



Aprobat

U.A.T. MARACINENI - Arges
Primar Dascalu Nicolae Liviu



PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Statie reancarcare vehicule electrice

Incheiat astazi 22.10.2025 conform contractului de Furnizare echipamente cu montaj, nr. 12028/21.10.2024 intre;

S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. cu sediul in Localitatea Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr 66, inregistrat la R.C. sub nr. J15/530/1992, cod fiscal RO 917713, cont nr. RO51TREZ2715069XXX001595, Trez. Targoviste, reprezentata legal de STANCU IOAN avand functia de administrator, in calitate de executant.

SI

Comuna Maracineni, jud. Arges, cu sediul in localitatea Maracineni, str Principala, telefon - 0248278893 cod de inregistrare fiscala 4122582, cont nr. RO88TREZ04624510271XXXXX deschis la Trezoreria Pitesti, prin reprezentantul legal de dl **Dascalu Nicolae Liviu** - primar, in calitate de achizitor.

1. Comisia, convocată la data de 22.10.2025 și-a desfășurat activitatea în intervalul: 22.10.2025

CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei.

2. În perioada 22.10.2025 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform declarațiilor de conformitate, certificatelor de garantie și a indicatorilor tehnico-economici din fisele tehnice atasate, a doua statii de reancarcare vehicule electrice in com. Maracineni, cu putere nominala de 50 kw + 22 kw si 22 kw + 22 kw, dar si a seriilor mentionate in procesul verbal 2769 / 23.06.2025 ce fac parte integranta din documentatie.

3. La data recepției, a fost atins nivelul și indicatorii tehnico-economici.

CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăște:

ADMITEREA PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚII:

.....

2. Comisia stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri NU ESTE CAZUL

3. Prezentul proces-verbal, care conține 2 file și 0... anexe, numerotate cu un număr total de 2...file, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat azi 22.10.2025 în 2(doua) exemplare originale.

	Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	semnătura
Președinte	LUPU MARIAN	consilier		
Membru 1	ARDEI NICOLAE	administrator public		
Membru 2	POPESCU LUMINIȚA	inspector		
Membru 3	DOBRE A'MONIA TUCE	inspector		
Membru 4	CHITU MARCIANA ELENA	inspector		
Asistenți la recepție 1	Stancu Ioan		S.C. AmirasC&L Impex S.R.L.	



Obiectul de investitii

Reabilitare moderata a Scolii Generale nr. 2 din com. Maracineni, jud. Arges

Obiectul supus receptiei

Achizitie a doua statii de reincarcare pentru vehicule electrice in UAT MARACINENI - Arges

Concluzii

ADMITEREA RECEPTIEI



Certificat SR EN ISO 9001:2015
Certificat SR EN ISO 14001:2015



Atestat ANRE
Laborator Fotometrie



Certificat SR EN ISO 45001:2023
Certificat SR EN ISO/CEI 27001:2018

Proces-verbal de recepție calitativă și cantitativă

Nr. 12089/22.10.2025

SC AMIRAS C&L IMPEX SRL având sediul în localitatea Targoviste, Str Constantin Brancoveanu, nr.66A judetul Dambovita, denumită în continuare furnizor, pe de o parte

Comuna Maracineni- Arges, cu sediul în sat Maracineni , str. Principala jud. Arges, denumita beneficiar, pe de altă parte.

S-a efectuat recepția calitativă și cantitativă a produselor livrate de SC AMIRAS C&L IMPEX S.R.L., în baza contract nr. 12028 / 21.10.2024.

SC AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. atesta ca produsul Statii de incarcare, modelul: EVMS-60 CCS2+T2-P, cu seria GS20250442 si AMP344T2GCS-SM cu seria GS20250115 livrate, sunt noi si respecta specificatiile oferite si toate standardele nationale si internationale aplicabile.

SC AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. in calitate de furnizor, ofera o perioada de garantie de 60 de luni de la data punerii in functiune.

Furnizor
SC AMIRAS C&L IMPEX SRL
Stancu Ioan



Beneficiar
Comuna Maracineni- Arges
Dascalu Nicolae Liviu





APROB ADMITEREA
PRIMAR
DASCALU NICOLAE LIVIU

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor
Nr. 12090 din 22.10.2025



Privind execuția lucrărilor de construcții aferente: Furnizare, montare si punere in functiune a *Doua statii de reincarcare pentru autovehicule electrice*, finantate de MDLPA in cadrul proiectului „Reabilitare moderata a Scolii Generale nr. 2, din comuna Maracineni, sat Argeselu, judetul Arges, prin Componenta 10 – Fondul Local puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice prin Investiția 1.3. - *Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice* lucrări executate în cadrul Contractului nr. 12028/6094 din data încheiat între COMUNA MARACINENI si SC AMIRAS C&L IMPEX SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

Stația de reîncărcare nr. 1 – localitatea localitatea Argeșelu, Str. DJ 740, Punct "Dispensar Uman", comuna Mărăcineni, județul Argeș, cu puterea instalată necesară, rezultată din calcul, de 72 kW: 1 punct reîncărcare în curent continuu 50 kW (D.C.) și 1 punct reîncărcare în curent alternativ 22 kW (A.C.);

Stația de reîncărcare nr. 2 – localitatea localitatea Argeșelu, Str. DJ 740, Punct "Dispensar Uman", comuna Mărăcineni, județul Argeș, cu puterea instalată necesară, rezultată din calcul, de 44 kW: 1 punct reîncărcare în curent alternativ 22 kW (A.C.) și 1 punct reîncărcare în curent alternativ 22 kW (A.C.);

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 25, eliberată de Primaria Comunei Maracineni, judetul Arges, la data de 09.04.2023, cu valabilitate pana in data de 09.04.2027 si Autorizației de construire nr. 26, eliberată de Primaria Comunei Maracineni, judetul Arges, la data de 09.04.2023, cu valabilitate pana in data de 09.04.2027.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 22.10.2025 până la data: 22.10.2025, fiind formată conform Dispoziției de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11/21.01.2025:

Președinte: Lupu Marian - consilier urbanism - membru comisie

Membri:

Ardei Nicolae- administrator public- membru comisie;

Popescu Luminita -Inspector - membru comisie;

Soare Simona Alice- Inspector - membru comisie;

Chitu Madalina Elena- inspector- membru comisie;

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

Stancu Ioan - Executant - SC AMIRAS C&L IMPEX SRL

5. Secretariatul a fost asigurat - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile Autorizației nr.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Lucrările de construcții aferente: Furnizare, montare și punere în funcțiune a *Doua statii de reîncărcare pentru autovehicule electrice*, finanțate de MDLPA în cadrul proiectului „Reabilitare moderată a Școlii Generale nr. 2, din comuna Maracineni, sat Argeselu, județul Arges, prin Componenta 10 – Fondul Local puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice prin Investiția 1.3. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice

Lucrările constau în montare și punere în funcțiune a *Doua statii de reîncărcare pentru autovehicule electrice*:

- Stație de reîncărcare vehicule electrice model EVMS-60 CCS2+T2-P cu seria de fabricație GS20250442;
- Stație de reîncărcare vehicule electrice model AMP344T2GCS-SM cu seria de fabricație GS20250115;

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; – Nu este cazul.

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – Nu este cazul.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. – Nu este cazul.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **246.135,00 lei fara TVA**.

6.6. Perioada de garanție: 36 luni, conform caiet de sarcini.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemișlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): Nu sunt.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Vizualizarea construcției;
- Examinarea documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Urmărirea comportării în timp a construcției, atât pe perioada de garanție cât și pe toată durata de utilizare, în conformitate cu prevederile L10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, cât și ale Normativului P130-99.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 (trei) file, în 5 exemplare originale, la sediul Primăriei comunei Mărăcineni.

11. Alte mențiuni:

Comisia de recepție:

Președinte: Lupu Marian – consilier urbanism

Ardei Nicolae- administrator public- membru comisie;

Popescu Luminita-Profira -Inspector - membru comisie;

Soare Simona Alice- Inspector - membru comisie;

Chitu Madalina Elena- inspector- membru comisie;

Alți participanți:

Executant:

SC AMIRAS C&L IMPEX SRL.

