

CENTRALIZATOR AJUSTARE REST DE REALIZAT CONTRACT CONFORM OG nr. 47 din 2022
 la HOTĂRÂREA Nr. 22/11.07.2022
 a Consiliului Local al Comunei Târgușor

Execuție conform contractului nr.: 5236 / 23.10.2018 ce are ca obiectiv de investiție :
 PROIECTARE SI EXECUTIE " REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI INFINTARE SISTEM DE

EPURARE APE UZATE COMUNA TARGUSOR, JUDETUL CONSTANTA
 Contract de finantare inregistrat la Ministerul Dezvoltării -PNDL II - nr.: 1218/20.02.2018, respectiv inregistrat la UATC Targusor Jud. Constanta
 sub nr.: 1061/12.03.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Consilier, Violeta CILIBIU
 CANALIZARE SI STATIE DE

DENUMIRE	Valoare contract (fara TVA)	Prestat/Executat cumulat		Rest de prestat/executat	
		valoric (fara TVA)	procent	valoric (fara TVA)	procent
Valoare proiectare si asistenta tehnica (lei fara tva):	395.000.00				
Valoare executie lucrari, echipamente si montaj (lei fara tva):	14,516,195.62				
TOTAL (lei fara TVA):	14,911,195.62	9,031,272.09	60.57%	5,822,923.53	40.11%
CALCUL AJUSTARE conform OUG47 din 2022					
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCdata \text{ referință} + (p+a)]$					
Profit valoric din rest ramas de executat (lei fara TVA):					
Valoare Vo (cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor ... cf art 3 alin. (7) lit. a)) (lei fara TVA):				207,268.38	
ICCdata referință – indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei;				5,672,655.15	
Data depunerii ofertei : 16 Iunie 2021					
*Indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei;					
Avans primit procentual:					
Avans primit valoric (lei fara TVA):				129.50%	
Avans restituit/ justificat procentual:				0.00%	
Avans restituit/ justificat valoric (lei fara TVA):				0.00	
Avans nerestituit/ nejustificat procentual:				0.00%	
Avans nerestituit/ nejustificat valoric (lei fara TVA):				0.00	
a – valoarea procentuală a plății în avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/ nejustificat și prețul contractului				0.00%	
Profit procentual din oferta:				0.00%	
Profit valoric din oferta (lei fara TVA):				0.00%	
p – valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;				5.00%	
ICCn – indicele de cost în construcții total aferentă solicitării de plată				546,733.91	
Valoare coeficient de ajustare $[(1-p-a) \times ICCn / ICCdata \text{ referință} + (p+a)]$				3.77%	
Va – Valoarea ajustată a restului de realizat (lei fara tva):				179.90%	
Valoare ajustare (lei fara tva):				137.45%	
VALOARE REST DE REALIZAT CONTRACT IN URMA AJUSTARII					
CONFORM OUG 47 din 2022:					
		TOTAL=Va+profit :		7,797,239.66	
		TVA :		2,124,584.51	
		TOTAL GENERAL :		8,061,508.04	
				1,531,686.53	
				9,593,194.57	

Beneficiar,
 UATC TARGUSOR judetul Constanta

Diriginte de șantier,
 SC ANTREPRIZA EDILITAR CONSTRUCTII SRL

Executant,