

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 714

din 27.12.2021

Privind: Aprobarea prețului final al Contractului de execuție lucrări nr. 19138/30.07.2020 (inclusiv cu valoarea ajustată), în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică la obiectivul de investiții «**Modernizare străzi Cartier Pisc**».

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 291/17.07.2017, H.C.L.M. nr.390/22.07.2019 și H.C.L.M. nr. 567/05.10.2021;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă prețul final al Contractului de execuție lucrări nr. 19138/30.07.2020 (inclusiv cu valoarea ajustată), în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică la obiectivul de investiții «**Modernizare străzi Cartier Pisc**», conform centralizatorului de lucrări (noiembrie 2021) prevăzut în **anexa nr. 1**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții «**Modernizare străzi Cartier Pisc**», conform **anexei nr. 2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitatii și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRU GOJAN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

ANEXA NR. 1
LA HCM NR. 717 / 14.12.2021

Modernizare strazi cartier PISC - Braila
Nr. 967 / 06.12.2021

CENTRALIZATOR DE LUCRARI PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2021

Nr. cap dev iz gen	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renuntare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Valoare contract cu NR si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Coefficient de ajustare-ICMM luna august 2021	Val. realiz in luna noiembrie Actualiz. cf. OG. 15/2021 (exclusiv TVA)	Diferenta material neactualizat	Diferente din reactualizare pret	Valoarea realizata cumulata (exclusiv TVA)	Decontat %
3	PROIECTARE SI ASIST. TEHNICA	143.758,89	-	-	143.758,89	143.758,89	-	-	-	-	-	143.758,89	100,00
	Proiectare si inginerie (PT+DE, inclusiv verif proiect)	115.998,55	-	-	115.998,55	115.998,55	-	-	-	-	-	115.998,55	100,00
	Asistenta tehnica din partea proiectantului	27.760,34	-	-	27.760,34	27.760,34	-	-	-	-	-	27.760,34	100,00
	INVESTITIA DE BAZA SI AMENAJAREA TERENULUI	16.383.601,15	- 512.641,45	677.497,13	16.803.552,26	15.885.222,61	663.234,22	1,11698	737.123,62	98.200,70	73.869,40	16.803.552,26	
1	AMENAJARE PT. PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	188.917,69	- 114.914,39	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMSV1 Amenajare spatii verzi	181.948,65	- 107.945,35	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMA01 Plantare arbori	6.969,04	- 6.969,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTITIA DE BAZA												
4	OB.1 -LUCRARI PRELIMINARE	393.470,27	- 50.707,38	-	342.762,89	342.762,89	-	-	-	-	-	342.762,89	100,00
	P2P001 Curatirea de tufisuri si arbori cu d < 40 cm	7.658,53	-	-	7.658,53	7.658,54	-	-	-	-	-	7.658,54	100,00
	P3BP01 Taierea arborilor cu d > 40 cm	61.275,83	- 41.667,55	-	19.608,28	19.608,27	-	-	-	-	-	19.608,27	100,00
	P4BP01 Scoaterea radacinilor arborilor cu d > 40 cm	5.452,14	-	-	5.452,14	5.452,14	-	-	-	-	-	5.452,14	100,00
	D13BP1 D13B Canalizare pluviala dn200-racorduri	134.122,74	-	-	134.122,74	134.122,74	-	-	-	-	-	134.122,74	100,00
	P8P01 Spargere beton simplu sau zid piatra	167.319,48	-	-	167.319,48	167.319,48	-	-	-	-	-	167.319,48	100,00
	E13P01 Trataria zonelor cu perne de pam	6.793,75	-	-	6.793,75	6.793,75	-	-	-	-	-	6.793,75	100,00
	RS1P01 Lucrari pt. prolecare relocare retele electrice	10.847,80	- 9.039,83	-	1.807,97	1.807,97	-	-	-	-	-	1.807,97	100,00
	OB.2 STR. AL.DAVILLA 1,2	339.205,28	- 44.677,69	-	294.527,59	293.560,39	967,20	1,11698	967,20	-	-	294.527,59	100,00
	ADSRD1 Structura rutiera drum	180.040,15	- 44.404,90	-	135.635,25	135.635,25	-	-	-	-	-	135.635,25	100,00
	ADAT01 Amenajare trotuare si accese	134.510,44	- 272,79	-	134.237,65	133.270,45	967,20	1,11698	967,20	-	-	134.237,65	100,00
	SSA001 Sisteme pentru scurgerea apelor	12.822,87	-	-	12.822,87	12.822,87	-	-	-	-	-	12.822,87	100,00
	ADLC01 Lucrari conexe	5.593,82	-	-	5.593,82	5.593,82	-	-	-	-	-	5.593,82	100,00
	SRM01 Semnalizare rutiera	6.238,00	-	-	6.238,00	6.238,00	-	-	-	-	-	6.238,00	100,00
	OB.3 STR. CIMBRISOR	135.851,60	- 16.980,57	-	118.871,03	118.871,03	-	-	-	-	-	118.871,03	100,00
	CIMSR1 Structura rutiera drum	84.062,10	- 16.980,57	-	67.081,53	67.081,53	-	-	-	-	-	67.081,53	100,00
	CIMAT1 Amenajare trotuare si accese	41.817,79	-	-	41.817,79	41.817,79	-	-	-	-	-	41.817,79	100,00
	CIMLC1 Lucrari conexe	454,07	-	-	454,07	454,07	-	-	-	-	-	454,07	100,00
	CIMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	7.368,89	-	-	7.368,89	7.368,89	-	-	-	-	-	7.368,89	100,00
	CIMSE1 Semnalizare rutiera	2.148,75	-	-	2.148,75	2.148,75	-	-	-	-	-	2.148,75	100,00
	OB.4 STR.RESITA , tronson III	1.035.683,65	- 30.126,84	-	1.005.556,81	1.005.556,80	0,01	1,11698	0,01	-	-	1.005.556,81	100,00
	REAT01 Amenajare trotuare si accese	459.879,60	-	-	459.879,60	459.879,59	0,01	1,11698	0,01	-	-	459.879,60	100,00
	RESS01 Sisteme pt. scurgerea apelor	53.240,79	- 1.075,80	-	52.164,99	52.164,99	-	-	-	-	-	52.164,99	100,00
	RELC01 Lucrari conexe	6.205,66	-	-	6.205,66	6.205,66	-	-	-	-	-	6.205,66	100,00
	RESM01 Semnalizare rutiera	11.470,77	-	-	11.470,77	11.470,77	-	-	-	-	-	11.470,77	100,00
	RESTR1 Structura rutiera drum	504.886,83	- 29.051,04	-	475.835,79	475.835,79	-	-	-	-	-	475.835,79	100,00
	OB.5 STR. ROVINARI	218.001,42	- 22.151,29	-	195.850,13	195.850,13	-	-	-	-	-	195.850,13	100,00

CENTRALIZATOR DE LUCRARI PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2021

Nr. cap dev iz ge n	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renuntare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Valoare contract cu NR si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Coefficient de ajustare-ICMM luna august 2021	Val. realiz in luna noiembrie Actualiz. cf. OG. 15/2021 (exclusiv TVA)	Diferenta material neactualizat	Diferente din reactualizare pret	Valoarea realizata cumulat (exclusiv TVA)	Decontat %
3	PROIECTARE SI ASIST. TEHNICA	143.758,89	-	-	143.758,89	143.758,89	-	-	-	-	-	143.758,89	100,00
	Proiectare si inginerie (PT+DE, inclusiv verif proiect)	115.998,55	-	-	115.998,55	115.998,55	-	-	-	-	-	115.998,55	100,00
	Asistenta tehnica din partea proiectantului	27.760,34	-	-	27.760,34	27.760,34	-	-	-	-	-	27.760,34	100,00
	INVESTITIA DE BAZA SI AMENAJAREA TERENULUI	16.383.601,15	- 512.641,45	677.497,13	16.803.552,26	15.885.222,61	663.234,22	1,11698	737.123,62	96.200,70	73.889,40	16.803.552,26	
1	AMENAJARE PT. PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	188.917,69	- 114.914,39	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMSV1 Amenajare spatii verzi	181.948,65	- 107.945,35	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMA01 Plantare arbori	6.969,04	- 6.969,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTITIA DE BAZA												
4	OB.1 -LUCRARI PRELIMINARE	393.470,27	- 50.707,38	-	342.762,89	342.762,89	-	-	-	-	-	342.762,89	100,00
	P2P001 Curatirea de tufisuri si arbori cu d ≤ 40 cm	7.658,53	-	-	7.658,53	7.658,54	-	-	-	-	-	7.658,54	100,00
	P3BP01 Taierea arborilor cu d > 40 cm	61.275,83	- 41.667,55	-	19.608,28	19.608,27	-	-	-	-	-	19.608,27	100,00
	P4BP01 Scoaterea radacinilor arborilor cu d > 40 cm	5.452,14	-	-	5.452,14	5.452,14	-	-	-	-	-	5.452,14	100,00
	D13BP1 D13B Canalizare pluviala dn200- racorduri	134.122,74	-	-	134.122,74	134.122,74	-	-	-	-	-	134.122,74	100,00
	P8P01 Spargere beton simplu sau zid piatra	167.319,48	-	-	167.319,48	167.319,48	-	-	-	-	-	167.319,48	100,00
	E13P01 Tratarea zonelor cu peme de pam	6.793,75	-	-	6.793,75	6.793,75	-	-	-	-	-	6.793,75	100,00
	RS1P01 Lucrari pt. protejare relocare retele electrice	10.847,80	- 9.039,83	-	1.807,97	1.807,97	-	-	-	-	-	1.807,97	100,00
	OB.2 STR. AL.DAVILLA 1,2	339.205,28	- 44.677,69	-	294.527,59	293.560,39	967,20	1,11698	967,20	-	-	294.527,59	100,00
	ADSRD1 Structura rutiera drum	180.040,15	- 44.404,90	-	135.635,25	135.635,25	-	-	-	-	-	135.635,25	100,00
	ADAT01 Amenajare trotuare si accese	134.510,44	- 272,79	-	134.237,65	133.270,45	967,20	1,11698	967,20	-	-	134.237,65	100,00
	SSA001 Sisteme pentru scurgerea apelor	12.822,87	-	-	12.822,87	12.822,87	-	-	-	-	-	12.822,87	100,00
	ADLC01 Lucrari conexo	5.593,82	-	-	5.593,82	5.593,82	-	-	-	-	-	5.593,82	100,00
	SRM01 Semnalizare rutiera	6.238,00	-	-	6.238,00	6.238,00	-	-	-	-	-	6.238,00	100,00
	OB.3 STR. CIMBRISOR	135.851,60	- 16.980,57	-	118.871,03	118.871,03	-	-	-	-	-	118.871,03	100,00
	CIMSR1 Structura rutiera drum	84.062,10	- 16.980,57	-	67.081,53	67.081,53	-	-	-	-	-	67.081,53	100,00
	CIMAT1 Amenajare trotuare si accese	41.817,79	-	-	41.817,79	41.817,79	-	-	-	-	-	41.817,79	100,00
	CIMLC1 Lucrari conexo	454,07	-	-	454,07	454,07	-	-	-	-	-	454,07	100,00
	CIMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	7.368,89	-	-	7.368,89	7.368,89	-	-	-	-	-	7.368,89	100,00
	CIMSE1 Semnalizare rutiera	2.148,75	-	-	2.148,75	2.148,75	-	-	-	-	-	2.148,75	100,00
	OB.4 STR.RESITA , Ironson I+II	1.035.683,65	- 30.126,84	-	1.005.556,81	1.005.556,80	0,01	1,11698	0,01	-	-	1.005.556,81	100,00
	REAT01 Amenajare trotuare si accese	459.879,60	-	-	459.879,60	459.879,59	0,01	1,11698	0,01	-	-	459.879,60	100,00
	RESS01 Sisteme pt. scurgerea apelor	53.240,79	- 1.075,80	-	52.164,99	52.164,99	-	-	-	-	-	52.164,99	100,00
	RELC01 Lucrari conexo	6.205,66	-	-	6.205,66	6.205,66	-	-	-	-	-	6.205,66	100,00
	RESM01 Semnalizare rutiera	11.470,77	-	-	11.470,77	11.470,77	-	-	-	-	-	11.470,77	100,00
	RESTR1 Structura rutiera drum	504.886,83	- 29.051,04	-	475.835,79	475.835,79	-	-	-	-	-	475.835,79	100,00
	OB.5 STR. ROVINARI	218.001,42	- 22.151,29	-	195.850,13	195.850,13	-	-	-	-	-	195.850,13	100,00

CENTRALIZATOR DE LUCRARI PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2021

Nr. cap dev iz ge n	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renuntare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Valoare contract cu NR si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Coefficient de ajustare-ICMM luna august 2021	Val. realiz in luna noiembrie Actualiz. cf. OG. 15/2021 (exclusiv TVA)	Diferenta material neactualizat	Diferente din reactualizare pret	Valoarea realizata cumulata (exclusiv TVA)	Decontat %
3	PROIECTARE SI ASIST. TEHNICA	143.758,89	-	-	143.758,89	143.758,89	-	-	-	-	-	143.758,89	100,00
	Proiectare si inginerie (PT+DE, inclusiv verif proiect)	115.998,55	-	-	115.998,55	115.998,55	-	-	-	-	-	115.998,55	100,00
	Asistenta tehnica din partea proiectantului	27.760,34	-	-	27.760,34	27.760,34	-	-	-	-	-	27.760,34	100,00
	INVESTITIA DE BAZA SI AMENAJAREA TERENULUI	16.383.601,15	- 512.641,45	677.497,13	16.803.552,26	15.885.222,61	663.234,22	1,11698	737.123,62	98.200,70	73.335,46	16.803.552,26	
1	AMENAJARE PT. PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	188.917,69	- 114.914,39	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMSV1 Amenajare spatii verzi	181.948,65	- 107.945,35	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMA01 Plantare arbori	6.969,04	- 6.969,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTITIA DE BAZA												
4	OB.1 -LUCRARI PRELIMINARE	393.470,27	- 50.707,38	-	342.762,89	342.762,89	-	-	-	-	-	342.762,89	100,00
	P2P001 Curatirea de tufisuri si arbori cu d < 40 cm	7.658,53	-	-	7.658,53	7.658,54	-	-	-	-	-	7.658,54	100,00
	P3BP01 Taierea arborilor cu d > 40 cm	61.275,83	- 41.667,55	-	19.608,28	19.608,27	-	-	-	-	-	19.608,27	100,00
	P4BP01 Scoaterea radacinilor arborilor cu d > 40 cm	5.452,14	-	-	5.452,14	5.452,14	-	-	-	-	-	5.452,14	100,00
	D13BP1 D13B Canalizare pluviala dn200-racorduri	134.122,74	-	-	134.122,74	134.122,74	-	-	-	-	-	134.122,74	100,00
	P8P01 Spargere beton simplu sau zid platra	167.319,48	-	-	167.319,48	167.319,48	-	-	-	-	-	167.319,48	100,00
	E13P01 Tratarea zonelor cu perme de pam	6.793,75	-	-	6.793,75	6.793,75	-	-	-	-	-	6.793,75	100,00
	RS1P01 Lucrari pt. protejare relocare retele electrice	10.847,80	- 9.039,83	-	1.807,97	1.807,97	-	-	-	-	-	1.807,97	100,00
	OB.2 STR. AL.DAVILLA 1,2	339.205,28	- 44.677,69	-	294.527,59	293.560,39	967,20	1,11698	967,20	-	-	294.527,59	100,00
	ADSRD1 Structura rutiera drum	180.040,15	- 44.404,90	-	135.635,25	135.635,25	-	-	-	-	-	135.635,25	100,00
	ADAT01 Amenajare trotuare si accese	134.510,44	- 272,79	-	134.237,65	133.270,45	967,20	1,11698	967,20	-	-	134.237,65	100,00
	SSA001 Sisteme pentru scurgerea apelor	12.822,87	-	-	12.822,87	12.822,87	-	-	-	-	-	12.822,87	100,00
	ADLC01 Lucrari conexe	5.593,82	-	-	5.593,82	5.593,82	-	-	-	-	-	5.593,82	100,00
	SRM01 Semnalizare rutiera	6.238,00	-	-	6.238,00	6.238,00	-	-	-	-	-	6.238,00	100,00
	OB.3 STR. CIMBRISOR	135.851,60	- 16.980,57	-	118.871,03	118.871,03	-	-	-	-	-	118.871,03	100,00
	CIMSR1 Structura rutiera drum	84.062,10	- 16.980,57	-	67.081,53	67.081,53	-	-	-	-	-	67.081,53	100,00
	CIMAT1 Amenajare trotuare si accese	41.817,79	-	-	41.817,79	41.817,79	-	-	-	-	-	41.817,79	100,00
	CIMLC1 Lucrari conexe	454,07	-	-	454,07	454,07	-	-	-	-	-	454,07	100,00
	CIMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	7.368,89	-	-	7.368,89	7.368,89	-	-	-	-	-	7.368,89	100,00
	CIMSE1 Semnalizare rutiera	2.148,75	-	-	2.148,75	2.148,75	-	-	-	-	-	2.148,75	100,00
	OB.4 STR.RESITA , Ironson J-HI	1.035.683,65	- 30.126,84	-	1.005.556,81	1.005.556,80	0,01	1,11698	0,01	-	-	1.005.556,81	100,00
	REAT01 Amenajare trotuare si accese	459.879,60	-	-	459.879,60	459.879,59	0,01	1,11698	0,01	-	-	459.879,60	100,00
	RESS01 Sisteme pt. scurgerea apelor	53.240,79	- 1.075,80	-	52.164,99	52.164,99	-	-	-	-	-	52.164,99	100,00
	RELC01 Lucrari conexe	6.205,66	-	-	6.205,66	6.205,66	-	-	-	-	-	6.205,66	100,00
	RESM01 Semnalizare rutiera	11.470,77	-	-	11.470,77	11.470,77	-	-	-	-	-	11.470,77	100,00
	RESTR1 Structura rutiera drum	504.886,83	- 29.051,04	-	475.835,79	475.835,79	-	-	-	-	-	475.835,79	100,00
	OB.5 STR. ROVINARI	218.001,42	- 22.151,29	-	195.850,13	195.850,13	-	-	-	-	-	195.850,13	100,00

ROSR01 Structura rutiera drum	117.877,09	- 22.151,29		95.725,80	95.725,80	-	-	-	-	95.725,80	100,00
ROAT01 Amenajare trotuare si accese	81.928,13			81.928,13	81.928,13	-	-	-	-	81.928,13	100,00
ROSS01 Sisteme pt. scurgerea apelor	9.032,90			9.032,90	9.032,90	-	-	-	-	9.032,90	100,00
ROLC01 Lucrari conexe	5.337,24			5.337,24	5.337,24	-	-	-	-	5.337,24	100,00
ROSSM1 Semnalizare rutiera	3.826,06			3.826,06	3.826,06	-	-	-	-	3.826,06	100,00
OB.6 STR.ANDREI COCOS	1.137.555,68	- 219,78	-	1.137.335,90	1.136.366,04	969,86	1,11698	969,86	-	1.137.335,90	100,00
ANCSR1 Structura rutiera drum	603.536,11			603.536,11	603.536,11	-	-	-	-	603.536,11	100,00
ANCAT1 Amenajare trotuare si accese	463.183,21			463.183,21	462.213,35	969,86	1,11698	969,86	-	463.183,21	100,00
ANCSS1 Sisteme pt. scurgerea apelor	51.398,82	- 219,78		51.179,04	51.179,04	-	-	-	-	51.179,04	100,00
ANCLC1 Lucrari conexe	6.837,25			6.837,25	6.837,25	-	-	-	-	6.837,25	100,00
ANCSM1 Semnalizare rutiera	12.600,29			12.600,29	12.600,29	-	-	-	-	12.600,29	100,00
OB.7 STR.ARIESULUI	183.156,74	-	-	183.156,74	183.156,70	0,04	1,11698	0,04	-	183.156,74	100,00
ARISR1 Structura rutiera drum	106.437,53			106.437,53	106.437,49	0,04	1,11698	0,04	-	106.437,53	100,00
ARIAT1 Amenajare trotuare si accese	59.800,67			59.800,67	59.800,67	-	-	-	-	59.800,67	100,00
ARISS1 Sisteme pt. scurgerea apelor	8.801,98			8.801,98	8.801,98	-	-	-	-	8.801,98	100,00
ARILC1 Lucrari conexe	4.903,03			4.903,03	4.903,03	-	-	-	-	4.903,03	100,00
ARISM1 Semnalizare rutiera	3.213,53			3.213,53	3.213,53	-	-	-	-	3.213,53	100,00
OB.8 FUNDATURA CRANGULUI	160.356,89	- 13.937,64	41.743,76	188.163,02	145.974,71	42.188,31	1,11698	42.188,31	-	188.163,02	100,00
CRASR1 Structura rutiera	68.595,36		39.400,59	107.995,95	68.595,34	39.400,61	1,11698	39.400,61	-	107.995,95	100,00
CRAAT1 Amenajare trotuare si accese	78.827,25	- 10.429,42		68.397,83	67.953,31	444,52	1,11698	444,52	-	68.397,83	100,00
CRASS1 Sisteme pt. scurgerea apelor	5.851,40	- 3.508,22	2.343,17	4.686,35	2.343,17	2.343,18	1,11698	2.343,18	-	4.686,35	100,00
CRALC1 Lucrari conexe	4.557,63			4.557,63	4.557,63	-	-	-	-	4.557,63	100,00
CRASM1 Semnalizare rutiera	2.525,26			2.525,26	2.525,26	-	-	-	-	2.525,26	100,00
OB.9 FUNDATURA EROILOI 1	118.872,93	-	-	118.872,93	118.872,91	0,02	1,11698	0,02	-	118.872,93	100,00
FESR01 Structura rutiera drum	70.575,20			70.575,20	70.575,20	-	-	-	-	70.575,20	100,00
FEAT01 Amenajare trotuare si accese	37.019,68			37.019,68	37.019,68	-	-	-	-	37.019,68	100,00
FESS01 Sisteme pt. scurgerea apelor	6.674,02			6.674,02	6.674,01	0,01	1,11698	0,01	-	6.674,02	100,00
FELC01 Lucrari conexe	1.918,61			1.918,61	1.918,61	-	-	-	-	1.918,61	100,00
FESM01 Semnalizare rutiera	2.685,42			2.685,42	2.685,41	0,01	1,11698	0,01	-	2.685,42	100,00
OB.10 FUNDATURA EROILOI 2	97.255,29	- 3.733,49	-	93.521,80	92.025,44	1.496,36	1,11698	1.496,36	-	93.521,80	100,00
FE2SR1 Structura rutiera drum	61.580,54	- 3.733,49		57.847,05	57.847,05	-	-	-	-	57.847,05	100,00
FE2AT1 Amenajare trotuare si accese	29.221,23			29.221,23	29.221,23	-	-	-	-	29.221,23	100,00
FE2SS1 Sisteme pt. scurgerea apelor	4.155,82			4.155,82	4.155,82	-	-	-	-	4.155,82	100,00
FE2LC1 Lucrari conexe	226,98			226,98	226,98	-	-	-	-	226,98	100,00
FE2SM1 Semnalizare rutiera	2.070,72			2.070,72	574,36	1.496,36	1,11698	1.496,36	-	2.070,72	100,00
OB.11 FUNDATURA GH M. MURGOCI	46.214,50	-	-	46.214,50	46.214,50	-	-	-	-	46.214,50	100,00
FGMMS1 Structura rutiera drum	28.076,74			28.076,74	28.076,74	-	-	-	-	28.076,74	100,00
FGMMT1 Amenajare trotuare si accese	10.552,88			10.552,88	10.552,88	-	-	-	-	10.552,88	100,00
FMMSS1 Sisteme pt. scurgerea apelor	3.675,61			3.675,61	3.675,61	-	-	-	-	3.675,61	100,00
FMMLC1 Lucrari conexe	1.701,51			1.701,51	1.701,51	-	-	-	-	1.701,51	100,00
FMMSM1 Semnalizare rutiera	2.207,76			2.207,76	2.207,76	-	-	-	-	2.207,76	100,00
OB.12 STR. BUSUIOCULUI	229.087,72	-	-	229.087,72	229.087,69	0,03	1,11698	0,03	-	229.087,72	100,00
BUSSR1 Structura rutiera drum	126.633,91			126.633,91	126.633,88	0,03	1,11698	0,03	-	126.633,91	100,00
BUSAT1 Amenajare trotuare si accese	85.283,10			85.283,10	85.283,10	-	-	-	-	85.283,10	100,00
BUSSS1 Sisteme pt. scurgerea apelor	9.233,63			9.233,63	9.233,63	-	-	-	-	9.233,63	100,00
BUSLC1 Lucrari conexe	4.148,89			4.148,89	4.148,89	-	-	-	-	4.148,89	100,00
BUSSM1 Semnalizare rutiera	3.788,19			3.788,19	3.788,19	-	-	-	-	3.788,19	100,00
OB.13 STR. BARSEI	188.525,93	-	-	188.525,93	188.422,74	103,19	1,11698	103,19	-	188.525,93	100,00
BATSR1 Structura rutiera drum	85.202,73			85.202,73	85.099,54	103,19	1,11698	103,19	-	85.202,73	100,00
BARAT1 Amenajare trotuare si accese	80.664,75			80.664,75	80.664,75	-	-	-	-	80.664,75	100,00
BARSS1 Sisteme pt. scurgerea apelor	18.158,26			18.158,26	18.158,26	-	-	-	-	18.158,26	100,00
BARLC1 Lucrari conexe	661,19			661,19	661,19	-	-	-	-	661,19	100,00

BARSM1 Semnalizare rutiera	3.839,00			3.839,00	3.839,00	-	-	-	-	3.839,00	100,00
OB.14 STR. DOBROGEI	106.443,99	- 2.871,11	-	106.572,88	106.572,87	0,01	1,11698	0,01	-	106.572,88	100,00
DOSR01 Structura rutiera drum	49.991,87	-		49.991,87	49.991,86	0,01	1,11698	0,01	-	49.991,87	100,00
DOAT01 Amenajare trotuare si accese	51.290,73	- 2.871,11		48.419,62	48.419,62	-	-	-	-	48.419,62	100,00
DOSS01 Sisteme pt scurgerea apelor	4.813,85			4.813,85	4.813,85	-	-	-	-	4.813,85	100,00
DOLC01 Lucrari conexe	898,03			898,03	898,03	-	-	-	-	898,03	100,00
DOSM01 Semnalizare rutiera	2.449,51			2.449,51	2.449,51	-	-	-	-	2.449,51	100,00
OB.15 STR. DUMBRAVA ROSIE 1,2	1.667.275,13	- 27.123,14	39.460,84	1.679.612,83	1.665.238,09	14.374,74	1,11698	14.374,74	-	1.679.612,83	100,00
DUMSR1 Structura rutiera drum	853.106,90	-	37.117,67	890.224,57	853.106,38	37.118,19	1,11698	37.118,19	-	890.224,57	100,00
DUMAT1 Amenajare trotuare si accese	712.396,09	- 23.322,49		689.073,60	712.396,09	- 23.322,49	1,11698	- 23.322,49	-	689.073,60	100,00
DUMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	71.536,18	- 3.800,65	2.343,17	70.078,70	69.499,66	579,04	1,11698	579,04	-	70.078,70	100,00
DUMLC1 Lucrari conexe	12.216,18			12.216,18	12.216,18	-	-	-	-	12.216,18	100,00
DUMSM1 Semnalizare rutiera	18.019,78			18.019,78	18.019,78	-	-	-	-	18.019,78	100,00
OB.16 STR. GAROFITEI	125.647,06	- 3.558,26	-	122.088,80	122.088,80	-	-	-	-	122.088,80	100,00
DARSR1 Structura rutiera drum	37.943,18			37.943,18	37.943,18	-	-	-	-	37.943,18	100,00
GARAT1 Amenajare trotuare si accese	76.646,57	- 3.558,26		73.088,31	73.088,31	-	-	-	-	73.088,31	100,00
GARSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	7.216,60			7.216,60	7.216,60	-	-	-	-	7.216,60	100,00
GARLC1 Lucrari conexe	1.095,40			1.095,40	1.095,40	-	-	-	-	1.095,40	100,00
GARSM1 Semnalizare rutiera	2.743,31			2.743,31	2.743,31	-	-	-	-	2.743,31	100,00
OB.17 STR. INULUI	344.830,30	- 42.067,73	-	302.762,56	302.762,56	-	-	-	-	302.762,56	100,00
INNSR1 Structura rutiera drum	153.726,69	- 23.290,50		130.436,19	130.436,19	-	-	-	-	130.436,19	100,00
INNAT1 Amenajare trotuare si accese	160.818,94	- 18.197,02		142.621,92	142.621,92	-	-	-	-	142.621,92	100,00
INNSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	21.541,60	- 580,21		20.961,39	20.961,39	-	-	-	-	20.961,39	100,00
INNLC1 Lucrari conexe	3.347,34			3.347,34	3.347,34	-	-	-	-	3.347,34	100,00
INNSM1 Semnalizare rutiera	5.395,72			5.395,72	5.395,72	-	-	-	-	5.395,72	100,00
OB.18 STR. JDERULUI	222.249,61	- 27.945,51	-	194.304,10	194.304,10	-	-	-	-	194.304,10	100,00
JDESR1 Structura rutiera drum	112.910,11			112.910,11	112.910,11	-	-	-	-	112.910,11	100,00
JDEAT1 Amenajare trotuare si accese	81.093,30	- 27.127,83		53.965,47	53.965,47	-	-	-	-	53.965,47	100,00
JDESS1 Sisteme pt scurgerea apelor	20.649,80	- 817,68		19.832,12	19.832,12	-	-	-	-	19.832,12	100,00
JDLCC1 Lucrari conexe	2.200,68			2.200,68	2.200,68	-	-	-	-	2.200,68	100,00
INNSM1 Semnalizare rutiera	5.395,72			5.395,72	5.395,72	-	-	-	-	5.395,72	100,00
OB.19 STR. VALEA CALUGAREASCA	598.262,81	- 7.861,81	-	590.401,00	583.559,11	6.841,89	1,11698	6.841,89	-	590.401,00	100,00
VALSR1 Structura rutiera drum	341.164,61	- 5.626,50		335.538,11	328.696,22	6.841,89	1,11698	6.841,89	-	335.538,11	100,00
VALAT1 Amenajare trotuare si accese	222.299,80			222.299,80	222.299,80	-	-	-	-	222.299,80	100,00
VALSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	24.877,69	- 2.235,31		22.642,38	22.642,38	-	-	-	-	22.642,38	100,00
VALLC1 Lucrari conexe	2.028,69	-		2.028,69	2.028,69	-	-	-	-	2.028,69	100,00
VALSM1 Semnalizare rutiera	7.892,02			7.892,02	7.892,02	-	-	-	-	7.892,02	100,00
OB.20 STR. WALTER MARACINEANU	160.112,84	- 26.298,56	-	133.814,28	133.814,28	-	-	-	-	133.814,28	100,00
WMASR1 Structura rutiera drum	86.441,76	- 3.098,82		83.342,94	83.342,94	-	-	-	-	83.342,94	100,00
WMAAT1 Amenajare trotuare si accese	64.311,01	- 21.757,61		42.553,40	42.553,40	-	-	-	-	42.553,40	100,00
WMAS1 Sisteme pt scurgerea apelor	5.691,06	- 1.442,13		4.248,93	4.248,93	-	-	-	-	4.248,93	100,00
WMALC1 Lucrari conexe	887,83			887,83	887,83	-	-	-	-	887,83	100,00
WMASM1 Semnalizare rutiera	2.781,18			2.781,18	2.781,18	-	-	-	-	2.781,18	100,00
OB.21 STR. ARINULUI	180.322,35	-	-	180.322,35	180.322,35	-	-	-	-	180.322,35	100,00
ARNSR1 Structura rutiera drum	77.622,30			77.622,30	77.622,30	-	-	-	-	77.622,30	100,00
ARNAT1 Amenajare trotuare si accese	80.134,45			80.134,45	80.134,45	-	-	-	-	80.134,45	100,00
ARNSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	17.424,30			17.424,30	17.424,30	-	-	-	-	17.424,30	100,00
ARNLC1 Lucrari conexe	1.302,30			1.302,30	1.302,30	-	-	-	-	1.302,30	100,00
ARNSM1 Semnalizare rutiera	3.839,00			3.839,00	3.839,00	-	-	-	-	3.839,00	100,00
OB.22 STR. BUJORULUI	462.211,98	- 17.645,38	-	445.199,60	445.199,60	-	-	-	-	445.199,60	100,00
BUJSR1 Structura rutiera drum	196.959,31			196.959,31	196.959,31	-	-	-	-	196.959,31	100,00
BUJAT1 Amenajare trotuare si accese	221.771,25	- 17.645,38		204.125,87	204.125,87	-	-	-	-	204.125,87	100,00

BUJSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	31.367,93			31.367,93	31.367,93	-	-	-	-	31.367,93	100,00
BUJLC1 Lucrari conexa	3.867,77			3.867,77	3.867,77	-	-	-	-	3.867,77	100,00
BUJSM1 Semnalizare rutiera	8.878,72			8.878,72	8.878,72	-	-	-	-	8.878,72	100,00
OB.23 STR. CERNEI	106.387,35	-	948,93	105.438,42	105.438,42	-	-	-	-	105.438,42	100,00
CERSR1 Structura rutiera drum	56.957,63	-	948,93	56.008,70	56.008,70	-	-	-	-	56.008,70	100,00
CERAT1 Amenajare trotuare si accese	39.278,76			39.278,76	39.278,76	-	-	-	-	39.278,76	100,00
CERSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	5.313,61			5.313,61	5.313,61	-	-	-	-	5.313,61	100,00
CERLC1 Lucrari conexa	2.387,84			2.387,84	2.387,84	-	-	-	-	2.387,84	100,00
CERSM1 Semnalizare rutiera	2.449,51			2.449,51	2.449,51	-	-	-	-	2.449,51	100,00
OB.24 STR. CRISANEI	224.819,98			224.819,98	224.819,98	-	-	-	-	224.819,98	100,00
CRISR1 Structura rutiera drum	131.664,94			131.664,94	131.664,94	-	-	-	-	131.664,94	100,00
CRIAT1 Amenajare trotuare si accese	76.558,22			76.558,22	76.558,22	-	-	-	-	76.558,22	100,00
CRISS1 Sisteme pt scurgerea apelor	11.532,15			11.532,15	11.532,15	-	-	-	-	11.532,15	100,00
CRILC1 Lucrari conexa	1.539,49			1.539,49	1.539,49	-	-	-	-	1.539,49	100,00
CRISM1 Semnalizare rutiera	3.525,18			3.525,18	3.525,18	-	-	-	-	3.525,18	100,00
OB.25 STR. EROILOR	117.143,27	-	223,29	116.919,98	116.919,98	-	-	-	-	116.919,98	100,00
EROSR1 Structura rutiera drum	65.577,80			65.577,80	65.577,80	-	-	-	-	65.577,80	100,00
EROAT1 Amenajare trotuare si accese	39.906,63			39.906,63	39.906,63	-	-	-	-	39.906,63	100,00
EROSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	8.125,01	-	223,29	7.901,72	7.901,72	-	-	-	-	7.901,72	100,00
EROLC1 Lucrari conexa	868,43			868,43	868,43	-	-	-	-	868,43	100,00
EROSM1 Semnalizare rutiera	2.665,40			2.665,40	2.665,40	-	-	-	-	2.665,40	100,00
OB.26 STR. GEORGE CAVADIA	623.660,55			623.660,55	623.660,55	-	-	-	-	623.660,55	100,00
GECSR1 Structura rutiera drum	360.102,48			360.102,48	360.102,48	-	-	-	-	360.102,48	100,00
GECAT1 Amenajare trotuare si accese	221.132,14			221.132,14	221.132,14	-	-	-	-	221.132,14	100,00
GECS1 Sisteme pt scurgerea apelor	31.519,11			31.519,11	31.519,11	-	-	-	-	31.519,11	100,00
GECLC1 Lucrari conexa	3.473,37			3.473,37	3.473,37	-	-	-	-	3.473,37	100,00
GECSM1 Semnalizare rutiera	7.433,45			7.433,45	7.433,45	-	-	-	-	7.433,45	100,00
OB.27 STR.GH.M. MURGOCI	1.774.651,61	-	2.118,75	1.771.882,86	1.771.882,86	-	-	-	-	1.771.882,86	100,00
GMMSR1 Structura rutiera drum	1.004.744,81	-	2.093,85	1.004.650,96	1.004.650,96	-	-	-	-	1.004.650,96	100,00
GMMAT1 Amenajare trotuare si accese	642.718,97			642.718,97	642.718,97	-	-	-	-	642.718,97	100,00
GMMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	97.258,23	-	24,90	97.258,23	97.258,23	-	-	-	-	97.258,23	100,00
GMMLC1 Lucrari conexa	8.348,07			8.348,07	8.348,07	-	-	-	-	8.348,07	100,00
GMMSM1 Semnalizare rutiera	18.906,63			18.906,63	18.906,63	-	-	-	-	18.906,63	100,00
OB.28 STR.GRINDULUI	234.915,47			234.915,47	234.915,47	-	-	-	-	234.915,47	100,00
GRISR1 Structura rutiera drum	72.719,94			72.719,94	72.719,94	-	-	-	-	72.719,94	100,00
GRIAT1 Amenajare trotuare si accese	141.005,44			141.005,44	141.005,44	-	-	-	-	141.005,44	100,00
GRISS1 Sisteme pt scurgerea apelor	15.612,63			15.612,63	15.612,63	-	-	-	-	15.612,63	100,00
GRILC1 Lucrari conexa	1.776,33			1.776,33	1.776,33	-	-	-	-	1.776,33	100,00
GRISM1 Semnalizare rutiera	3.801,13			3.801,13	3.801,13	-	-	-	-	3.801,13	100,00
OB.29 STR.IEZERULUI	884.513,66	-	7.862,81	876.650,85	876.650,84	0,01	1,11698	0,01	-	876.650,85	100,00
IEZSR1 Structura rutiera drum	297.251,15	-	1.274,00	295.977,15	295.977,15	-	-	-	-	295.977,15	100,00
IEZAT1 Amenajare trotuare si accese	518.087,53	-	6.586,81	511.498,72	511.498,72	-	-	-	-	511.498,72	100,00
IEZSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	53.415,54			53.415,53	53.415,53	0,01	1,11698	0,01	-	53.415,54	100,00
IEZLC1 Lucrari conexa	4.479,96			4.479,96	4.479,96	-	-	-	-	4.479,96	100,00
IEZSM1 Semnalizare rutiera	11.279,48			11.279,48	11.279,48	-	-	-	-	11.279,48	100,00
OB.30 STR.MIHAI VITEAZU	745.809,41	-	7.523,11	738.286,30	738.286,30	-	-	-	-	738.286,30	100,00
MIVSR1 Structura rutiera drum	256.782,31	-	20,64	256.761,67	256.761,67	-	-	-	-	256.761,67	100,00
MIVAT1 Amenajare trotuare si accese	428.176,70	-	7.502,47	420.674,23	420.674,23	-	-	-	-	420.674,23	100,00
MIVSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	47.271,15			47.271,15	47.271,15	-	-	-	-	47.271,15	100,00
MIVLC1 Lucrari conexa	3.473,37			3.473,37	3.473,37	-	-	-	-	3.473,37	100,00
MIVSM1 Semnalizare rutiera	10.105,88			10.105,88	10.105,88	-	-	-	-	10.105,88	100,00
OB.31 STR.PICTOR ISSER	563.959,99	-	41.143,52	563.959,99	563.959,98	0,01	1,11698	0,01	-	563.959,99	100,00

CENTRALIZATOR DE LUCRARI PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRE 2021

Nr. cap dev iz ge n	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renuntare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Valoare contract cu NR si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Coeficient de ajustare-ICMM luna august 2021	Val. realiz in luna noiembrie Actualiz. cf. OG. 15/2021 (exclusiv TVA)	Diferenta material neactualizat	Diferenta din reactualizare cret	Valoarea realizata cumulat (exclusiv TVA)	Decontat %
3	PROIECTARE SI ASIST. TEHNICA	143.758,89	-	-	143.758,89	143.758,89	-	-	-	-	-	143.758,89	100,00
	Proiectare si inginerie (PT+DE, inclusiv verif proiect)	115.998,55	-	-	115.998,55	115.998,55	-	-	-	-	-	115.998,55	100,00
	Asistenta tehnica din partea proiectantului	27.760,34	-	-	27.760,34	27.760,34	-	-	-	-	-	27.760,34	100,00
	INVESTITIA DE BAZA SI AMENAJAREA TERENULUI	16.383.601,15	- 512.641,45	677.497,13	16.803.552,26	15.885.222,61	663.234,22	1,11698	737.123,62	98.200,70	73.889,40	16.803.552,26	
1	AMENAJARE PT. PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALE	188.917,69	- 114.914,39	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMSV1 Amenajare spatiu verde	181.948,65	- 107.945,35	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMA01 Plantare arbori	6.969,04	- 6.969,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTITIA DE BAZA												
4	OB.1 -LUCRARI PRELIMINARE	393.470,27	- 50.707,38	-	342.762,89	342.762,89	-	-	-	-	-	342.762,89	100,00
	P2P001 Curatirea de tufisuri si arbori cu d < 40 cm	7.658,53	-	-	7.658,53	7.658,54	-	-	-	-	-	7.658,54	100,00
	P3BP01 Taierea arborilor cu d > 40 cm	61.275,83	- 41.667,55	-	19.608,28	19.608,27	-	-	-	-	-	19.608,27	100,00
	P4BP01 Scoaterea radacinilor arborilor cu d > 40 cm	5.452,14	-	-	5.452,14	5.452,14	-	-	-	-	-	5.452,14	100,00
	D13BP1 D13B Canalizare pluviala dn200- racorduri	134.122,74	-	-	134.122,74	134.122,74	-	-	-	-	-	134.122,74	100,00
	PBP01 Spargere beton simplu sau id piatra	167.319,48	-	-	167.319,48	167.319,48	-	-	-	-	-	167.319,48	100,00
	E13P01 Tratarea zonelor cu perne de pam	6.793,75	-	-	6.793,75	6.793,75	-	-	-	-	-	6.793,75	100,00
	RS1P01 Lucrari pt. protejare reliceare retele electrice	10.847,80	- 9.039,83	-	1.807,97	1.807,97	-	-	-	-	-	1.807,97	100,00
	OB.2 STR. AL.DAVILLA 1,2	339.205,28	- 44.677,69	-	294.527,59	293.560,39	967,20	1,11698	967,20	-	-	294.527,59	100,00
	ADSRD1 Structura rutiera drum	180.040,15	- 44.404,90	-	135.635,25	135.635,25	-	-	-	-	-	135.635,25	100,00
	ADAT01 Amenajare trotuare si accese	134.510,44	- 272,79	-	134.237,65	133.270,45	967,20	1,11698	967,20	-	-	134.237,65	100,00
	SSA001 Sisteme pentru scurgerea apelor	12.822,87	-	-	12.822,87	12.822,87	-	-	-	-	-	12.822,87	100,00
	ADLC01 Lucrari conexa	5.593,82	-	-	5.593,82	5.593,82	-	-	-	-	-	5.593,82	100,00
	SRM01 Semnalizare rutiera	6.238,00	-	-	6.238,00	6.238,00	-	-	-	-	-	6.238,00	100,00
	OB.3 STR. CIMBRISOR	135.851,60	- 16.980,57	-	118.871,03	118.871,03	-	-	-	-	-	118.871,03	100,00
	CIMSR1 Structura rutiera drum	84.062,10	- 16.980,57	-	67.081,53	67.081,53	-	-	-	-	-	67.081,53	100,00
	CIMAT1 Amenajare trotuare si accese	41.817,79	-	-	41.817,79	41.817,79	-	-	-	-	-	41.817,79	100,00
	CIMLC1 Lucrari conexa	454,07	-	-	454,07	454,07	-	-	-	-	-	454,07	100,00
	CIMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	7.368,89	-	-	7.368,89	7.368,89	-	-	-	-	-	7.368,89	100,00
	CIMSE1 Semnalizare rutiera	2.148,75	-	-	2.148,75	2.148,75	-	-	-	-	-	2.148,75	100,00
	OB.4 STR.RESITA , tronson I-II	1.035.683,65	- 30.126,84	-	1.005.556,81	1.005.556,80	0,01	1,11698	0,01	-	-	1.005.556,81	100,00
	REAT01 Amenajare trotuare si accese	459.879,60	-	-	459.879,60	459.879,59	0,01	1,11698	0,01	-	-	459.879,60	100,00
	RESS01 Sisteme pt. scurgerea apelor	52.164,99	- 1.075,80	-	52.164,99	52.164,99	-	-	-	-	-	52.164,99	100,00
	RELC01 Lucrari conexa	6.205,66	-	-	6.205,66	6.205,66	-	-	-	-	-	6.205,66	100,00
	RESM01 Semnalizare rutiera	11.470,77	-	-	11.470,77	11.470,77	-	-	-	-	-	11.470,77	100,00
	RESTR1 Structura rutiera drum	504.886,83	- 29.051,04	-	475.835,79	475.835,79	-	-	-	-	-	475.835,79	100,00
	OB.5 STR. ROVINARI	218.001,42	- 22.151,29	-	195.850,13	195.850,13	-	-	-	-	-	195.850,13	100,00
	ROSR01 Structura rutiera drum	117.877,09	- 22.151,29	-	95.725,80	95.725,80	-	-	-	-	-	95.725,80	100,00

CENTRALIZATOR DE LUCRARI PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRE 2021

Nr. cap dev iz ge n	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renunțare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Valoare contract cu NR si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Coefficient de ajustare -ICMM luna august 2021	Val. realiz in luna noiembrie Actualiz. cf. OG. 15/2021 (exclusiv TVA)	Diferenta material neactualizat	Diferenta din reactualizare pret	Valoarea realizata cumulata (exclusiv TVA)	Decontat %
3	PROIECTARE SI ASIST. TEHNICA	143.758,89	-	-	143.758,89	143.758,89	-	-	-	-	-	143.758,89	100,00
	Proiectare si inginerie (PT+DE, inclusiv verif proiect)	115.998,55	-	-	115.998,55	115.998,55	-	-	-	-	-	115.998,55	100,00
	Asistenta tehnica din partea proiectantului	27.760,34	-	-	27.760,34	27.760,34	-	-	-	-	-	27.760,34	100,00
	INVESTITIA DE BAZA SI AMENAJAREA TERENULUI	16.383.601,15	- 512.641,45	677.497,13	16.803.552,26	15.885.222,61	663.234,22	1,11698	737.123,62	98.200,70	73.889,40	16.803.552,26	
1	AMENAJARE PT. PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	188.917,69	- 114.914,39	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMSV1 Amenajare spații verzi	181.948,65	- 107.945,35	-	74.003,30	74.003,30	-	-	-	-	-	74.003,30	100,00
	APMA01 Plantare arbori	6.969,04	- 6.969,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTITIA DE BAZA												
4	OB.1 -LUCRARI PRELIMINARE	393.470,27	- 50.707,38	-	342.762,89	342.762,89	-	-	-	-	-	342.762,89	100,00
	P2P001 Curățirea de tufisuri si arbori cu d < 40 cm	7.658,53	-	-	7.658,53	7.658,54	-	-	-	-	-	7.658,54	100,00
	P3BP01 Taierea arborilor cu d > 40 cm	61.275,83	- 41.667,55	-	19.608,28	19.608,27	-	-	-	-	-	19.608,27	100,00
	P4BP01 Scoaterea radacinilor arborilor cu d > 40 cm	5.452,14	-	-	5.452,14	5.452,14	-	-	-	-	-	5.452,14	100,00
	D13BP1 D13B Canalizare pluviala dn200/racorduri	134.122,74	-	-	134.122,74	134.122,74	-	-	-	-	-	134.122,74	100,00
	P8P01 Spargere beton simțiu sau zid piatra	167.319,48	-	-	167.319,48	167.319,48	-	-	-	-	-	167.319,48	100,00
	E13P01 Tratarea zonelor cu pământ de pantă	6.793,75	-	-	6.793,75	6.793,75	-	-	-	-	-	6.793,75	100,00
	RS1P01 Lucrari pt. protejare rețea rețea electrice	10.847,80	- 9.039,83	-	1.807,97	1.807,97	-	-	-	-	-	1.807,97	100,00
	OB.2 STR. AL.DAVILLA 1.2	339.205,28	- 44.677,69	-	294.527,59	293.560,39	967,20	1,11698	967,20	-	-	294.527,59	100,00
	ADSRD1 Structura rutiera drum	180.040,15	- 44.404,90	-	135.635,25	135.635,25	-	-	-	-	-	135.635,25	100,00
	ADAT01 Amenajare trotuare si accesa	134.510,44	- 272,79	-	134.237,65	133.270,45	967,20	1,11698	967,20	-	-	134.237,65	100,00
	SSA001 Sisteme pentru scurgerea apelor	12.822,87	-	-	12.822,87	12.822,87	-	-	-	-	-	12.822,87	100,00
	ADLC01 Lucrari conexa	5.593,82	-	-	5.593,82	5.593,82	-	-	-	-	-	5.593,82	100,00
	SRM01 Semnalizare rutiera	6.238,00	-	-	6.238,00	6.238,00	-	-	-	-	-	6.238,00	100,00
	OB.3 STR. CIMBRISOR	135.851,60	- 16.980,57	-	118.871,03	118.871,03	-	-	-	-	-	118.871,03	100,00
	CIMSR1 Structura rutiera drum	84.062,10	- 16.980,57	-	67.081,53	67.081,53	-	-	-	-	-	67.081,53	100,00
	CIMAT1 Amenajare trotuare si accesa	41.817,79	-	-	41.817,79	41.817,79	-	-	-	-	-	41.817,79	100,00
	CIMLC1 Lucrari conexa	454,07	-	-	454,07	454,07	-	-	-	-	-	454,07	100,00
	CIMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	7.368,89	-	-	7.368,89	7.368,89	-	-	-	-	-	7.368,89	100,00
	CIMSE1 Semnalizare rutiera	2.148,75	-	-	2.148,75	2.148,75	-	-	-	-	-	2.148,75	100,00
	OB.4 STR.RESITA , tronson I-II	1.035.683,65	- 30.126,84	-	1.005.556,81	1.005.556,80	0,01	1,11698	0,01	-	-	1.005.556,81	100,00
	REAT01 Amenajare trotuare si accesa	459.879,60	-	-	459.879,60	459.879,59	0,01	1,11698	0,01	-	-	459.879,60	100,00
	RESS01 Sisteme pt. scurgerea apelor	53.240,79	- 1.075,80	-	52.164,99	52.164,99	-	-	-	-	-	52.164,99	100,00
	RELC01 Lucrari conexa	6.205,66	-	-	6.205,66	6.205,66	-	-	-	-	-	6.205,66	100,00
	RESM01 Semnalizare rutiera	11.470,77	-	-	11.470,77	11.470,77	-	-	-	-	-	11.470,77	100,00
	RESTR1 Structura rutiera drum	504.886,83	- 29.051,04	-	475.835,79	475.835,79	-	-	-	-	-	475.835,79	100,00
	OB.5 STR. ROVINARI	218.001,42	- 22.151,29	-	195.850,13	195.850,13	-	-	-	-	-	195.850,13	100,00
	ROSR01 Structura rutiera drum	117.877,09	- 22.151,29	-	95.725,80	95.725,80	-	-	-	-	-	95.725,80	100,00

Nr. cap dev iz ge n	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renuntare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Valoare contract cu nr si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Coefficient de ajustare-ICMM luna august 2021	Val. realiz in luna noiembrie Actualiz. cf. OG. 15/2021 (exclusiv TVA)	Diferenta material neactualizat	Diferente din reactualizare pret	Valoarea realizata cumulata (exclusiv TVA)	Decontat %
	PIISR1 Structura rutiera drum	249.373,54			249.373,54	249.373,54	-	-	-	-	-	249.373,54	100,00
	PIIAT1 Amenajare trotuare si accese	293.898,80	- 41.143,52		252.755,28	252.755,28	-	-	-	-	-	252.755,28	100,00
	PIISS1 Sisteme pt scurgerea apelor	44.807,11			44.807,11	44.807,11	-	-	-	-	-	44.807,11	100,00
	PIILC1 Lucrari conexe	6.996,09			6.996,09	6.996,09	-	-	-	-	-	6.996,09	100,00
	PIISM1 Semnalizare rutiera	10.027,97			10.027,97	10.027,96	0,01	1,11698	0,01	-	-	10.027,97	100,00
	OB.32 STR.TIMIS	2.084.018,30	- 0,47		2.084.017,83	2.084.017,83	-	-	-	-	-	2.084.017,83	100,00
	TIMSR1 Structura rutiera drum	1.222.930,42	- 0,47		1.222.929,95	1.222.929,95	-	-	-	-	-	1.222.929,95	100,00
	TIMAT1 Amenajare trotuare si accese	733.443,68			733.443,68	733.443,68	-	-	-	-	-	733.443,68	100,00
	TIMSS1 Sisteme pt scurgerea apelor	96.493,95			96.493,95	96.493,95	-	-	-	-	-	96.493,95	100,00
	TIMLC1 Lucrari conexe	9.611,23			9.611,23	9.611,23	-	-	-	-	-	9.611,23	100,00
	TIMSM1 Semnalizare rutiera	21.539,02			21.539,02	21.539,02	-	-	-	-	-	21.539,02	100,00
	OB.33 STR.VIILOR 1,2	611.052,01			611.052,01	611.052,00	0,01	1,11698	0,01	-	-	611.052,01	100,00
	VIISR1 Structura rutiera drum	391.750,27			391.750,27	391.750,27	-	-	-	-	-	391.750,27	100,00
	VIIAT1 Amenajare trotuare si accese	175.348,64			175.348,64	175.348,63	0,01	1,11698	0,01	-	-	175.348,64	100,00
	VIISS1 Sisteme pt scurgerea apelor	32.303,14			32.303,14	32.303,14	-	-	-	-	-	32.303,14	100,00
	VIIIC1 Lucrari conexe	2.388,18			2.388,18	2.388,18	-	-	-	-	-	2.388,18	100,00
	VIIISM1 Semnalizare rutiera	9.261,78			9.261,78	9.261,78	-	-	-	-	-	9.261,78	100,00
	NCS TROTUARE DS 2 DIV+NEPREV			114.282,44	114.282,44	-	114.282,44	-	114.282,44	-	-	114.282,44	100,00
	NCS TROTUARE DISP 3			482.010,09	482.010,09	-	482.010,09	1,11698	482.010,09	-	-	482.010,09	100,00
	OG15			255.095,43	255.095,43	181.206,03	-	-	73.889,40	-	73.889,40	255.095,43	100,00
5.1	ORGANIZARE DE SANTIER	29.031,37	-		29.031,37	29.031,37	-	-	-	-	-	29.031,37	100,00
	TOTAL VALOARE FARA TVA	16.527.360,04	- 512.641,45	677.497,13	16.947.311,15	16.028.981,50	663.234,22		737.123,62	98.200,70	73.889,40	16.947.311,15	100,00
	TVA - 19 %	3.140.198,41	- 97.401,88	128.724,45	3.219.989,12	3.045.506,49	126.014,50		140.053,49	18.658,13	14.038,99	3.219.989,12	100,00
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	19.667.558,45	- 610.043,33	806.221,58	20.167.300,27	19.074.487,99	789.248,72		877.177,11	116858,83	87.928,39	-	100,00

Total inclusiv TVA , din care :	INITIAL	Valoare actualizari conf.OG15	TOTAL	DECONTAT ANTERIOR	DECONTAT IN LUNA	Decontat in luna actualizat conf OG 15	DECONTAT CUMULAT	REST
Buget de stat :	18.750.000,00	226.449,11	18.976.449,11	18.750.000,00	-	-	18.750.000,00	226.449,11
Buget local :	2.639.863,93	77.114,45	2.716.978,38	1.692.018,49	789.248,72	877.177,11	2.569.195,60	147.782,78

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \cdot X P + (1 - P)$$

$$C = \frac{147,7}{109,8} \cdot 0,3389 + (1 - 0,3389) = 1,116979$$

EXECUTANT
Asocieria
S.C. EURO BUILDING SRL & S.C. CCONS SRL

LIDER,
S.C. EURO BUILDING SRL
Reprezentant legal




PRESEDINTE DE SEDINTA



DIRIGINTE DE SANTIER,

-Dutu Gheorghe-

Lucrarile corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ



Director Executiv DT
Marius Termegan

Sei-serviciu
Mirela Popescu



DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investitii:
"MODERNIZARE STRAZI CARTIER PISC"

Actualizat conform O.G. 15/2021

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare cu TVA	
		lei	lei	lei	Buget stat	Buget local
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	74.003,30	14.060,63	88.063,93	0,00	88.063,93
1.2.1	Amenajarea terenului- diferenta actualizare material conform OG 15/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	74.003,30	14.060,63	88.063,93	0,00	88.063,93
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii	8.100,00	1.539,00	9.639,00	0,00	9.639,00
3.1.1	Studii de teren	8.100,00	1.539,00	9.639,00	0,00	9.639,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	3.146,77	0,00	3.146,77	0,00	3.146,77
3.3	Expertizate tehnica	4.050,00	769,50	4.819,50	0,00	4.819,50
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	364.498,55	66.832,22	431.330,77	255.850,00	175.480,77
3.5.1	Tema de proiectare	500,00	95,00	595,00	0,00	595,00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studii de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	6.000,00	1.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5.250,00	997,50	6.247,50	0,00	6.247,50
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 2018	9.000,00	1.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00
3.5.6	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 2020	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
3.5.7	Proiect tehnic si detalii de executie -initial (2018)	215.000,00	40.850,00	255.850,00	255.850,00	0,00
3.5.7	Proiect tehnic si detalii de executie -actualizat (2020)	115.998,55	22.039,72	138.038,27	0,00	138.038,27
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	67.760,34	12.874,46	80.634,80	0,00	80.634,80
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	27.760,34	5.274,46	33.034,80	0,00	33.034,80
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	27.760,34	5.274,46	33.034,80	0,00	33.034,80
3.8.2	Dirigentie de santier	40.000,00	7.600,00	47.600,00	0,00	47.600,00
	TOTAL CAPITOLUL 3	447.555,66	82.015,18	529.570,84	255.850,00	273.720,84
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitii de baza						
4.1	Constructii si instalatii	17.482.528,25	3.321.680,36	20.804.208,61	18.720.599,11	2.083.609,50
4.1.1	MODERNIZARE STRAZI CARTIER PISC lucrari executate in baza Contractului nr. 44555/27.11.2018	752.979,29	143.066,06	896.045,35	896.045,35	0,00
4.1.2	MODERNIZARE STRAZI CARTIER PISC lucrari prevazute in cadrul Contractului nr. 19138/30.07.2020	16.474.453,53	3.130.146,17	19.604.599,70	17.598.104,65	2.006.495,05
4.1.3	MODERNIZARE STRAZI CARTIER PISC lucrari prevazute in cadrul Contractului nr. 19138/30.07.2020 - diferenta actualizare material conform OG 15/2021	255.095,43	48.468,13	303.563,56	226.449,11	77.114,45
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	17.482.528,25	3.321.680,36	20.804.208,61	18.720.599,11	2.083.609,50
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	51.101,17	9.709,22	60.810,39	0,00	60.810,39
5.1.1	lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier 2018	22.069,80	4.193,26	26.263,06	0,00	26.263,06
5.1.1.1	lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier 2020	29.031,37	5.515,96	34.547,33	0,00	34.547,33
5.1.2	Cheltuieli conex organizării de santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	193.683,95	0,00	193.683,95	0,00	193.683,95
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii in lucrarilor de constructii	88.038,16	0,00	88.038,16	0,00	88.038,16
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	17.607,63	0,00	17.607,63	0,00	17.607,63
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	88.038,16	0,00	88.038,16	0,00	88.038,16
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	3.176,47	603,53	3.780,00	0,00	3.780,00
	TOTAL CAPITOLUL 5	247.961,59	10.312,75	258.274,34	0,00	258.274,34
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	18.252.048,80	3.478.069,92	21.680.117,72	18.976.449,11	2.703.668,61
	DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	17.607.632,72	3.345.450,21	20.953.082,93	18.720.599,11	2.272.483,82

Executant,
S.C. EURO BUILDING SRL



Sef Serviciu
Mirela Popescu
Inspector
Petrof Violeta

PRESEDINTE DE SEDINTA

1