

SITUATIA CONTRACTELOR FONDURI UE
AFERENTE CONTRACTULUI DE CREDIT NR. 5-ATM / 17.05.2022

Anexa1

Nr.	Program	Nr. Contract	Denumire proiect	Suma contractata prin contractul de finantare	Suma in urma modificarii contractului de finantare	Valoare totala eligibila	Valoare neeligibila	Plati efectuate surse proprii/AFN	Plati efectuate	Rest de plata	Grad realizare %
1	POR axa 10	3733/31.01.2019	Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc, județul Timiș	22.977.424,24	29.245.441,97	17.904.090,52	11.699.433,26	14.612.307,10	14.633.134,87	0,00	100,00%
2	PNDR, submasura 7.2	C0720RNO0011753700626/26.03.2017	Realizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Giroc, jud. Timis	6.208.925,33	8.310.292,58	4.538.800,28	3.771.492,30	43.912,70	8.266.379,88	0,00	100,00%
3	POR axa 3.1B	3361/22.10.2018	Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii generale „Iosif Ciorogariu”, localitatea Chișoda, comuna Giroc în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii	6.305.992,25	6.305.992,25	5.274.600,58	1.136.883,68	4.744.931,68	1.561.060,57	0,00	100,00%
4	PR VEST 2021-2027		Construire Gradinita P+1 E in zona UM , com. Giroc, jud.Timis	25.667.448,33	0,00	12.443.250,00	13.224.198,33	0,00	0,00	25.667.448,33	0,00%
Total				61.159.790,15	43.861.726,80	40.160.741,38	29.832.007,57	19.401.151,48	24.460.575,32	25.667.448,33	
									23.993.708,06		

*Proiect finalizat în raport cu autoritățile de management, astfel cheltuielile menționate la rest de plată sunt complementare proiectului.

PRIMAR
dr. Dan Vîrșu
COMUNA GIROC
Județul Timiș

Compartment Financiar Contabil
cons. Voica Diana

Compartment Dezvoltare locală și Investiții
cons. Manuela Bîlc