

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 612

din 29.10.2021

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2021 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G.R. nr. 257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.2202/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019, precum și Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 30.09.2021 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN GHEORGHITĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 30.09.2021, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2021	Costuri / Surse finanțare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR S.A. va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR S.A.	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate (Norma de poluare EURO 6); - 5 autobuze de medie capacitate (Norma de poluare EURO 6);	9.675.000 lei – surse proprii Pana la data de 30.09.2021 au fost realizate plăți în suma de 7.868.750 lei fără TVA		Pentru cele 15 autobuze achiziționate în anul 2019, a rămas de achitat ultima rată, cu termen final data de 20.03.2022.
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	În implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	Procedura pentru achiziție mijloace de transport public - tramvaie este în desfășurare.
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	În implementare Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	Procedura pentru achiziție mijloace de transport public -autobuze electrice este în desfășurare.

1	2	3	4	5	6	7	8
	deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); -3 stații de încărcare rapidă; -11 stații de încărcare lentă.						
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Proces -verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători.	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Se va emite Ordinul de incepere a lucrarilor in data de 11.10.2021	BL 735.198,29 lei cu TVA	Obiectiv în curs de executie	
	Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 7857/16.03.2021; Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 7858/16.03.2021.	BL 3.793.694 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	Au fost finalizate 18 statii
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, Sos.Buzăului c/c Sos.Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii în implementare, faza de promovare	BL 100.000 lei cu TVA	Ca urmare a prioritizarii obiectivelor cuprinse pe lista de investitii, proiectul a fost reprogramat pentru anul 2022	
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați: - se vor moderniza 0,73 km; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier; - modernizare bandă unică pentru transport în comun; - modernizare stație de așteptare pentru transport public.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. A fost anulata procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie lucrari, aceasta urmand a fi reluata. Motivul anularii: nu a fost depusa nicio oferta. (In cadrul proiectului s-au derulat 5 proceduri de achizitie a contractului de proiectare si executie lucrari pana la 30.06.2021, din care prima a fost	17.262.611,16 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finantare depusa in martie 2019, contract de finantare semnat in august 2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
				anulata pe motiv ca nu a fost depusa nicio oferta conforma, iar la celelalte nu s-a primit nicio oferta). A fost semnat contractul pentru servicii de proiectare faza II, se realizeaza documentatia tehnica.			
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: -2 km din arterele de circulație modernizați; -6 autobuze electrice; -modernizare stație de călători; -modernizare sistem rutier; -desființare linie de tramvai; -înființare pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În implementare. Contract de finanțare semnat. Procedura pentru achiziția contractului de lucrări – proiectare și execuție semnat (se realizeaza documentatia tehnica). Pentru servicii de supervizare lucrari au fost demarate doua proceduri de achizitie, prima a fost anulata deoarece oferta depusa nu a fost conforma, a doua procedura a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. Urmeaza reluarea procedurii. Contract publicitate semnat.	65.809.242,49 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat in perioada estimata. Cerere de finanțare depusa in martie 2019, contract de finanțare semnat in mai 2020.	
	Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str.Pietății – Șoseaua de Centura, cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă; - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totala de 4 km; - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În implementare. Contract de finanțare semnat. Prima procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta conforma. A doua procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finanțare a fost semnat la data de 31.03.2020. Cerere de finanțare depusa in martie 2019, contract de finanțare semnat in martie 2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.			nicio oferta. A treia procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio oferta. A fost semnat contractul pentru servicii de proiectare faza II. Contract publicitate semnat.			
	Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbană a Municipiului Braila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier 2 km; - modernizare cale rulare tramvai 2 km; - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; - creare infrastructură velo.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de lucrări-proiectare și execuție semnat. Contract pentru servicii de supervizare lucrări semnat. Contract publicitate semnat. Data începerii lucrărilor: 25.10.2021	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece Contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finanțare depusă în martie 2019, contract de finanțare semnat în aprilie 2020.	
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul se afla în stadiul de execuție lucrări.	BL 15.362.827 lei cu TVA	În execuție lucrări	
	Modernizare Calea Galați între Pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fără TVA	Obiectiv de investiții finalizat	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 18092/22.06.2021	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul se afla în stadiul de executie lucrari.	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	In executie lucrari	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	*Proiectul a fost initiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi), trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	A fost incheiat Acordul-cadru de executie lucrari din data de 22.09.2020, pentru perioada 2020-2023, în valoare de 79.360284,85 lei cu TVA	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente): -amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului, aproximativ 4500 mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finantare, deoarece s-a depasit alocarea financiara pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinitiat
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale Municipiului Brăila în lungime de 3 km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udat, cosit,	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Seroplant	mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori in aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.767 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale 30.09.2021 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.777 buc.; Plantat arbusti gard viu: 53.723 buc.; Intretinere zone verzi prin activitati de udare, cosit, mobilizare sol.	BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei BL 653.806,22 lei BL 3.495.848,90 lei		
M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilității și eligibilității și a fost declarat admis în cadrul POR 2014-2020/SUERD	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/SUERD. A fost depășită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. În cazul în care se vor alocă resurse financiare suplimentare, procesul de evaluare tehnico - economică va fi reluat.	Proiectul a fost redepus spre finanțare în cadrul unui nou apel POR/2020/3/3. 1/B/2/NE,SE, SM – apel 2. A fost trecut pe lista de rezervă deoarece a fost depășită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte.
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.48 „Luceafărul”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În implementare. Lucrări în execuție. Procent de realizare a lucrărilor: 40%	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2022 (2019 – 2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrări finalizate la data de 28.09.2021. Urmează recepția la terminarea lucrărilor.	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investiții finalizat	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.47 „Pinocchio”	2019 – 2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Lucrari in executie. Procent de realizare a lucrarilor: 63,7%	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	In executie lucrari	
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.36 „Furnicuța”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Lucrari in execuție. Procent de realizare a lucrarilor: 38,6%	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	In executie lucrari	
	Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila, Str. Oituz, nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv aflat in procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a propunerii de finantare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian


