

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 579

din 31.10.2023

Privind: Aprobarea „*Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2023 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.DGEICPSC/108122/MF/29.08.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M135817/04.09.2023;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa la H.G.R. nr. 257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1952/2023, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr. 141/21.03.2019, precum și ale Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 30.09.2023 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN – MIHAI GOANȚĂ

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 30.09.2023, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2023	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observații
		3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR S.A. va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019. Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservescă linia 21.	Program m ultianual	Director General S.C. BRAICAR S.A.	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate (Norma de poluare EURO 6); - 5 autobuze de medie capacitate (Norma de poluare EURO 6) In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	9.675.000 lei – surse proprii		Planul de masuri va continua in functie de posibilitatile financiare ale S.C. BRAICAR S.A.
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservescă linia 21.	2019-2023 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.		95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusa în anul 2019.	Procedura pentru achiziție mijloace de transport public - tramvaie a fost anulata de catre MLPDA.
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservescă linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); - 3 stații de încărcare rapidă; - 11 stații de încărcare lentă.	2019-2023 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	Obiectiv de investiții finalizat Au fost livrate 11 stații încărcare vehicule electrice lente, 3 stații încărcare vehicule electrice rapide și 11 autobuze electrice.	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători.	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.680/10.01.2022	BL 735.198,29 lei cu TVA	Obiectiv de investiții finalizat	

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2023	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8
	Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7857/16.03.2021; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7858/16.03.2021.	BL 3.793.694 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, Sos.Buzăului c/c Sos.Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2023 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții în implementare, faza de promovare	BL 50.000 lei cu TVA	Ca urmare a prioritizării proiectelor de investiții pentru anul 2022 și a prevederilor bugetare aprobate, obiectivul a fost cuprins în „Programul obiectivelor de investiții pe anul 2023”, cu finanțare de la bugetul local	
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați: - se vor moderniza 0,73 km; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier; - modernizare bandă unică pentru transport în comun; - modernizare stație de așteptare pentru transport public.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost anulată procedura de achiziție a contractului de proiectare și execuție lucrări, aceasta urmand a fi reluată. Motivul anularii: nu a fost depusa nicio oferta. (In cadrul proiectului s-au derulat 5 proceduri de achiziție a contractului de proiectare și execuție lucrări, din care prima a fost anulată pe motiv ca nu a fost depusa nicio oferta conforma, iar la celelalte nu s-a primit nicio oferta). S-a dat ordin pentru inceperea lucrarilor in data de 20.03.2023. S-a dat ordin pentru inceperea serviciilor de supervizare a lucrarilor in data de 20.03.2023. Proiect aflat in stadiul de executie lucrari.	55.779.230,33 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finanțare depusa în martie 2019, contract de finanțare semnat în august 2020.	
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: -2 km din arterele de circulație modernizați; -6 autobuze electrice; -modernizare stație de călători; -modernizare sistem rutier; -desfințare linie de tramvai; -înfințare pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Procedura pentru achiziția contractului de lucrări – proiectare și execuție s-a finalizat. Pentru servicii de supervizare lucrări au fost demarate patru proceduri de achiziție, prima a fost anulată deoarece oferta depusa nu a fost conforma, a doua procedura a fost anulată deoarece nu a fost depusa nicio oferta, a treia procedura a fost finalizată cu încheierea contractului, care ulterior a fost reziliat deoarece nu s-a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție, a patra procedura s-a finalizat cu încheierea contractului pentru servicii de supervizare a lucrărilor.	64.914.470,25 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finanțare depusa în martie 2019, contract de finanțare semnat în mai 2020.	

Nr. Crt	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2023	Costuri / Surse financiare	Cauzele nedeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str.Pietății – Șoseaua de Centura, cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă; - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totală de 4 km; - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Contract publicitate semnat. Procedura pentru achiziție autobuze finalizata. S-a dat ordin de incepere contract. Proiect aflat in stadiul de executie lucrari. In implementare. Contract de finantare semnat. Prima procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta conforma. A doua procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. A treia procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. A fost încheiat Acordul contractual pentru executie lucrari lotul 1. Se afla in derulare procedura de atribuire a contractului de executie lucrari pentru lotul 2. A fost încheiat contractul pentru servicii de dirigentie de santier (supervizare a contractelor de executie lucrari). Contract publicitate semnat. Prima procedura pentru achiziție tramvaie a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. In urma celei de-a doua proceduri a fost încheiat contractul pentru achiziție tramvaie. In data de 05.09.2022 a fost dat ordinul de incepere a contractului. A fost dat ordin de incepere pentru executie lucrari lot 1 in data 08.05.2023	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat in perioada estimata. Cerere de finantare depusa in martie 2019, contract de finantare semnat in martie 2020.	
	Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate		-		Proiect aflat pe lista de rezerva in urma prioritizarii de catre Autoritatea Urbana a Municipiului Braila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier 2 km; - modernizare cale rulare tramvai 2 km; - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiect aflat in stadiul de executie lucrari.	100.015.860,61 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectivul de investitii se afla in stadiul de executie lucrari.	In urma modificarii Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achizitionate in cadrul acestui proiect.

Nr. Crt.	Masura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2023	Costuri / Surse finanțare	Cauzele nedeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8
	public de călători; -creare infrastructură velo.						
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2023 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiect aflat în procedura de recepție la terminarea lucrărilor.	BL + BS(Consiliul Județean Brăila) 17.208.397,49 lei cu TVA	Finalizare lucrări	
	Modernizare Calea Galați între Pod Brăilei și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Nedeleu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18092/22.06.2021	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2774/27.01.2022	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul a fost inițiat cu fonduri europene (Masura M1.5)	-	*Proiectul a fost inițiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi), trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	Obiectiv finalizat A fost încheiat un nou Acord-cadru de executie lucrări pentru perioada 2020-2023	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente): -amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului, aproximativ 4500 mp; -modernizări ale străzilor de importanță	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finanțare, deoarece s-a depășit alocarea financiară pentru axa 4.3 din POR 2014 - 2020.	Proiect neinițiat

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2023	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8
	secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.						
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale Municipiului Brăila în lungime de 3 km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Scropland	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udare, cosit, mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori in aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.767 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale An 2021 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.864 buc.; Plantat arbusti gard viu: 53.850 buc.; Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale. An 2022 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.204 buc. Plantat arbusti gard viu: 29.711 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale 30.09.2023 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.972 buc. Plantat arbusti gard viu: 14.807 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei BL 666.536,05 lei BL 3.913.689,10 lei BL 404.347,28 lei BL 5.414.252,67 lei BL 536.415,12 lei BL 5.986.264,82 lei 3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca”	2019-2025 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	S-a realizat documentatia tehnico – economica, faza I DALI in vederea redepunerii proiectului in cadrul PR SE 2021- 2027 si a fost transmisa catre verficator.	Calendarul aplicarii a fost depasit, intrucat proiectul a fost trecut pe lista de rezervă a POR 2014-2020/ SUERD, fiind depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte.		
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.48 „Luceafărul”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 12110/1070/18.04.2022	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat	Obiectiv de investitii finalizat	

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.09.2023	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8
			specialitate		2% Buget Local		
	Efficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 38120/2837/22.12.2021	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat	Obiectiv de investitii finalizat	
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.47 „Pinochio”	2019 – 2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 22493/1954/19.07.2022	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat	Obiectiv de investitii finalizat	
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.36 „Furnicuța”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.25197/2199/23.08.2022	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat	Obiectiv de investitii finalizat	
	Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila, Str. Oituz, nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2023 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv aflat in procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a propunerii de finanțare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian


