

HOTĂRÂREA
pentru aprobarea Raportului pe Trimestrul I 2023
privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului
pentru indicatorul PM₁₀, în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Procesul verbal nr. 23256/20.04.2023 al Comisiei tehnice pentru întocmirea Raportului pe Trimestrul I 2023 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024;

- Raportul de specialitate nr. 23444/20.04.2023 al Serviciului Tehnic, Direcția Tehnică, prin care se propune aprobarea Raportului pe Trimestrul I 2023 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, întocmit de Comisia tehnică;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 24435/2023, nr. 24437/2023, nr. 24439/2023, nr. 24441/2023, nr. 24443/2023;

Văzând prevederile art.28 alin. (1) din H.G. nr.257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, precum și ale H.C.L. nr. 438/23.12.2020 privind aprobarea Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024;

În temeiul dispozițiilor 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Raportul pe Trimestrul I 2023 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, aprobat prin H.C.L. nr. 438 din 23.12.2020, potrivit anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Primăria Municipiului Pitești, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Societatea Salpitflor Green S.A., Societatea Publitrans 2000 S.A. și Comisia tehnică de elaborare a Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 858/18.08.2021, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Tehnice, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cătălin Costescu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Andrei-Cătălin Călugăru



Raport pe Trimestrul I 2023
privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului
pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020–2024

Potrivit prevederilor art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Comisia tehnică, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 858/18.08.2021, urmărește realizarea măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024 și întocmește trimestrial și anual rapoarte cu privire la stadiul realizării acestora. Rapoartele trimestriale, precum și raportul anual, se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, aprobat prin H.C.L. 438/23.12.2020, cuprinde mai multe măsuri cuantificabile din punct de vedere al eficienței lor, stabilite de Comisia tehnică pe baza unui studiu în care au fost analizați potențialii poluatori, precum și contribuția lor la afectarea aerului. La stabilirea măsurilor s-au luat în considerare atât cauzele problemei, cât și posibilitățile reale de îmbunătățire a situației (în principal, fondul urban existent și resursele financiare disponibile).

Măsurile din Plan trebuie realizate în perioada maximă de 5 ani, iar la final, efectul preconizat este scăderea nivelului poluanților, în așa fel încât să se situeze sub valorile limită sau după caz, valorile țintă prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare. Pe parcursul celor 5 ani, Comisia tehnică urmărește modul și stadiul realizării fiecărei măsuri.

De la aprobarea Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀, în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, după fiecare trimestru s-au prezentat Consiliului Local rapoarte cu stadiul de realizare a fiecărei măsuri, care au fost aprobate prin hotărâri, după cum urmează: H.C.L. nr. 147/22.04.2021, H.C.L. nr. 285/26.08.2021, H.C.L. nr. 449/18.11.2021, H.C.L. nr. 157/28.04.2022, H.C.L. nr. 268/14.07.2022 și H.C.L. nr. 463/27.10.2022. De asemenea, Comisia a întocmit Raportul pentru anul 2021, care s-a aprobat prin H.C.L. nr. 15/27.01.2022, respectiv Raportul pentru anul 2022, care s-a aprobat prin H.C.L. nr. 55/31.10.2023, și au fost aduse la cunoștința publică prin postare pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești și au fost comunicate Agenției pentru Protecția Mediului Argeș.

La încheierea Trimestrului I din acest an, s-au solicitat entităților cu responsabilități în îndeplinirea măsurilor prevăzute în Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM_{10} , în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024 (Consiliul Județean Argeș, servicii publice și societăți subordonate Consiliului Local, servicii din cadrul Primăriei Municipiului Pitești) informații referitoare la stadiul realizării acestora, la data de 31.03.2023.

În cuprinsul adreselor primite, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 67797/15.12.2022 (Serviciul Investiții), nr. 18963/30.03.2023 (Consiliul Județean Argeș), nr. 22023/11.04.2023 (Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor), nr. 20157/04.04.2023 (S.C. Salpitflor Green S.A.), nr. 22863/18.04.2023 (Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești) și nr. 20042/03.04.2023 (Administrația Domeniului Public), se regăsesc informațiile referitoare la gradul de realizare a măsurilor din Plan, la data de 31 martie 2023. Informațiile au fost centralizate și, în ședința Comisiei tehnice din data de 13.01.2023, au fost analizate și comparate cu cele din perioada precedentă, întocmindu-se procesul verbal al ședinței, precum și Raportul pe Trimestrul I 2023 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM_{10} în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024. Raportul Comisie tehnice trebuie supus aprobării Consiliului Local.

Măsurile din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM_{10} în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, inclusiv informațiile primite de la responsabili cu privire la gradul de realizare la finalul Trimestrului I 2023, sunt centralizate în tabelul anexat. Ele au fost discutate în ședința Comisiei tehnice din data de 20.04.2023, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal nr. 23256/20.04.2023.



Măsurile din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀— An proiecție 2024, Scenariul de bază, Scenariul de proiecție - Aglomerarea Pitești

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scală spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
E1	Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire										
E1-1	Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu	Energie – surse instituționale	locală	Număr clădiri cu destinație învățământ: 8 clădiri	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	29.028.209,71 lei	POR 2014-2020, Buget local	Reducere emisii PM10	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 85%.
	Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermeacat					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.405.930,32 lei	POR 2014-2020, Buget local	Creșterea eficienței energetice a clădirilor	Finalizat
	Modernizare grădiniță "Căsuța poveștilor", Corp A					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.050.668,64 lei	POR 2014-2020, Buget local	publice prin : - reducere consum combustibili și energie electrică	Finalizat
	Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul "Maria Teiuleanu"					2020 – dec. 2020	dec. 2023	6.336.000 LEI	Buget local	- reducere consum combustibil pentru producerea energiei electrice	Finalizat
	Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit "Primii Pași"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.571.904,65 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Consolidare și modernizare/extindere spații de învățământ și administrativ la Grădinița "Aripi Deschise"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.751.944,52 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	27.784.105,50 lei	Buget de stat - PNDL, Buget local		Renunțare la realizarea obiectivului de investiții
	Consolidare și reabilitare clădire – Tronson I Colegiul Național "Zinca Goleșcu"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	4.426.935 lei/	Buget de stat - PNDL, Buget local		Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 40,25%.

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
	Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești			Număr-clădiri cu destinație sănătate 1 clădire		2020 – dec. 2023	dec. 2023	11 887 428 lei/ 2 584 224 euro	Buget local		Procedura legală care precede executarea lucrărilor de construire este finalizată. Conform ordinului de începere a lucrărilor nr.8973/27.04.2022, în data de 02.05.2022; - Rezervor PSI finalizat; - lucrările de execuție a primului nivel și instalații termice -- realizat în proporție de 90%.
E1-2	Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic "Maria Teuleanu, în locația din Bulevardul Eroilor nr. 26 - 28	Energie – surse instituționale	locală	Număr-clădiri cu destinație învățământ : 2 clădiri		oct.- dec. 2020	dec. 2020	40.000 lei	Buget local	Reducere emisii PM10 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin : - reducere consum combustibili și energie electrică - reducere consum combustibil pentru producerea energiei electrice	Finalizat
E1-3	Reabilitare sală de sport Colegiul Național "Alexandru Odobescu"	Energie – surse instituționale	locală	Număr-clădiri cu destinație învățământ : 1 clădire		Oct.- Dec. 2020	dec. 2020	40.000 lei	Buget local		Finalizat

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
E 2	Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile										
E2-1	Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazăului Olimpic din Pitești	Energie – surse instituționale	locală	Număr clădiri cu destinație sportivă: 1 clădire Număr panouri solare: 20 buc	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	15.794.577,97 lei/ 3.338.881,30 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducerea emisiilor de particule	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 100%.
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale										
T1-1	Construcție Pod peste Râul Argeș			Număr poduri construite: 1	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	35.000.000 euro /	Buget local	Reducerea emisiilor din trafic	În derulare procedură încheiere protocol C.N.A.I.R.
	Realizarea unui program de reabilitare a arterelor stradale în cadrul municipiului Pitești	Transport	locală	Număr artere stradale: 10		2020 – dec. 2023	dec. 2023	5.950.000 euro /	Buget local	Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	În curs de elaborare documentații tehnico-economice pentru B-dul Frații Golești și strada Nicolae Dobrin
	Lărgire Calea Craiovei, zona Târg Săptămânal	Transport	locală	Suprafață: 500 mp		Oct-Dec. 2020	dec. 2023	580.000 lei	Buget local	Reducerea emisiilor din trafic Fluidizarea traficului	Finalizat

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
T1-3	Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei, zona Târg Săptămânal - proiectare	Transport	locală	Suprafață: 350 - 400 mp		Oct- Dec. 2020	dec. 2023	120.000 lei	Buget local	Reducere consum combustibil	Finalizată Valoare finală 1017255,09 lei (inclusiv TVA)
T2	Mijloace alternative de mobilitate Transport public -- îmbunătățire calitate și promovare utilizare Promovare transport cu mijloace alternative - amenajare zone cu piste pentru bicicliști și parcuri pentru biciclete Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor										
T2-1	Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat prin: - Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș	Transport	locală	km pistă biciclete	Primarul Municipiului Pitești			57.753.740,32 lei / 12.208.802,52 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducerea emisiilor din trafic Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Autorizația de construire – emisă
	Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi): - Trivale - Depozitelor; - Râzboieni - Exercițiu - Craiovei - Depozitelor; - Râzboieni - Gară - I. C. Brătianu - Calea București - Depozitelor.			Număr linii de transport public							Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Autorizația de construire – emisă
T2-2	Reabilitare, trotuare, piste biciclete și sistem rutier Strada Trivale - Tronson 3	Transport	locală	Număr km: 0,758	Primarul Municipiului Pitești	2020 - dec. 2023	dec. 2023	57.753.740,32 lei / 12.208.802,52 euro	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
T2-3	Managementul parcarilor - majorarea moderată a tarifelor în zona centrală și implementarea de panouri	Transport	locală	Număr parcuri: 5		2020 - dec. 2023	dec. 2023	1.417.389 lei /	Buget local		Contractul de furnizare echipamente cu montaj și punere în funcțiune,

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scală spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
	informative la intrarea în municipiul Pitești- 5 panouri			Număr panouri: 5							active necorporale și lucrările aferente în derulare. Stadiul fizic 70% Contractul de furnizare echipamente cu montaj și punere în funcțiune, dotări, active necorporale și lucrări aferente în derulare. Stadiu fizic 60%.
T2-4	Integrarea transportului public în sistemul de management de trafic- măsura principală la categoria Managementul traficului	Transport	locală	Număr autobuze hibrid: 20		2020 – dec. 2023	dec. 2023	42.864.747,92 lei/ 9.061.356,71 euro	POR 2014-2020, Buget local		
T2-5	Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecție cu semnal controlat pentru treceri de pietoni pentru eliminarea "timpilor morți"	Transport	locală	Număr semafoare: 15		2020 – dec. 2023	dec. 2023	7.778.750 euro	Buget local		Modificare temporizări semafoare : 5 buc
T2-6	Crearea de noi treceri de pietoni semaforizate și semaforizarea unor treceri existente: 10 treceri	Transport	locală	Număr treceri pietoni: 10		2020 – dec. 2023	dec. 2023	Suma 10000 lei/an	Buget local		Semaforizarea unor treceri de pietoni existente: 15 buc Semaforizarea unor treceri de pietoni nou înființate: 6 buc
T2-7	Realizare a două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Gheorghe Doja	Transport	locală	Număr puncte transfer: 2		2020 – dec. 2023	dec. 2023	3.818.754,75 lei/807.262,39 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 64,42%.
T3	Înnouirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil										
T3-1	Achiziționarea de autobuze ecologice	Transport	locală	Număr autobuze ecologice: 20	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	42.505.794,12 lei/	POR 2014-2020, Buget local	Reducerea emisiilor din trafic	Contract de furnizare autobuze hibrid în derulare
T3-2	Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor electrice	Transport		Sistem de încărcare a autobuzelor		2020 – dec. 2023	dec. 2023	8.985.475,98 euro	Buget local	Fluidizarea traficului	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicators de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
				electrice funcțional Număr de stații: 11 stații încărcare rapidă, 40 stații încărcare lentă						Reducere consum combustibil	derulare. Stadiu fizic 86% 40 stații de încărcare lentă - recepționate. 11 stații încărcare rapidă - recepționate
T3-3	Achiziționarea de autobuze electrice	Transport	locală	Număr autobuze electrice: 40		2020 - dec. 2023	dec. 2023	131.949.800 lei/ 27.893.415,07 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract de furnizare în derulare. S-au recepționat 40 autobuze.
T3-4	Stații de încărcare pentru vehicule electrice	Transport	locală	Număr stații: 10 Puncte încărcare vehicule: 20		2020 - dec. 2021	dec. 2021	3.038.623,73 lei/	Administrația a Fondului pentru Mediu		Contract de furnizare în derulare. Stadiu fizic 99%
A1	Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate										
A1-1	Realizare Parc Lunca Argeșului nr. 3 - reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aproximativ 22 ha teren degradat din lunca Argeșului	Alte surse	locală	Număr parcuri: 1 suprafață amenajată/ spații verzi 22ha	Primarul Municipiului Pitești	2020 - dec. 2023	dec. 2023	21.922.277,47 lei /4.634.241,09 euro	POR, Axa 4, PI 4.2 Buget local	Reducerea emisiilor de particule din surse difuze de poluare Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive Creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi	În derulare procedură de scoatere din circuitul silvic.
A1-2	Regenerare urbană: - Reabilitare spații verzi, reabilitarea Alea Naum Râmniceanu, Str.	Alte surse		Suprafața ha - spații verzi: 0,0248527		2020 - dec. 2023	dec. 2023	7.223.880,38 lei /	POR 2014-2020, Buget local		Contract semnat. PT recepționat.

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
	Decebal - Zona bloc G1, cartier Războieni - Reabilitare spații verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi - B-dul Petrochiștilor		locală	- zona carosabilă: 0,0029652 - alei pietonale: 0,0029652	Primarul Municipiului Pitești			1.527.086,01 euro			În data de 30.06.2022 s-a dat Ordin de începere lucrări.
A1-3	Realizare Parc Lunca Argeșului 2	Alte surse	locală	Suprafață: 7,8 ha		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	260.000 lei	Buget local		Fișă de proiect retrasă, în vederea realizării de către CNAIR a drumului expres Pitești - Mioveni
A1-4	Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului	Alte surse	locală	Suprafață: 1 ha (10000 mp)		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	100.000 lei	Buget local	Reducerea emisiilor de particule din surse difuze de poluare	În derulare, a fost cuprins în lista de investiții la capitolul Proiectare.
A1-5	Reabilitare Grădina Zoologică, Etapa a II-a, zona lac	Alte surse	locală	Suprafață voliere: 1500 mp		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	400.000 lei	Buget local	Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive	Contract reziliat
A1-6	Sistem de irigații Calea Craiovei	Alte surse	locală	Lungime sistem		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	360.000 lei	Buget local	Creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi	Finalizat
A1-7	Sistem de irigații zona Podul Viilor	Alte surse	locală	Lungime sistem		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	50.0700 lei	Buget local		În curs de execuție
A1-8	Amenajare de noi spații verzi în municipiul Pitești: - sens giratoriu Calea Craiovei - scuar Calea București - scuar strada Nicolae Dobrin	Alte surse	locală	Suprafață 300 mp 400 mp 1650 mp		Oct-Dec. 2020	Dec. 2020	37.798 lei 57.601 lei 28.685 lei	Buget local		Finalizat

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.12.2022
A1-9	Spălarea și stropitul străzilor, astfel: - străzi laterale, categoria D,E,F – trei treceri pe lună - bulevarde și străzi principale, categoria B, C - trei treceri pe lună - zonele-aglomerate, categoria A - trei treceri pe lună	Alte surse	locală	Număr km = (100 x 3 x 12) km		Permanent	Permanent	420.000. lei/an	Buget local		Măsură permanentă. În Trimestrul I 2023, s-a realizat spălarea și stropitul străzilor pe lungimea de 1261,35 km.

COORDONATOR COMISIE TEHNICĂ,

Iulian CHIRIȚĂ

Director Executiv Direcția Tehnică

