

**HOTĂRÂREA
pentru aprobarea Raportului pe Trimestrul I 2024
privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului
pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Procesul verbal nr. 21471/16.04.2024 al Comisiei tehnice privind Raportul pe Trimestrul I 2024 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024;
- Raportul de specialitate nr. 21813/16.04.2024 al Direcției Tehnice – Compartimentul Tehnic, Transport Local și Protecția Mediului;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 23126/2024, nr.23127/2024, nr.23128/2024, nr.23129 /2024, nr.23130/2024;

Văzând prevederile art. 28 alin. (1) din H.G. nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, precum și ale H.C.L. nr. 438/23.12.2020 privind aprobarea Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024;

În temeiul dispozițiilor 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Raportul pe Trimestrul I 2024 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, aprobat prin H.C.L. nr. 438 din 23.12.2020, potrivit anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Primăria Municipiului Pitești, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Societatea Salpitflor Green S.A., Societatea Publitrans 2000 S.A., precum și Comisia tehnică de elaborare a Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 858/18.08.2021, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ana Ștan

**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călugăru**

Pitești,

Nr. 186 din 25.04.2024

Raport pe Trimestrul I 2024
privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului
pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, precum și dispozițiile H.C.L. 438/23.12.2020 privind aprobarea Planului de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, membrii Comisiei tehnice numiți prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 858/18.08.2021, cu modificările ulterioare, urmăresc realizarea măsurilor din Plan și întocmesc trimestrial și anual rapoarte privind stadiul acestora. Rapoartele se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Pitești. În plus, rapoartele anuale sunt transmise Agenției pentru Protecția Mediului Argeș și se pun la dispoziția publicului prin postare pe adresa de internet a Primăriei Municipiului Pitești.

Măsurile din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, trebuie realizate în cel mult 5 ani de la aprobare. La finalul perioadei, efectul preconizat este scăderea nivelului poluanților, în așa fel încât valorile acestora să se situeze sub valorile limită sau, după caz, sub valorile țintă prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

După încheierea primului trimestru al anului 2024, s-au solicitat entităților cu responsabilități în îndeplinirea măsurilor prevăzute în Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀, în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, informații referitoare la stadiul realizării acestora, la data de 31.03.2024.

În cuprinsul adreselor transmise în acest sens Primăriei Municipiului Pitești, înregistrate sub nr. 19834/08.04.2024 - Consiliul Județean Argeș, nr. 20689/11.04.2024 - Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor, nr. 20402/10.04.2024 - Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, nr. 20228/09.04.2024 - Administrația Domeniului Public, nr. 19831/08.04.2024 - Societatea Salubritate 2000 S.A. și nr. 20159/09.04.2024 - Societatea Salpitflor Green S.A., se regăsesc informații referitoare la gradul de realizare a măsurilor din Plan, corespunzătoare primului trimestru al anului în curs. În ședința Comisiei tehnice din data de 16.04.2024, informațiile primite au fost analizate și comparate cu cele din perioada precedentă, fiind întocmit procesul verbal nr. 21471/16.04.2024.

Din adresele transmise, sunt de reținut următoarele:

Măsura A1-9 "Spălarea și stropitul străzilor, astfel: străzi laterale, categoria D, E, F – trei treceri pe lună; bulevarde și străzi principale, categoria B, C - trei treceri pe lună; zonele aglomerate, categoria A - trei treceri pe lună": măsura este permanentă; în primul trimestru al anului 2024 s-a realizat spălarea și stropirea căilor publice pe lungimea de 859,43 km.

Măsura T2-5 "Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecție cu semnal controlat pentru treceri de pietoni pentru eliminarea *timpiilor morți*": s-a finalizat.

Măsura T2-6 "Crearea de noi treceri de pietoni semaforizate și semaforizarea unor treceri existente - 10 treceri": au fost semaforizate 6 treceri de pietoni nou înființate.

Măsura A1-5 "Reabilitare Grădina Zoologică, Etapa a II-a, zona lac": în curs de execuție.

Măsura E1-1 "Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești": lucrările au fost finalizate, a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, conform Procesului verbal înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr. 31154/15.12.2023, iar la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 71783/14.12.2023.

Măsura E1-1 "Consolidare și reabilitare clădire – tronson 1 Colegiul Național Zinca Golescu": Contract de lucrări în derulare; stadiu fizic 75%; contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări - în derulare; stadiu fizic 85%.



Măsura T2-1 "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat" prin:

- Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș: Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare, stadiu 85%

- Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi): Trivale - Depozitelor; - Războieni - Exercițiu - Craiovei - Depozitelor; - Războieni - Gară - I. C. Brătianu - Calea București - Depozitelor: Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Contract de servicii proiectare și execuție lucrări în derulare, stadiu fizic 90%.

Măsura T2-7 "Realizarea a două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Gheorghe Doja": contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 99%.

Măsura T3-2 "Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor electric: Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 98%. 40 stații de încărcare lente și 11 stații de încărcare rapide - recepționate.

Prin Societatea Salpitflor Green S.A. s-au amenajat noi spații verzi pe străzile Gheorghe Șincai, Crinului (zona izvor), Calea Craiovei (zona casa Cărții), Armand Călinescu intersecție cu Smeurei, Calea Depozitelor.

Măsurile din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM10 în aglomerarea Pitești, perioada 2020-2024, inclusiv informațiile primite de la responsabili cu privire la gradul de realizare la finalul Trimestrului I 2024, sunt centralizate în tabelul următor:



Măsurile din Planul de Calitate a Aerului pentru indicatorul PM₁₀ – An proiecție 2024, Scenariul de bază, Scenariul de proiecție - Aglomerarea Pitești

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.03.2024
E1	Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire				Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	29.028.209,71 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.405.930,32 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermeștelor					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.050.668,64 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Modernizare grădinița "Căsuța poveștilor", Corp A					2020 – dec. 2023	dec. 2023	6.336.000 LEI	Buget local		Finalizat
	Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul "Maria Teiuleanu"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.571.904,65 lei	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
	Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit "Primii Pași"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	1.751.944,52 lei	Buget de stat - PNDL, Buget local		Renunțare la realizarea obiectivului de investiții
	Consolidare și modernizare/extindere spații de învățământ și administrativ la Grădinița "Aripi Deschise"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	27.784.105,50 lei	Buget de stat - PNDL, Buget local		Contract de lucrări în derulare.
	Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	4.426.935 lei/	Buget de stat - PNDL, Buget local		Stadiu fizic 75%.
	Consolidare și reabilitare clădire – Tronson 1 Colegiul Național "Zinca Goleșcu"					2020 – dec. 2023	dec. 2023	11 887 428 lei/ 2 584 224 euro	Buget local		Procedura finalizată: - s-a efectuat recepția conform PV înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 71783/15.12.2023
E1-1	Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești					2020 – dec. 2023	dec. 2023				

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.03.2024
E1-2	Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi; Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic "Maria Teiuleanu, în locația din Bulevardul Eroilor nr. 26 - 28	Energie – surse instituționale	locală	Număr clădiri cu destinație învățământ : 2 clădiri		oct.- dec. 2020	dec. 2020	40.000 lei	Buget local	Reducere emisii PM10 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin : - reducere consum combustibili și energie electrică - reducere consum combustibil pentru producerea energiei electrice	Finalizat
E1-3	Reabilitare sală de sport Colegiul Național "Alexandru Odobescu"	Energie – surse instituționale	locală	Număr clădiri cu destinație învățământ : 1 clădire		Oct- Dec. 2020	dec. 2020	40.000 lei	Buget local		Finalizat
E 2	Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile										
E2-1	Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești	Energie – surse instituționale	locală	Număr clădiri cu destinație sportivă: 1 clădire Număr panouri solare: 20 buc	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	15.794.577,97 lei/ 3.338.881,30 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducere emisii de particule Creșterea eficienței energetice și a gradului de utilizare a resurselor regenerabile (solar)	Finalizat
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri.										
T1-1	Construcție Pod peste Râul Argeș	Transport	locala	Număr poduri construite: 1	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	35.000.000 euro /	Buget local	Reducerea emisiilor din trafic	În derulare procedură încheiere protocol C.N.A.I.R.

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.03.2024
T1-2	Realizarea unui program de reabilitare a arterelor stradale în cadrul municipiului Pitești			Număr artere stradale: 10		2020 – dec. 2023	dec. 2023	5.950.000 euro /	Buget local	Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil Reducerea emisiilor din trafic	În curs
T1-3	Lărgire Calea Craiovei, zona Târg Săptămânal	Transport	locală	Suprafață: 500 mp		Oct- Dec. 2020	dec. 2023	580.000 lei	Buget local	Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	Finalizat
T1-3	Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei, zona Târg Săptămânal - proiectare	Transport	locală	Suprafață: 350 – 400 mp		Oct- Dec. 2020	dec. 2023	120.000 lei	Buget local		Finalizată Valoare finală 1017255,09 lei (inclusiv TVA)
T2	Mijloace alternative de mobilitate Transport public – îmbunătățire calitate și promovare utilizare Promovare transport cu mijloace alternative - amenajare zone cu piste pentru bicicliști și parcuri pentru biciclete Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor										
T2-1	Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat prin: - Realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi): - Trivale - Depozitelor; - Războieni - Exercițiu - Craiovei - Depozitelor;	Transport	locală	km pistă biciclete Număr linii de transport public	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	57.753.740,32 lei / 12.208.802,52 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducerea emisiilor din trafic Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu Fizic 85% Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu Fizic 90%

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.03.2024
	- Războieni - Gară - I. C. Brătianu - Calea București - Depozitelor.										
T2-2	Reabilitare, trotuare, piste biciclete și sistem rutier Strada Trivale - Tronson 3	Transport	locală	Număr km: 0,758		2020 - dec. 2023	dec. 2023	57.753.740,32 lei/12.208.802,52 euro	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
T2-3	Managementul parcarilor - majorarea moderată a tarifelor în zona centrală și implementarea de panouri informative la intrarea în municipiul Pitești- 5 panouri	Transport	locală	Număr parcauri: 5 Număr panouri: 5		2020 - dec. 2023	dec. 2023	1.417.389 lei /	Buget local		Finalizat
T2-4	Integrarea transportului public în sistemul de management de trafic- măsura principală la categoria Managementul traficului	Transport	locală	Număr autobuze hibrid: 20		2020 - dec. 2023	dec. 2023	42.864.747,92 lei/ 9.061.356,71 euro	POR 2014-2020, Buget local		Finalizat
T2-5	Modificarea temporizărilor semafoarelor în intersecție cu semnal controlat pentru treceri de pietoni pentru eliminarea "impilor morți"	Transport	locală	Număr semafoare: 15		2020 - dec. 2023	dec. 2023	7.778.750 euro	Buget local		Modificare temporizări semafoare : 5 buc
T2-6	Crearea de noi treceri de pietoni semaforizate și semaforizarea unor treceri existente: 10 treceri	Transport	locală	Număr treceri pietoni: 10		2020 - dec. 2023	dec. 2023	Suma 10000 lei/an	Buget local		Semaforizarea unor treceri de pietoni existente: 15 buc Semaforizarea unor treceri de pietoni noi înființate: 6 buc
T2-7	Realizare a două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban în zona Bowling și cap linie Gheorghe Doja	Transport	locală	Număr puncte transfer: 2		2020 - dec. 2023	dec. 2023	3.818.754,75 lei / 807.262,39 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 99%.

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scală spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.03.2024
T3	Înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil										
T3-1	Achiziționarea de autobuze ecologice	Transport	locală	Număr autobuze ecologice: 20	Primarul Municipiului Pieșu	2020 – dec. 2023	dec. 2023	42.505.794,12 lei / 8.985.475,98 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducerea emisiilor din trafic Fluidizarea traficului Reducere consum combustibil	Contract de furnizare autobuze hibrid în derulare – 20 autobuze hibrid livrate Contract finalizat
T3-2	Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor electrice	Transport	locală	Sistem de încărcare a autobuzelor electrice funcțional Număr de stații: 11 stații încărcare rapidă, 40 stații încărcare lentă		2020 – dec. 2023	dec. 2023				Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 95% 40 stații de încărcare lentă - recepționate. 11 stații încărcare rapidă - recepționate
T3-3	Achiziționarea de autobuze electrice	Transport	locală	Număr autobuze electrice: 40		2020 – dec. 2023	dec. 2023	131.949.800 lei / 27.893.415,07 euro	POR 2014-2020, Buget local		Contract de furnizare în derulare. S-au recepționat 40 autobuze. Contract finalizat
T3-4	Stații de încărcare pentru vehicule electrice	Transport	locală	Număr stații: 10 Puncte încărcare vehicule: 20		2020 – dec. 2021	dec. 2021	3.038.623,73 lei/	Administrația Fondului pentru Mediu		Finalizat

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.03.2024
* Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate											
A1	Realizare Parc Lunca Argeșului nr. 3 - reconversia funcțională și reutilizarea unei suprafețe de aproximativ 22 ha teren degradat din lunca Argeșului	Alte surse	locală	Număr parcuri: 1	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	21.922.277,47 lei / 4.634.241,09 euro	POR, Axa 4, PI 4.2 Buget local	Reducerea emisiilor de particule din surse difuze de poluare Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive Creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi	Renunțare la realizarea obiectivului de investiții.
				suprafață amenajată/ spații verzi 22ha							
A1-2	Regenerare urbană: - Reabilitare spații verzi, reabilitarea Aleii Naum Râmniceanu, Str. Decebal - Zona bloc G1, cartier Războieni - Reabilitare spații verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi - B-ului Petrochiștilor	Alte surse	locală	Suprafața ha - spații verzi: 0,0248527 - zona carosabilă: 0,0029652 - alei pietonale: 0,0029652	Primarul Municipiului Pitești	2020 – dec. 2023	dec. 2023	7.223.880,38 lei / 1.527.086,01 euro	POR 2014-2020, Buget local	Reducerea emisiilor de particule din surse difuze de poluare Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive Creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi	Finalizat
A1-3	Realizare Parc Lunca Argeșului 2	Alte surse	locală	Suprafață: 7,8 ha	Primarul Municipiului Pitești	Oct- Dec. 2020	Dec. 2020	260.000 lei	Buget local	Reducerea emisiilor de particule din surse difuze de poluare Reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive Creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi	Fișă de proiect retrasă, în vederea realizării de către CNAIR a drumului expres Pitești - Mioveni
A1-4	Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului	Alte surse	locală	Suprafață: 1 ha (10000 mp)		Oct- Dec. 2020	Dec. 2020	100.000 lei	Buget local		În derulare
A1-5	Reabilitare Grădina Zoologică, Etapa a II-a, zona lac	Alte surse	locală	Suprafață voliere: 1500 mp		Oct- Dec. 2020	Dec. 2020	400.000 lei	Buget local		În curs de execuție

Cod măsură	Denumire măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre	Costuri	Sursa de finanțare	Rezultat scontat	Stadiu realizare măsură la data de 31.03.2024
A1-6	Sistem de irigații Calea Craiovei	Alte surse	locală	Lungime sistem		Oct- Dec. 2020	Dec. 2020	360.000 lei	Buget local		Finalizat
A1-7	Sistem de irigații zona Podul Viilor	Alte surse	locală	Lungime sistem		Oct- Dec. 2020	Dec. 2020	50.0700 lei	Buget local		Finalizat
A1-8	Amenajare de noi spații verzi în municipiul Pitești: - sens giratoriu Calea Craiovei - scuar Calea București - scuar strada Nicolae Dobrin	Alte surse	locală	Suprafață 300 mp 400 mp 1650 mp		Oct- Dec. 2020	Dec. 2020	37.798 lei 57.601 lei 28.685 lei	Buget local		Finalizat
A1-9	Spălarea și stropitul străzilor, astfel: - străzi laterale, categoria D,E,F – trei treceri pe lună - bulevarde și străzi principale, categoria B, C - trei treceri pe lună - zonele aglomerate, categoria A - trei treceri pe lună	Alte surse	locală	Număr km = (100 x 3 x 12) km		Permanent	Permanent	420.000. lei/an	Buget local		Măsură permanentă. În Trimestrul I 2024, s-a realizat spălarea și stropitul străzilor pe lungimea de 859,43 km.

COORDONATOR COMISIE TEHNICĂ,

Julian Chiriță

Director Executiv Direcția Tehnică

