

**SITUAȚIA REALIZĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII DIN FONDUL DE LUCRĂRI ÎN
ANUL 2005 (PRELIMINAT)**

Nr.crt.	Obiective investiții		UM	PROGRAM aprobat HCL 39/2005		REALIZĂRI preliminate 2005	
				Cantit.	Valoare estimată RON	Cantit.	Valoare estimată RON
1	Branșamente apă		buc	687	1.200.000	700	1.050.000
2	Extindere rețele apă		ml	1941	225.200	3.222	250.000
3	Reabilitări conducte apă		ml	4082	2.000.000	7.695	1.634.282
4	Hidranți incendiu		buc	80	400.000	52	208.000
5	Guri de scurgere		buc	131	362.200	89	230.543
6	Înlocuiri branșamente și puneri în conformitate		buc	6	9.300	6	4.650
7	Racorduri de canalizare		buc	3	9.000	389	130.000
8	Extindere rețele canalizare		ml	786	366.500	966	400.000
9	Reabilitare rețea canalizare		buc		309.200	908	400.000
10	Branșamente reportate		buc	20	37.600	37	6.275
11	Diverse	Telegestiune			1.169.200		1.174.450
		Împrejmuire front captare					
		Alte investiții					
	TOTAL				6.088.200		5.488.200

Notă:

* Diferențele față de preliminară vor fi regularizate prin grupa Diverse a programului de investiții pe 2006

* Suma de 600.000 RON neutilizată în anul 2005 se reportează în anul 2006 conform prevederilor Contractului de Concesiune