



EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea „Programului de investiții”
al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe perioada 2007 -2008**

În Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție – transport – distribuție pentru Municipiul Ploiești, *valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.*

Obligațiile contractuale ale operatorului pe perioada 2004 – 2007, au fost în valoare de 10,815 mil. EURO iar realizările pe perioada 2004-2007 sunt în valoare de 12,165 mil. EURO.

În anul 2007 s-a prevăzut și executat obiectivul „Racordarea conductei de alimentare cu gaz metan direct de la TRANSGAZ”, lucrare restantă din anul 2005, cu influență favorabilă asupra prețului de producere – transport – distribuție a energiei termice furnizată în Municipiul Ploiești.

Programul de investiții pe anul 2008 este propus de operator în valoare de 8,066 mil.EURO fata de 0,894 mil.EURO prevazut in contractul de delegare prin concesiune.

Având în vedere volumul fondurilor alocate pentru investiții în perioada 2004 – 2008 și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

PRIMAR,
Emil CALOTĂ


CONSILIER,
Andrei BANU




RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe perioada 2007 – 2008

Prin adresa nr. PA 080105/08.01.2008 (Anexa A la prezentul raport), operatorul serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Ploiești, S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. , transmite spre analiză și promovare, în vederea aprobării în Consiliul Local, următoarele documente:

- realizarea programului de investiții în perioada 2004 - 2006 și angajamentele realizate până la 30.11.2007;
- programele de investiții pe anii 2007 și 2008.

În Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție – transport – distribuție pentru municipiul Ploiești, *valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.*

Programul de investiții pe perioada 2004-2006 și realizarea acestuia se prezintă astfel:

An	Investiții previzionate în contractul de delegare prin concesiune [mil. EURO]	Investiții aprobate prin H.C.L. nr.180/2004 [mil. EURO]	Realizări în perioada 2004-2006 [mil. EURO]
2004	4,580	0,748	0,816
2005	3,535	4,509	1,221
2006	1,978	4,842	2,456
Total	10,093	10,099	4,493

Programul de investiții pe anul 2004

În contractul de delegare, valoarea previzionată pe primul an al concesiunii este de 4,580 mil. EURO.

Prin H.C.L. nr 180/2004 s-a aprobat un program de investiții cuprinzând 11 proiecte, în valoare de 748.000 EURO.

În anul 2004 au fost realizate integral cele 11 proiecte și, suplimentar, au fost începute încă 4 proiecte prin devansare din programul anului 2005, după cum urmează:

- Redirijare ape uzate canal Pisculești;
- Achiziție sistem reglaj automat cu PLC – SRR;
- Reabilitare rezervor de păcură nr.1;

- Rețea primară: înlocuire tronsoane conducte, izolații termice, construcții aferente.

Valoarea investițiilor realizate **pe anul 2004 a fost de 816.000 EURO**, prezentată pe obiective în ANEXA 1 la Anexa A.

Programul de investiții pe anul 2005

În contractul de delegare valoarea previzionată pentru al doilea an al concesiunii este de 3,535 mil. EURO.

Prin H.C.L. nr 180/2004, în anul 2005 au fost prevăzute în programul de investiții 30 de proiecte, în valoare de 4,509 mil. EURO, din care 4 proiecte au fost începute în anul 2004, 10 proiecte au fost finalizate până la 31.12.2005, 3 proiecte au fost în derulare, 13 proiecte au fost amânate, în special datorită modificărilor survenite pe piața de energie electrică impuse de A.N.R.E și OPCOM (reducerea cantităților de energie electrică calificată rezultată din cogenerare).

Au fost realizate suplimentar 12 proiecte de investiții prin devansarea față de programul anului 2006 sau prin derularea unor proiecte noi a căror necesitate a fost constatată ulterior aprobării de către acționari.

Din punct de vedere valoric, deși în cursul anului 2005 s-au înregistrat economii semnificative la achiziții, ca urmare a modificărilor legislative în domeniul energiei electrice, a reprogramării unor proiecte din lipsă de finanțare și a nefinalizării documentației și condițiilor necesare execuției lucrărilor, valoarea totală realizată este inferioară cu 3,290 mil. EURO programului inițial.

Se menționează, în special, investiția pentru execuția racordării directe a conductei de gaz metan la Transgaz, cu o valoare programată în 2005 de circa 1 mil. EURO, care nu a putut fi executată datorită problemelor de proprietate și obținerii autorizațiilor.

Valoarea investițiilor realizate **pe anul 2005 a fost de 1,221 mil EURO**, prezentată pe obiective în ANEXA 2 la Anexa A.

Programul de investiții pe anul 2006

În contractul de delegare valoarea previzionată pentru al treilea an al concesiunii este de 1,978 mil. EURO.

Prin H.C.L. nr 180/2004, în anul 2006 au fost prevăzute în programul de investiții 18 de proiecte, în valoare totală de 4,842 mil. EURO.

În anul 2006 au fost realizate integral 8 proiecte, 2 au fost derulate, dar nefinalizate, și 8 au fost amânate datorită modificărilor survenite pe piața energiei electrice.

Au fost inițiate și finalizate suplimentar 25 de proiecte prin devansare față de programul pe 2006, prin finalizarea unor proiecte din 2005 sau prin derularea unor proiecte noi, a căror necesitate a fost constatată ulterior de către acționar.

Chiar și în condițiile suplimentării fizice a programului pe 2006, valoarea totală realizată pe acest an este inferioară cu 2,386 mil. EURO față de programul inițial aprobat.

Valoarea investițiilor realizate *pe anul 2006 a fost de 2,456 mil. EURO*, prezentată pe obiective în ANEXA 3 la Anexa A.

În concluzie, programului de investiții aprobat prin HCL nr. 180/2004, pe perioada 2004 – 2006, a fost realizat în proporție de 45%, cu o nerealizare valorică de 5,606 mil. EURO, generată în principal de următoarele influențe:

1. Economii la prețul de achiziție a lucrărilor de circa 1 mi. EURO, pe 3 ani, determinate în principal de prevederea prin program a unor valori la un curs de 4,1 lei/EURO și realizarea lucrărilor la un curs de 3,5 lei/EURO;
2. Amânarea lucrării „Montare conductă gaz metan”, prevăzută prin program cu începere din anul 2005 cu 1 mil. EURO și executată efectiv în anul 2007 datorită greutăților întâmpinate la obținerea autorizației de construcție și necesității cumpărării terenului de la particulari pe traseul aprobat pentru executarea racordului;
3. Amânarea, în principal, a lucrărilor care vizau sectorul de producere energie electrică, lucrări care au fost reprogramate în anul 2007 și 2008;

Programul de investiții pe anul 2007

Pentru a compensa nerealizările pe perioada 2004 – 2006 și încadrarea în prevederile contractuale, operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a propus, pentru anul 2007, *un program de investiții în volum de 7,433 mil. EURO, program care acoperă integral sumele previzionate în contractul de concesiune pe perioada 2004 – 2007.*

Acest program a fost aprobat de către acționari, în ședința AGA de la finele lunii septembrie 2007, conducând la următoarea situație:

- Valoare previzionată în contractul de delegare pe perioada 2004 – 2007:	10,815 mil EURO
- Valoare aprobată prin HCL nr. 180/2004 pentru perioada 2004 – 2006 + valoarea previzionată pe 2007 în contract:	10,821 mil EURO
- Valoare realizată în perioada 2004 – 2006:	4,493 mil EURO
- Valoare propusă pentru program 2007, din care:	7,433 mil EURO
- contractată și angajată până la 30.11.2007	7,524 mil EURO
- Valoare realizată efectiv la 31.12.2007(adresa nr.PA 080830 /28.01.2008)	7,672 mil.EURO

Rezultă că, prin programul pe 2007, prin care s-a realizat și conducta de alimentare directă cu gaz metan de la Transgaz, cu influență favorabilă asupra tarifului de furnizare energie termică, operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L realizează obligațiile valorice contractuale privind investițiile pe 4 ani, respectiv 2004 – 2007.

Programul de investiții aprobat de acționari în ședința din 20.09.2007, Anexa 4 la Anexa A, este în valoare de 7,433 mil.EURO.

Programul cuprinde 41 proiecte, în valoare totală estimată de 7,433 mil EURO, din care, până la data de 30.11.2007, au fost finalizate 24 proiecte, 10 au fost derulate,

dar nefinalizate și 7 proiecte au fost amânate pentru asigurarea condițiilor optime de lucru și reanalizarea soluțiilor tehnice și economice.

Au fost finalizate încă 5 proiecte suplimentare.

Din punct de vedere valoric, suma totală angajată și contractată până la 30.11.2007 este superioară cu 90.841 EURO valorii din programul aprobat în Adunarea Generală a Asociațiilor.



Programul de investiții pe anul 2008(Anexa 7 la Anexa A)

Pentru anul 2008, operatorul propune un program de investiții cu 48 proiecte, în valoare de 8,066 mil. EURO, care include, pe lângă cele 29 de proiecte noi, și 19 proiecte începute, amânate sau nefinalizate în anii anteriori.

Analizând realizările pe perioada 2004 – 2006 și propunerea de program pe anii 2007 – 2008, în raport cu prevederile previzionare din contractul de concesiune, situația se prezintă:

An	Prevederi contract concesiune [mil. EURO]	Relizări 2004-2006, angajamente 2007 și propunere 2008 [mil. EURO]
2004	4,580	0,816
2005	3,535	1,221
2006	1,978	2,456
2007	0,722	7,523
2008	0,894	8,066
TOTAL	11,709	19,914

Se constată că, în perioada 2004-2008, operatorul angajează fonduri de investiții peste nivelul prevăzut în contract. Aceste fonduri au fost destinate, în special, pentru:

- Investiții pentru securitatea instalațiilor și personalului;
- Investiții pentru asigurarea funcționării în perioada de vară;
- Investiții pentru ameliorarea performanțelor tehnice;
- Investiții pentru racordarea de noi clienți (școli, spitale, alte instituții publice);
- Investiții pentru modernizarea sectorului de distribuție;
- Dotări (soft, licențe, aparatură).

Menționăm că documentația tehnico-economică aferentă proiectelor de investiții și procesele verbale de recepție se regăsesc în evidența operativă și contabilă a S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Având în vedere volumul fondurilor alocate pentru investiții în perioada 2004 – 2008 și recuperarea integrală a proiectelor restante, propunem spre analiza și aprobare proiectul de hotărâre privind programul de investiții al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe perioada 2007 – 2008.

Director R.A.S.P. PLOIEȘTI,

Ing. Mihail FĂCĂ



Handwritten signature and initials.



28/01 2008 14:51 FAX 0244597767

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL
Program Investitii 2007

Anexa 1
LA HCL NR. 3/2008
RON

Nr. crt.	Capitol	Valoare propusa si aprobată în ACA	din care :		Valoare realizată la 31.12.2007	Observatii
			Proiecte aprobate prin HCL 180/2004	Proiecte noi		
1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)	133000		133000	1371739	Achizitie soft integral, realizare Data center, IPSIS, modernizare rețea comunicatii, achizitie echipamente si licențe-finanțare 2008
1.1		52500		52500	40018	Realizat
1.2	Achizitie aparat portabil pentru masurare aoxe	52500	52500		63246	Realizata inchirierea canalului Brazi-Piscușesti Monitorizarea- prevazuta în program 2008, poz 1.1.
1.3	Realizate si monitorizare cantitativa si calitativa ape uzate	238 000	52 500	185 500	1 475 003	
	Total capitol 1					
2	Investitii pentru securitatea personalului si a instalatiilor					
2.1	Intocuire trasare rețele secundare	1235500		1235500	2197003	Suplimentare necesar cantitativ lucrari de executie- realizat
2.2	Reconfigurare servicii electrice interne	1750000	1750000		1329144	Continuare executie -poz 3.4 din program aprobat 2006- finalizare 2008-2009
2.3	Intocuire electropompe turbina nr.5	805000		805000	554513	Economii din proceduri de achizitie- realizat
2.4	Intocuire sistem reglaj turbina nr.5	770000		770000	741589	Realizat
2.5	Intocuire sistem supracalzitoare cazan nr.5	980000		980000	979831	Realizat
2.6	Conservare agregate	350000		350000	0	Utilizare cazan 7, imposibilitate conservare- amanat 2008
2.7	Sistemizare circuite drenaj grup nr.6	175000		175000	309226	Suplimentare necesar cantitativ
2.8	Achizitie instalatie de prelevare apa-abur cazan nr.5	315000		315000	313989	Finalizare trim. I 2008
2.9	Intocuire interupatoare 6KV cazane	315000	315000		328210	Program 2006, poz. 2.1- realizat
2.10	Sistem supraveghere flacara CAF 1	35000		35000	158755	Suplimentare valoare datorita imposibilitatii utilizarii sistemului de supraveghere de la CAF2- realizat
2.11	Achizitie interupatoare (pentru generator, cupla)	280000		280000	243558	Finalizare trim. II 2008
2.12	Achizitie vane pentru rețele primare	157500		157500	25735	Economii din proceduri de achizitie- realizat
2.13	Intocuire sistem excitatie generator nr.5 (excitatie statica)	122500		122500	228950	Realizat
2.14	Achizitie echipamente pentru detectia scaparilor de gaz la cazane	105000	105000		56200	Economii din proceduri de achizitie- program 2006, poz 6.3.1- realizat
2.15	Achizitie PLC pentru apa adosa degazari	105000		105000	513417	Suplimentare cerintele pentru functionarea în perioada de vara
2.16	Achizitie analizoare O2 pentru degazari	105000	105000		49183	(schema rezervă)- finalizare 2008
2.17	Izolatie fonica statii reducere- racire	87500		87500		Economii din proceduri de achizitie- realizat
2.18	Izolatie fonica turbina nr.5	52500		52500	38094	Economii din proceduri de achizitie- realizat



2.19.	Achiziție aparate electrice diverse pentru turbina nr.5	73500		73500	472945	Suplimentare necesar cantitativ, finalizare lucrări din program 2006-realizat
2.20.	Achiziție reguletoare pentru turbina nr.5	70000		70000	259405	Finalizare montaj în 2008
	Achiziție PLC reglaj nivel tambur cazan nr.5	105000		105000	0	Amanat-depasare buget alocat, imposibilitate asigurare condiții de lucru
2.21.	Înlocuire redresor	14000		14000	13800	Realizat
2.22.	Achiziție și montaj aparate electrice AMC, PRAM	140000		140000	237636	Suplimentare necesar cantitativ-realizat
2.23.	Utilaje, spăturare diversă	105000		105000	164979	Cresterea gradului de dotare tehnica-realizat
2.24.	Cadire turbine și degazor	497000		497000	0	2008-program 2006, poz.6.2.3.
2.25.	Total capitol 2	8.750.000	2.772.000	5.978.000	9.212.962	
4.	Investiții pentru asigurarea funcționării în perioada de vară					
4.1.	Achiziție și montare cazan de abur	700000		700000	501412	Economii din proceduri de achiziție-realizat
	Total capitol 4	700.000	0	700.000	501.412	
5.	Investiții pentru ameliorarea performanțelor tehnice					
5.1.	Conductă de gaz	10500000	10500000		7616342	Economii din proceduri de achiziție-realizat
5.2.	Rețea primară, conducte, izolații termice	1750000	1750000		1834643	Realizat
5.3.	Rețea primară, conducte, izolații termice	1400000		1400000	1931690	Finalizare în 2008
5.4.	Achiziție și montare cuple hidraulice pentru pompe de rețea	175000	175000		321976	Finalizare term. I 2008
5.5.	Achiziție și montaj sistem electronic pentru antideraj a.c.m.	105000		105000	0	Amanat, necesitate reabilitare solutia tehnica
5.6.	Teletransmisii, puncte termice, centrale	175000		175000	119880	Economii din proceduri de achiziție-realizat
5.7.	Modernizare sistem de reglaj pentru ventilatoare cazan nr.5	52500		52500	0	Amanat 2008-poz.3.3
5.8.	Harta informatica rețea termică	105000	105000		401899	Amanat 2008-poz.5.3
5.9.	Pompe recirculație	140000	140000			Finalizare în 2008
5.10.	Total capitol 5	14.402.500	12.670.000	1.732.500	12.226.430	
6.	Proiecte Distribuție favorizare clienți și oras	1050000		1050000	4702	Amanat 2008-poz.4, 1-efectuare sondaje pentru determinare dimensiuni conducte
6.1.	Extindere puze recirculație zone modernizate	525000	525000		127365	Realizare necesar (reducere cantitativ)-realizat
6.2.	Modernizare instalații autorizare PT	1.575.000	525.000	1.050.000	132.287	Realizare necesar (reducere cantitativ)-realizat
	Total capitol 6	350000		350000	652528	Realizare necesar (reducere cantitativ)-realizat
7.	Proiecte vizibile și remarcabile pentru clienți și oras	350.000	0	350.000	652.528	Realizare necesar (reducere cantitativ)-realizat
	Total capitol 7	350.000	0	350.000	652.528	Realizare necesar (reducere cantitativ)-realizat
	TOTAL GENERAL PROGRAM APROBAT AGA, RON	26015500	16019500	9996000	24200622	Realizare necesar (reducere cantitativ)-realizat
	echivalent EURO	7433006				



42

Suplimentar						
Intocuire instalatie Nox redus CAF nr.2	0	0	354021	354021	Fonduri ct. OUG 48/2004 - montajul in responsabilitatea de plata a Dakia - achizitie aprobată in HCL-finalizare 2008	
Montare pereti pentru separare instalatii de instalatii Parc Industrial	0		634478	634478	Separare de instalatii Brazi Industrial Parc; poluare cu praf datorita demolarilor-realizat	
Brazi-acoparis sala CAF	0	700.000		253628	Program aprobat 2005-Poz 6, 1, 2-finalizare 2008	
Intocuire inie turbida magnetica rotor generator turbina 7	0		83975	83975	Adaptare la cerintele pietei energetice-realizat	
Servicii sistem - turbine	0		87756	87756	Crestere calitate serviciu-realizat	
Achizitie statii spalare chimica schimbatoare de caldura cu placi						
Total suplimentar, RON	0	700.000	1.170.230	1.423.858		
TOTAL GENERAL, RON	26015500	16719500	11166230	25624480		
TOTAL GENERAL, euro (curs BNR mediu anual 3,34 lei/euro)				7672000		

Director general,
Antonia L. Bărbulescu
18.01.2008



SC DALIA TERMO PRAHOVA SRL
PROPUNERE PROGRAM INVESTITII 2008

Anexa 2
LA 407. NR.3/2008

Capitol ct.		Proiectare Da/Nu	Lucrari Da/Nu	Valoare propusa kRON	Observatii
1. Investitii pentru conformitate (obligatorii)					
1.1.	Masurare si monitorizare cantitativa si calitativa ape uzate	D	D	120	Program conformitate-amanat din 2007
1.2.	Imlocuire arzatoare Nox redus cazan 6	D	D	5.260	Functionare peste 300 t/h, conformitate
1.3.	Extindere instalatie stins incendiu trator	D	D	200	Securitate instalatii
1.4.	Autorizare functionare conducte	D	D	300	Legalitate
1.5.	Imlocuire instalatie Nox redus CAF nr.2	N	D	80	Fonduri cf. OUG 48/2004- montajul in responsabilitatea de plata a Dalia- finalizare 2008
1.6.	Monitorizare emisii Sox	N	D	44	Conformitate-continuare din 2007
Total capitol 1				6.004	
2. Investitii pentru securitatea personalului si a instalatiilor					
2.1.	Imlocuire tronsoane retele secundare	D	D	1.000	Securitate instalatii, reducere pierderi
2.2.	Reconfigurare servicii electrice interne	N	D	1.200	Securitate instalatii-continuare din 2007
2.3.	Imlocuire electropompe turbina nr.5 (EPcD, EPGoBb- 2 buc.)	N	D	150	Securitate instalatii
2.4.	Achizitie si montaj electropompe turbina nr.6 (EPcD, EPGoBb, EPRG, EPcDsec PJP 2,3 - 2 buc)	N	D	200	Securitate instalatii
2.5.	Achizitie redresoare, 2 buc	N	D	40	Securitate instalatii
2.6.	Conservare agregate	N	D	210	Securitate instalatii-amanat din 2007
2.7.	Sistemizare circuite drenaje grup nr.6	D	D	125	Securitate instalatii-continuare din 2007
2.8.	Automatizari instalatii pentru tratarea apei	D	D	74	Securitate instalatii-continuare din 2007
2.9.	Achizitie intrerupatoare 110 kV (T101, 102, 103, CT1, CT2)	N	D	96	Securitate instalatii-continuare din 2007
2.10.	Izolatie fonica statii reduceri-raciri (ROU 5, BROU 1-140/16 ata)	N	D	150	Securitate instalatii, personal
2.11.	Izolatie fonica turbina nr.6	N	D	40	Securitate instalatii, personal
2.12.	Achizitie echipamente masura (vibratii, dilatare, incovoiere s.a.) turbina nr.6	D	D	480	Securitate instalatii
2.13.	Modernizare sistem injectii condens C 5	D	D	120	Securitate instalatii
2.14.	Achizitie reguletoare pentru turbina nr.5,6	N	D	280	Securitate instalatii-continuare din 2007
2.15.	Modernizare capete TA 7	N	D	500	Securitate instalatii-continuare din 2007
2.16.	Reabilitare cos de fum nr.2	D	D	3.300	Securitate instalatii
2.17.	Consolidare cladire principala ax 17-25	N	D	2.200	Securitate instalatii
2.18.	Consolidare acoperis sala cazane	N	D	1.000	Securitate instalatii
2.19.	Achizitie echipament on line filtrare ulei turbina	N	D	120	Securitate instalatii
2.20.	Achizitie si montaj rezervor hidrogen	N	D	400	Securitate instalatii
2.21.	Reata primara (PT 5 Vest- Dn 200, 70 ml; PT 8, Dn150,50 ml; PT 14D, Dn250, 100 ml; PT 1Vest, Dn 200, 150 ml; PT 15 Crang, Dn80, 100 ml; PT SC PAS Dn 50, 50 ml; sistemizare conducte F25-F33)	D	D	2.250	Securitate instalatii, reducere pierderi
2.22.	Achizitie si montaj ventile reglaj apa C 5, 6	N	D	140	Siguranta
2.23.	Protectie anticoroziva canale gaze aise C 7	N	D	280	Siguranta, mediu

2.24.	Modernizare baterii acumulatori nr.1-220 Vcc, 2x105	N	D	120	Siguranța
2.25.	Achiziție instalație de prelevare apă-abur cazan nr.5	N	D	28	Securitate instalații-continuare din 2007
2.26.	Achiziție PLC pentru apa adăos degazori	N	D	200	Securitate instalații-continuare din 2007
2.27.	Achiziție și montaj solfieri EP Drenaje	N	D	10	Securitate instalații-continuare din 2007
Total capitol 2				14.713	
Investiții pentru ameliorarea performanțelor tehnice					
3.1.	Montare EPA 260-300 th	D	D	2.800	Eficiența
3.2.	Achiziție și montare cuple hidraulice EPF tr. II-2 buc.	N	D	1.356	Eficiența-continuare din 2007
3.3.	Modernizare sistem de reglaj pentru ventilatoare cazan nr.5,6	N	D	30	Eficiența-amanat din 2007
3.4.	Modernizare sistem vid TA 5	D	D	150	Eficiența
3.6.	Realizare punct termic incinta Brazi	D	D	60	Eficiența
3.7.	Achiziție stand verificare debitmetre sub Dn 50	N	D	170	Eficiența
3.8.	Achiziție convertizoare frecvență pompe PT, 4 buc	N	D	20	Eficiența
3.9.	Achiziție și montaj EP chimic, 2 buc.	N	D	32	Eficiența-continuare din 2007
Total capitol 3				4.618	
Proiecte Distribuite favorizare clienți și oras					
4.1.	Extindere bucle recirculație	D	D	170	Creștere calitate serviciu clienți-amanat din 2007
4.2.	Autorizare CT Bucov, reamplasare/schimbare soluție / sursa CT 23 August	D	D	30	Securitate tehnica, legalitate
4.3.	Pompe recirculație și adăos puncte termice	N	D	375	Creștere calitate serviciu clienți-continuare din 2007
Total capitol 4				575	
5 Proiecte vizibile și remarcabile pentru clienți și oras					
5.1.	Teletransmisie relevee contor energie termica	N	D	500	Eficiența
5.2.	Racordant clienți	D	D	1000	
5.3.	Harta digitală	D	O	100	Exploatare-amanat din 2007
5.4.	GIS	N	D	400	Monitorizare exploatare
Total capitol 5				2.000	
Total General, kRON				27.910	
Total General, keuro				8066,47	

1 euro=3,46 RON

DIRECTOR GENERAL,
ANTOINETE LESAGE



ANEXA (A)

Str.Valeni nr.1-3, bl. 33 IK,
Ploiesti, Prahova
Nr.RC J29/888/28.04.2004
Cod Unic de Inregistrare: 16372612
Atribut fiscal R
Tel/Fax : 0244-594578 ; 594579 ; 594580
Dispecerat Central : 0244 -594576 ; 594577
E-mail : ploiesti@dalkia.ro

R.A. SERVICII PUBLICE R.A.
PLOIESTI
NR. INREGISTRARE 87/08 08 08



Réf :

Dalkia Termo Prahova
Directia Producere
Nr.intr/iesire 2408/0105

Ploiesti, date 08 JAN 2008

CATRE, RASP Ploiesti

Referitor : programe anuale de investitii SC Dalkia Termo Prahova SRL

In conformitate cu prevederile contractului de concesiune va supunem atentiei, spre analiza si promovare in vederea aprobarii in Consiliul Local , urmatoarele documente :

1. Program 01.05.2004-30.04.2005-Anexa 1

Programul de investitii aprobat de catre actionari a cuprins 11 proiecte , in valoare totala de 747634 euro .Fata de acesta, la finele anului 2004 (sfarsitul exercitiului bugetar 2004), se pot mentiona urmatoarele :

-au fost realizate integral- finalizate- toate cele 11 proiecte prevazute. Au fost initiate/realizate suplimentar, prin devansare fata de programul anual 2005 aprobat de catre actionari, inca 4 proiecte de investitii- capitolul „Suplimentar” din tabel . Gradul de realizare fizica fara luarea in considerare a suplimentarilor este de 100 %, iar prin luarea lor in considerare este de 136%;

-din punct de vedere valoric, desi s-au inregistrat economii semnificative datorita modului de efectuare a achizitiilor (cap.2) si din implicarea personalului de executie al firmei noastre (poz.2.5), datorita devansarii unor proiecte din 2005 si depasirii valorice de la poz. 4.1 – datorata in special gradului de dotare redus si necorespunzator al SC Termoelectrica Ploiesti SA - valoarea totala realizata depaseste cu 68552 euro valoarea din programul aprobat. Gradul de realizare valorica este de 109%.



46

2. Program 01.05.2005-30.04.2006-Anexa 2

Programul de investitii aprobat de catre actionari a cuprins 30 proiecte , in valoare totala de 4509366 euro .Fata de acesta, la finele anului 2005(sfarsitul exercitiului bugetar 2005), se pot mentiona urmatoarele :

-au fost realizate integral- finalizate- 14 proiecte , 3 au fost derulate (finalizate in anii ulteriori) si 13 amanate din diverse motive – in special datorita modificarilor survenite pe piata de electricitate/legislatia specifica. Au fost initiate/finalizate proiecte suplimentare fata de program -prin devansare fata de programul anual 2006, prin finalizarea unor proiecte din 2004 sau prin derularea unor proiecte noi, a caror necesitate a fost constatata ulterior aprobarii de catre actionari : inca 12 proiecte de investitii- capitolul „Suplimentar” din tabel . Gradul de realizare fizica fara luarea in considerare a suplimentarilor este de 57 %, iar prin luarea lor in considerare este de 97%;

-din punct de vedere valoric, desi s-au inregistrat economii semnificative prin modul de efectuare a achizitiilor , datorita amanarii/reprogramarii unor proiecte –ca urmare a problemelor deosebite de finantare , modificarilor legislative neprevazute si contrare incurajarii cogenerarii- precum si nefinalizarii unor proiecte pana la data de 31.12.05, valoarea totala realizata la 31.12.05 este inferioara cu 3287969 euro valorii din programul aprobat. Gradul de realizare valorica este de 27 %.

3. Program 01.05.2006-30.04.2007-Anexa 3

Programul de investitii aprobat de catre actionari a cuprins 18 proiecte , in valoare totala de 4842000 euro .Fata de acesta, la finele anului 2006 (sfarsitul exercitiului bugetar 2006), se pot mentiona urmatoarele :

-au fost realizate integral- finalizate- 8 proiecte , 2 au fost derulate dar nefinalizate si 8 amanate din diverse motive – in special datorita modificarilor survenite pe piata de electricitate/legislatia specifica. Au fost initiate/finalizate proiecte suplimentare - prin devansare fata de programul anual 2006, prin finalizarea unor proiecte din 2005 sau prin derularea unor proiecte noi, a caror necesitate a fost constatata ulterior aprobarii de catre actionari a programelor, in 2004: inca 25 proiecte de investitii- capitolul „Suplimentar” din tabel . Gradul de realizare fizica fara luarea in considerare a suplimentarilor este de 56 %, iar prin luarea lor in considerare este de 194 %;

2



-din punct de vedere valoric, desi s-au inregistrat economii semnificative prin modul de efectuare a achizitiilor , prin utilizarea de solutii tehnice romanesti si prin realizarea unor proiecte cu finantare in baza OUG 48/2004, datorita amanarii/reprogramarii unor proiecte -ca urmare a problemelor deosebite de finantare , modificarilor legislative neprevazute si contrare incurajarii cogenerarii-, precum si nefinalizarii unor proiecte pana la data de 31.12.06, chiar in conditiile suplimentarii fizice a programului valoarea totala realizata la 31.12.06 este inferioara cu 2386284 euro valorii din programul aprobat. Gradul de realizare valorica este de 51 %.

4. Program 01.05.2007-30.04.2008- Anexa 4 .

Programul de investitii pentru anul 2007 nu a fost aprobat de catre Consiliul Local Ploiesti concomitent cu celelalte programe anuale, in 2004, fiind aprobat doar de catre AGA, in 2007.

Conform tabelului anexat, programul a cuprins 41 proiecte , in valoare totala estimata de 7433000 euro . Fata de acesta, la data de 30.11.2007 se pot mentiona urmatoarele :

-au fost realizate integral- finalizate- 24 proiecte , 10 au fost derulate dar nefinalizate si 7 amanate din diverse motive – datorita necesitatii reanalizarii din punct de vedere tehnico-economic a solutiilor optime, a imposibilitatii asigurarii conditiilor tehnice de lucru. Au fost initiate/finalizate proiecte suplimentare - prin finalizarea unui proiect aprobat de actionari in 2005 sau prin derularea unor proiecte noi : inca 5 proiecte de investitii- capitolul „Suplimentar” din tabel . Gradul de realizare fizica fara luarea in considerare a suplimentarilor este de 83 %, iar prin luarea lor in considerare este de 95 %;

-din punct de vedere valoric, valoarea totala angajata contractual la data de 30.11.07 este superioara cu 524032 euro (curs BNR valabil la 30.09.07) sau cu 90841 (curs BNR valabil la 30.11.07) valorii din programul aprobat de AGA. Corespunzator, gradul de realizare valorica este de 107/ 101 %.

5. Modul de realizare valorica a programelor aprobate de catre actionari pentru perioada 01.05.2004-30.11.2007- Anexa 5.

6. Modul de indeplinire a obligatiilor investitionale -valorice- din contractul de concesiune pentru perioada 01.05.2004-30.11.2007- Anexa 6.

2



7. Propunerea de program fizic si valoric pentru anul 2008. Anexa 3
Propunerea de program include proiecte amanate in anii anteriori, proiecte noi, dar si proiecte de investitii initiate in 2007 si nefinalizate pana la 31.12.2007.

Mentionam ca documentatia tehnico-economica aferenta proiectelor de investitii si procesele verbale de receptie aferente se regasesc in evidenta operativa si contabila a societatii noastre.

Cu deosebita stima,

Director General,
~~Antoine Lesage~~



SC DAL KIA TERMO PRAHOVA SRL
Realizare program investitii 2004

RON

Anexa 1



Capitol		Valoare investitie aprobata HCL nr.180/2004	Valoare contabilitate 31,12,2004	Observatii
1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)	2	3	4
1.0	Total capitol 1	0	0	
2	Investitii pentru procurare echipamente			
2.1.	Achizitie si montare contori conducte plecare oras	95000	87158	Economii rezultate din procedurile de achizitie
2.2.	Achizitie contori pentru consumatori interni (proprii+terti)	100000	126300	Suplimentat necesarul de echipamente
2.3.	Achizitie si montaj sistem reglaj automat cu PLC TA5, TA6	170000	158956	Economii rezultate din procedurile de achizitie
2.4.	Achizitie transformatoare curent, tensiune-24 buc.	50000	38942	Economii rezultate din procedurile de achizitie
2.5.	Achizitie aparatura automatizare puncte termice	1395500	749505	Realizat montajul cu forte proprii Dalkia
2.6.	Achizitie si montaj aparatura masura debite apa-abur	440000	300024	Economii rezultate din procedurile de achizitie
	Total capitol 2	2250500	1460885	
3	Investitii pentru ameliorare			
3.1.	Alimentarea consumatorilor SC Dalkia Termo Prahova SRL din Brazi II din instalatiile din Brazi I	170300	170287	Realizat
3.2.	Montare izolatii termice rezervoare nr.3 si 4	168200	168151	Realizat
	Total capitol 3	338500	338438	
4	Dotari			
4.1.	Dotari (soft, licente, aparatura etc.)	188300	339938	Suplimentat necesarul de echipamente (lipsa dotatii)
	Total capitol 4	188300	339938	
5	Studii			
5.1.	Studiu fezabilitate -Alimentare consumatori gaz SC Dalkia Termo Prahova SRL. Racord gaz metan CET Brazi	47000	47000	Realizat
	Total capitol 5	47000	47000	
6	Investitii pentru securitatea functionarii centralei			
6.1.	Lucrari			
	Total capitol 6.1.	0	0	
6.2.	Studii			
	Total capitol 6.2.	0	0	
6.3.	Procurare echipamente			
6.3.1.	Executie canal legatura cos fum nr.2-cos fum nr.3	241000	225042	Realizata confectiona metalica, dar nerealizat montajul
	Total capitol 6.3	241000	225042	
	Total capitol 6	241000	225042	
	Total capitole 1-6 , RON	3065300	2411303	



Capitol	Valoare investiție aprobata HCL nr.180/2004	Valoare contabilitate 31.12.2004	Observatii
1	2	3	4
Suplimentar			
Reabilitare ape uzate canal Pisculesti	0	17500	Devansat din program aprobat 2005-poz.1.3
Achiziție sistem reglaj automat cu PLC - SRR	0	154397	Devansat din program aprobat 2005-poz.2.3
Reabilitare rezervor de pacura nr.1	0	3000	Devansat din program aprobat 2005 - poz.6.1.3.
Rețea primară: Conducție+izolații termice+construcții aferente	0	651040	Devansat din program aprobat 2005 - poz.2.1
Total suplimentar, RON	0	825937	
Total General, RON	3065300	3237240	
echivalent euro	747634	816186	

DIRECTOR GENERAL,

Antoine Lesage



SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL
Realizare program investitii 2005

Anexa 2

Nr. Oc Capitol		Valoare investitii aprobrate prin HCL 180/2004	Valoare contabilitate la 31.12.2005, RON	Observatii
0	1	2	3	4
Produse				
Investitii pentru conformitate (obligatorii)				
1.1	Monitorizare emisii poluante C6,7-420 t/h	210000	0	Includere si monitorizare C5-realizat 2006
1.2	Achizitie cabine fonoizolante	25000	0	Lipsa interes furnizori-realizat 2006-2007
1.3	Redirijare ape uzate canal Pisculesti	162000	28000	Finalizare executie in 2006
Total capitol 1		397000	28000	
Investitii pentru procurare echipamente				
2.1	Achizitie electropompa retea vara	440000	392626	Economii din procedurile de achizitii
2.2	Achizitie analizoare O2 degazori 6 ata	90000	0	Reprogramat in 2007
2.3	Achizitie sistem reglaj automat cu PLC-SPR	280000	6502	Continuare executie din 2004
2.4	Sistem protectii grup generator-transformator nr.6	1650000	0	Amanat (electricitate)
2.5	Achizitie stand verificari bucle masura energie termica	240000	82705	Achizitie stand verificari TTR, calculatoare nu si debimetre
Total capitol 2		2700000	481833	
Investitii pentru ameliorare				
3.1	Modernizare turn racire nr.8	2500000	0	Amanat (electricitate)
Total capitol 3		2500000	0	
Dotari				
4.1	Dotari (soft, licente, aparatura etc.)	545000	874828	Achizitie licente (inexistente), GMAO, PC-uri
Total capitol 4		545000	874828	
Studii				
5.1	Reproiectare instalatii tratare chimica a apei	300000	0	Amanat (finantare)
5.2	Monitorizare cantitativa ape uzate	22500	0	Blocat de catre Apele Romane
5.3	Instalatie suflare funingine economizor si PAR C 7	50000	0	Amanat (electricitate)
5.4	Reconfigurare servicii electrice interne	310000	100001	Proiect tehnic-finalizare in 2006
Total capitol 5		682500	100001	

Nr. Crt.		Capitol	Valoare investitii aprobate prin HCL 180/2004	Valoare contabilitate la 31.12.2005	Observatii
6		1	2	3	4
6.1.		Investitii pentru securitatea functionarii centralei			
6.1.1.		Lucrari			
6.1.1		Montare conducta alimentare gaz metan	3075000	89500	Proiectul tehnic si executia realizate in 2006-2007 (probleme proprietate teren, solutie tehnica optima)
6.1.2		Inlocuire inele bandaj nemagnetic rotor generator TA 7	700000	0	Amanat (electricitate, lipsa consum abur)-turbina retrasa in conservare
6.1.3		Reabilitare rezervor de pacura nr.1	900000	0	Strategie functionare pe combustibil gazos
6.1.4		Reabilitare sala cazane etapa termoficare	1000000	0	Amanat (finantare)
6.1.5.		Reabilitare cos fum nr.2	3000000	0	Amanat (finantare)
		Total capitol 6.1	8675000	89500	
6.2.		Studii			
6.2.1		Determinare durata restanta de viata conducte IP/IT bloc 6	190000	115524	Finalizare studiu in 2006-lipsa conditii tehnice pentru prelevare probe
6.2.2		Reabilitare sala cazane etapa termoficare	60000	0	Amanat (finantare)
6.2.3		Reabilitare sala masini etapa termoficare	100000	0	Amanat (finantare)
		Total capitol 6.2	350000	115524	
6.3.		Echipamente			
6.3.1.		Achizitie echipamente fixe detectare scapari H statie hidrogen	80000	18718	Economii din procedurile de achizitii
6.3.2.		Achizitie echipamente alarmare temperaturi metal tevi cazane	60000	51693	Economii din procedurile de achizitii
		Total capitol 6.3	140000	70410	
		Total capitol 6	9165000	275434	
		Total General Productie	15989500	1760096	
		echivalent euro	389878		
B		Distribuite			
1		Retea secundara			
1.1.		Schimbatoare de caldura cu placi	472300	349107	Economii din procedurile de achizitii
1.2.		Pompe recirculatie a.c.c.-zona modernizata	63100	70734	Suplimentare necesar echipamente
1.3.		Pompe recirculatie a.c.c.- zona nemodernizata	67800	0	Economii din procedurile de achizitii
1.4.		Pompe adaos-zona nemodernizata	33600	0	Documentatia tehnica realizata in 2006 si montajul realizat in 2007
		Total capitol 1	636800	419841	

Nr. Crt.	Capitol	Valoare investitii aprobate prin HCL 180/2004	Valoare contabilitate la 31.12.2005	Observatii
1	1	2	3	4
2.1.	Rețea primară			
2.2.	Conducție+izolații termice+construcții aferente	1863000	531613	Continuare lucrări din 2004; modernizare izolații termice -finalizare în 2006
	Tasare, rețele transport pe suport informatic	135300	0	Opțiune achiziție soft integrat dedicat - GIS
	Total capitol 2	1998300	531613	
	Total General Distributie, RON	2635100	951454	
	echivalent euro	609488		
	Total General, RON	18624600	2711550	
	echivalent euro	4509366		

Suplimentar				
1	Achiziție aparatură automatizare puncte termice	0	273000	Finalizare lucrare demarata în 2004, poz.2.5.
2	Modernizare sistem elansare PAF cazan 5	0	337630	Devansat din program aprobat 2006-poz.3.1.
3	Montare EP condens PJP turbina 5	0	54570	Refacere circuite functionale conform situatiei initiale de proiect
4	Montare circuit recuperare drenaje cazane	0	61945	Recuperare evacuări circuite drenaje cazane nr. 5,6,7
5	Montare contori circuite abur-purja cazane	0	112115	Contorizare consumuri interne, monitorizare functionare instalatii
6	Studiu fezabilitate - Alimentare consumatori gaz SC Dalkia Termo Prahova SRL. Racord gaz metan CET Brazi	0	21000	Actualizare studiu fezabilitate-program aprobat 2004, poz.5.1
7	Reducere minim tehnic CAF-documentatie	0	24500	Asigurare posibilitati de functionare în perioada de vara
8	Reducere minim tehnic-C7	0	85000	Asigurare posibilitati de functionare în perioada de vara
9	Achiziție instalatii suprapereghere flacara C6	0	280170	Devansat din programul aprobat 2006-poz. 6.3.2
10	Achiziție si montaj instalatie suprapereghere flacara CAF 2	0	261951	Asigurare securitate functionare CAF 2
11	Monitorizare PT-uri	0	246003	Monitorizare functionare PT-transmisie la distanta
12	Racordare Spital Boii Infectioase- Movila	0	21765	Racordare la SACET (lipsa sursa)
	Total suplimentar, RON	0	1779648	

Total, RON	18624600	4491198	
echivalent euro	4509366	1221397	

Director General
Antoine Lesage

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL
Realizare program investitii 2006

Anexa 3

RON

Capitol		Valori investitii aprobate prin HCL 180/2004	Valoare contabilitate la 31.12.2006	Observatii
1	1	2	3	4
Abonament				
1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)			
1.1	Monitorizare cantitativa ape uzate	527500	0	Blocat de Apele Romane-program 2008, poz. 1.1.
	Total capitol 1	527500	0	
2	Investitii pentru procurare echipamente			
2.1	Achizitie intreruptoare 6 KV-VA, VGA cazane 5,6,7	880000		Amanat (finantare)-realizat in 2007, poz. 2.9 din program aprobat 2007
	Total capitol 2	880000	0	
3	Investitii pentru ameliorare			
3.1	Modernizare sistem elansare PAR cazan 5	1030000	0	Realizat in avans in 2005-program aprobat 2005 poz. 3.1.
3.2	Inlocuire electrolizor	500000	0	Modificat solutie tehnica-achizitie rezervor hidrogen-program 2008, poz.2.20
3.3	Montare instalatie suflare funingine economizor si PAR C7	400000	0	Amanat (finantare)+strategie functionare pe gaz
3.4	Reconfigurare servicii interne electrice	2500000	0	Finalizare documentatie tehnica demarata in 2005-realizare esalonata in 2007, poz.2.2 din program aprobat 2007 si program 2008, poz.2.2
3.5	Modernizare sistem elansare PAR cazan 6	1030000	333273	Implementare solutie tehnica si echipamente autohtone
3.6	Inlocuire instalatii tratare chimica a apei	6500000	26963	Amanat (finantare)
	Total capitol 3	11960000	360236	
4	Dotari			
4.1	Dotari (soft, licente, aparatura etc.)	260000	206917	Necesitatea cresterii gradului de dotare IT-economii din procedurile de achizitie
	Total capitol 4	260000	206917	
5	Studii			
	Total capitol 5	0	0	
6	Investitii pentru securitatea functionarii centralei			
6.1	Lucrari			
6.1.1	Reabilitare cos fum nr.2	2500000	0	Amanat (finantare)-propunere program 2008,poz. 2.16
	Total capitol 6.1	2500000	0	
6.2	Studii			
6.2.1	Determinare durata restanta de viata conducte IP/IT bloc7	190000	0	Realizat pentru magistrala abur viu in 2005, odata cu grupul 6
	Total capitol 6.2	190000	0	

Nr. Crt.	Capitol	Valori	Valoare	Observatii
		investitii aprobate prin HCL 180/2004	contabilitate la 31.12.2006	
1	1	2	3	4
6.3.0	Echipamente			
6.3.1	Achizitie echipamente fixe detectare scapari gaz C6,7	100000	0	Amanat (finantare)-realizat in 2007, poz. 2.14. din program aprobat 2007
6.3.2	Achizitie instalatii supraveghere flacara C6	150000	0	Realizat in avans in 2005
6.3.3	Achizitie echipamente detectare incendiu transformatoare putere	250000	38980	Realizat documentatia in 2006- achizitie si montaj echipamente monitorizare parametrilor finalizata in 2007; detectoare incendiu-program 2008, poz.1.3.
6.3.4	Monitorizare parametrilor chimici apa-abur cazane	130000	0	Amanat (finantare)-realizat in 2007, poz.2.8 din program 2007
	Total capitol 6.3	630000	38980	
	Total capitol 6	3320000	38980	
	Total General Productie, RON	16947500	606133	
	echivalent euro	41335366		
B	Distributie			
1	1 Retea secundara			
1.1,	Convertitoare de frecventa pompe incalzire-zona modernizata	559600	41619	Din totalul de echipamente necesare o mare parte au fost achizitionate din fonduri cf. OUG 48/2004
1.2.	Convertitoare de frecventa pompe incalzire-zona nemodern.	370300	50000	
	Total capitol 1	929900	91619	
2	2 Retea primara			
2.1.	Conducte+izolatii termice+construcii aferente	1974800	801756	Sunt incluse si lucrari pe retea secundara, dar nu sunt incluse racordarile noi (Directia Fiscala, LMV s.a.)
	Total capitol 2	1974800	801756	
	Total General Distributie, RON	2904700	893375	
	echivalent euro	708463		
	Total General, RON	19852200	1499508	
	echivalent euro	4842000		

Nr. Crt.	Capitol	Valori investitii aprobate prin HCL 180/2004	Valoare contabilitate la 31.12.2006	Observatii
0	Suplimentar	2	3	4
	Redirijare ape uzate canal Pisculesti	0	96891	Continuare lucrare din program aprobat 2005-poz.1.3; finalizare redirijare in 2006 si inchidere canal in 2007
	Reabilitare CAF ptr. functionare in regim vara	0	575840	Asigurare posibilitati de functionare CAF in perioada de vara
	Aschizite si montare cazan AC 6-8	0	407498	Asigurare posibilitati de functionare CAF in perioada de vara
	Sistem monitorizare on line emisii poluante cazane	0	214280	Masura din program aprobat 2005, poz. 1.1.
	Cabine fonoizolante	0	88660	Masura din program aprobat 2005, poz. 1.2.
	Reconfigurare servicii electrice interne	0	170000	Finalizare documentatie tehnica demarata in 2005-poz. 5.4, din program 2005
	Montare conducta alimentare gaz metan	0	1533515	Realizat racord incinta centrala - program 2005, poz.6.1.1.- finalizata in 2007, poz.5.1 din program 2007
	Supraincalzitoare cazan 5	0	976949	Reabilitare supraincalzitoare, modernizare in zidire -finalizare executie in 2007-poz.2.5 din program 2007
	Reabilitare electropalan EPC	0	70365	Modernizare electropalan pompe circulatie-finalizare in 2007 ?
	Circuite gaz metan CAF 1	0	163574	Necesitate sistematizare circuite alimentare gaz-separare de Parc Industrial Brazi
	Modernizare instalatie ardere CAF 2-documentatie	0	20000	Realizare documentatie tehnica obtinere finantare OUG 48/2-004
	Racordare PIP- uri TA 7	0	116178	Necesar datorita restituirii PIP-urilor TA 4 la Cons. Judetean Prahova
	Consolidare cazan 5	0	80851	Reabilitare structura de rezistenta conform normativ P 100/91
	Determinare durata restanta de viata conducte IP/IT bloc 6	0	125585	Finalizare studiu demarat in 2005-poz.6.2.1 din program aprobat 2005
	Strategie termoficare Ploiesti	0	105996	Participare la Strategia termoficare Ploiesti 2006-2009- studiu fezabilitate
	Achizitie analizoare/sonde	0	297962	Punere in conformitate dpdv mediu instalatii cazane, monitorizare functionare
	Sistem monitorizare vibratii TA 5	0	35172	Modernizare sistem vibratii, dilatari turbina-finalizat in 2007
	Achizitie compresor aer	0	54550	Cresterrea sigurantei in alimentarea cu aer comprimat industrial
	IP SIS-monitorizarea functionarii centralei	0	672854	Monitorizarea functionarii centralei, determinarea operativa a eficientei energetice a instalatiilor-finalizare in 2007
	Monitorizare PT-uri	0	263470	Transmisie parametrii la distanta-dispecerat unic centrala Brazi - finalizare in 2007
	Sistem de detectie a emisilor accidentale de gaz metan	0	34163	Cresterrea gradului de securitate in functionare a centralelor termice

57

Nr. Crt.	Capitol	Valori investitii aprobate prin HCL 180/2004	Valoare contabilitate la 31.12.2006	Observatii
	Sisteme de securitate la PT-uri	0	22833	Montarea de sisteme antiefractie si acces la PT-uri, fara personal permanent
	Modernizare instalatii automatizare PT-uri	0	61718	Cresterea sigurantei in functionare, a calitatii serviciului
	Pompe recirculatie a.c.c. - zona nemodernizata	0	32500	Cresterea calitatii serviciului de furnizare -realizare documentatie tehnica, montaj demarat in 2007 si finalizare in 2008
	Racordare Spital Boii infectioase- Movila	0	225302	Finalizare racordari corpuri principale Spital la SACET - asigurare sursa energie termica
	PT Liceul Mihai Viteazul	0	67411	Racordare la SACET - asigurare sursa energie termica
	Racord general PT-uri	0	12553	Documentatii tehnice- reabilitare si sistematizare retea primara
	Directia Fiscala	0	278318	Racordare la SACET- asigurare sursa energie termica
	Total suplimentar, RON	0	6804988	
	Total, RON	19852200	8304496	
	echivalent euro	4842000	2455716	

Director General,
Antoine Lesage

curs euro :3.3817

Nr. crt.	Capitol	Valoare propusa si aprobată în AGA	din care :		Valoare angajata contractual la 30.11.2007	Observatii
			Proiecte aprobate prin HCL 180/ 2004	Proiecte noi		
1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)					
	Informatica :soft, licente, echipamente	133000		133000	1265209	Achizitie soft integrat, realizare Data center, modernizare retea comunicatii, achizitie echipamente si licente-finalizare 2008
1.1.						
1.2.	Achizitie aparat portabil pentru masurare noxe	52500		52500	40018	
	Masurare si monitorizare cantitativa si calitativa ape uzate	52500	52500		63246	Realizata inchiderea canalului Brazi-Fisculesti. Monitorizarea-prezanta in program 2008, poz.1.1.
1.3.						
	Total capitol 1	238.000	52.500	185.500	1.368.473	
2	Investitii pentru securitatea personalului si a instalatiilor					
2.1.	Inlocuire tronsoane retele secundare	1235500		1235500	2095639	Suplimentare necesar cantitativ lucrari de executie-realizat
2.2.	Reconfigurare servicii electrice interne	1750000	1750000		1317197	Continuare executie -poz.3.4 din program aprobat 2006-finalizare 2008-2009
2.3.	Inlocuire electropompe turbina nr.5	805000		805000	554513	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.4.	Inlocuire sistem reglaj turbina nr.5	770000		770000	740596	Realizat
2.5.	Inlocuire supralcalizitoare cazan nr.5	980000		980000	984286	Realizat
2.6.	Conservare agregate	350000		350000	0	Utilizare cazan 7, imposibilitate conservare-amanat 2008
2.7.	Sistemizare circuite drenaje grup nr.6	175000		175000	309226	Suplimentare necesar cantitativ- finalizare in 2008
2.8.	Achizitie instalatie de prelevare apa-abur cazan nr.5	315000		315000	313889	Montaj in 2008
2.9.	Inlocuire intrerupatoare 6KV cazane	315000	315000		328210	Program 2006, poz. 2.1 -realizat
2.10.	Sistem supraveghere Ilacara CAF 1	35000		35000	156755	Suplimentare valoare datorita imposibilitatii utilizarii sistemului de supraveghere de la CAF2-realizat
2.11.	Achizitie intrerupatoare (pentru generator, cupla)	280000		280000	333671	Finalizare in 2008
2.12.	Achizitie vane pentru retelele primare	157500		157500	96063	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.13.	Inlocuire sistem excitatie generator nr.5 (excitatie statica)	122500		122500	228950	Realizat
2.14.	Achizitie echipamente pentru detectia scaparilor de gaz la cazane	105000	105000		56200	Economii din proceduri de achizitie-program 2006, poz.6.3.1.-realizat
2.15.	Achizitie PLC pentru apa adaos degazori	105000		105000	513417	Suplimentate cerintele pentru functionarea in perioada de vara (schiema rezerva)-finalizare 2008
2.16.	Achizitie analizoare O2 pentru degazori	105000	105000		49183	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.17.	Izolatie fonica statii reducere-racire	87500		87500	38094	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.18.	Izolatie fonica turbina nr.5	52500		52500		

2.19.	Achiziție-aparate electrice diverse pentru turbina nr.5	73500		73500	472945	Suplimentare necesar cantitativ, finalizare lucrări din program 2006-realizat
2.20.	Achiziție reanunțare pentru turbina nr.5	70000		70000	259395	Finalizare montaj în 2008
2.21.	Achiziție P.I. Proiect nivel tambur cazan nr.5	105000		105000	0	Amanat-depasire buget alocat, imposibilitate asigurare condiții de lucru
2.22.	Achiziție reanunțare	14000		14000	13800	Realizat
2.23.	Achiziție și montaj aparate electrice, AMC, PRAM	140000		140000	237636	Suplimentare necesar cantitativ-realizat
2.24.	Utilaje, aparate electrice diverse	105000		105000	164979	Cresterea gradului de dotare tehnica-realizat
2.25.	Chiraj tuburi și degazoni	497000	497000	506000	506000	Finalizare 2008-program 2005, poz.6.2.3.
	Total capitol 2	8.750.000	2.772.000	5.978.000	9.760.664	
4	Investiții pentru asigurarea funcționării în perioada de vară					
4.1	Achiziție și montare cazan de abur	700000		700000	498965	Economii din proceduri de achiziție-realizat
	Total capitol 4	700.000	0	700.000	498.965	
5	Investiții pentru ameliorarea performanțelor tehnice					
5.1.	Conducta de gaz	105000000	105000000		7569000	Economii din proceduri de achiziție-realizat
5.2.	Rețea primară :conducte,izolații termice	1750000	1750000		1911330	Realizat
5.3.	Achiziție și montare cuple hidraulice pentru pompele de rețea	1400000		1400000	1973656	Finalizare în 2008
5.4.	Automatizări instalații pentru tratarea apei	175000	175000		321976	Finalizare în 2008
5.5.	Achiziție și montaj sistem electromagnetic antidețarțaj a.c.m.	105000		105000	0	Amanat , necesitate reanunțare soluție tehnica
5.6.	Teletransmisii puncte termice, centrala	175000		175000	119880	Economii din proceduri de achiziție-realizat
5.7.	Modernizare sistem de reglaj pentru ventilatoare cazan nr.5	52500		52500	0	Amanat 2008-poz.3.3
5.8.	Harta informatica rețele termoficare	105000	105000		0	Amanat 2008-poz.5.3
5.9.	Pompe recirculate	140000	140000		375000	Finalizare montaj pompe în 2008
	Total capitol 5	14.402.500	12.670.000	1.732.500	12.270.842	
6	Proiecte Distributie favorizare clienți și oras					
6.1.	Extindere bucle recirculație zone modernizate	1050000		1050000	4702	Amanat 2008-poz.4.1-efectuare sondaje pentru determinare dimensiuni conducte
6.2.	Modernizare instalații automatizare PT	525000	525000		127585	Reanunțare necesar (reducere cantitativ)-realizat
	Total capitol 6	1.575.000	525.000	1.050.000	132.287	
7	Proiecte vizibile și remarcabile pentru clienți și oras	350000		350000	652528	Realizat
	Total capitol 7	350.000	0	350.000	652.528	
	TOTAL GENERAL PROGRAM APROBAT AGA, RON echivalent euro	26015500	16019500	9996000	24683759	
		7433000				

Suplimentar					
Inlocuire instalatie Nox redus CAF nr.2	0	0	354021	354021	Fonduri cf. OUG 48/2004- montajul in responsabilitatea de plata a Dakia- achizitie aprobata in HCL- finalizare 2008
Placi pentru separare instalatii Parc Industrial	0		634478	634478	Separare de instalatiile Brazi Industrial Parc; poluare cu praf datorita demolariilor-realizat
Inlocuire inele bandaj nemagnetic rotor generator turbina 7	0	700.000		404216	Program aprobat 2005-poz.6.1.2-finalizare 2008
Servicii sistem -turbine	0		93975	93975	Adaptare la cerintele pietei energetice-realizat
Acizitate statii spalare chimica schimbatoare de caldura cu placi	0		87756	87756	Crestere calitate serviciu-realizat
Total suplimentar, RON	0	700.000	1.170.230	1.574.446	
TOTAL GENERAL, RON	26015500	16719500	11166230	26258205	
TOTAL GENERAL, euro (curs BNR 30.09.2007)				7957032	
TOTAL GENERAL, euro (curs BNR 30.11.2007)				7523841	


Director General,

Antonio Lesage





SC DALICA TERMO PRAHOVA SRL								ANEXA 5
Realizarea programelor de investitii 2004-2007								
Capitol	Valoare aprobata de actionari in 2004	Valoare realizata	Valoare aprobata de actionari in 2004	Valoare realizata	Valoare aprobata de actionari in 2004	Valoare realizata	Valoare aprobata de AGA in 2007	Valoare angajata contractual
	01,05,2004-30,04,2005	01,05,2004-31,12,2004	01,05,2005-30,04,2006	01,01,2005-31,12,2005	01,05,2006-30,04,2007	01,01,2006-31,12,2006	01,05,2007-30,04,2008	01,01,2007-30,11,2007
Conformitate	keuro 0,0	keuro 4,4	keuro 96,1	keuro 7,6	keuro 128,7	keuro 118,3	keuro	keuro
Procurare echipamente	548,9	407,9	653,8	250,4	214,6	88,2		
Ameliorare	82,6	85,5	605,3	108,6	2917,1	596,6		
Dotari	45,9	85,8	132,0	237,7	63,4	61,2		
Studii	11,5	11,9	165,1	62,6	0,0	56,2		
Securitate functionare centrala	58,7	57,6	2219,1	223,2	809,7	944,2		
Sistem transport si distributie	0,0	163,1	638,0	331,3	708,5	591,0		
Total	747,6	816,2	4509,4	1221,4	4842,0	2455,7	7433,0	7524,0
DIRECTOR GENERAL,								
ANTOINETE LESAGE								





Realizarea programelor de investitii 2004-2007

ANEXA 6

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL								ANEXA 6	
Realizarea programelor de investitii 2004-2007									
	Valoare contract concesiune	Valoare realizata	Valoare contract concesiune	Valoare realizata	Valoare contract concesiune	Valoare realizata	Valoare contract concesiune	Valoare angajata contractual	
	01,05,2004-30,04,2005	01,05,2004-31,12,2004	01,05,2005-30,04,2006	01,01,2005-31,12,2005	01,05,2006-30,04,2007	01,01,2006-31,12,2006	01,05,2007-30,04,2008	01,01,2007-30,11,2007	
	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	keuro	
	0,0	4,4	0,0	7,6	0,0	118,3			
	0,0	407,9	0,0	250,4	0,0	88,2			
	0,0	85,5	0,0	108,6	0,0	596,6			
	0,0	85,8	0,0	237,7	0,0	61,2			
	0,0	11,9	0,0	62,6	0,0	56,2			
	0,0	57,6	0,0	223,2	0,0	944,2			
	0,0	163,1	0,0	331,3	0,0	591,0			
4580,0	816,2	3535,0	1221,4	1978,0	2455,7	722,0	7524,0		
Total conform contract, keuro								10815,0	
Total realizat/angajat, keuro								12017,3	
DIRECTOR GENERAL, ANTONIE LESAGE									



Investiții pentru conformitate (obligatorii)		Proiectare Da/Nu	Lucrări Da/Nu	Valoare propusă KRON	Observatii
1.1.	Instalare și monitorizare cantitativă și calitativă ape uzate	D	D	120	Program conformitate-amanat din 2007
1.2.	Înlocuire arzătoare Nox redus cazan 6	D	D	5.260	Funcționare peste 300 t/h, conformitate
1.3.	Extindere instalație stins incendiu titafo	D	D	200	Securitate instalații
1.4.	Autonizare funcționare conducte	D	D	300	Legalitate
1.5.	Înlocuire instalație Nox redus CAF nr.2	N	D	80	Fonduri cf. OUG 48/2004- montajul în responsabilitatea de plată a Dalkia- finalizare 2008
1.6.	Monitorizare emisii Sox	N	D	44	Conformitate-continuare din 2007
Total capitol 1				6.004	
2 Investiții pentru securitatea personalului și a instalațiilor					
2.1.	Înlocuire tronsoane rețele secundare	D	D	1.000	Securitate instalații, reducere pierderi
2.2.	Reconfigurare servicii electrice interne	N	D	1.200	Securitate instalații-continuare din 2007
2.3.	Înlocuire electropompe turbină nr.5 (EPcd, EPGoBb- 2 buc.)	N	D	150	Securitate instalații
2.4.	Achiziție și montaj electropompe turbină nr.6 (EPcd, EPGoBb, EPRG, EPcdsec PJP 2,3 - 2 buc)	N	D	200	Securitate instalații
2.5.	Achiziție redresoare, 2 buc	N	D	40	Securitate instalații
2.6.	Conservare agregate	N	D	210	Securitate instalații-amanat din 2007
2.7.	Sistemizare circuite drenaje grup nr.6	D	D	125	Securitate instalații-continuare din 2007
2.8.	Automatizare instalații pentru tratarea apei	D	D	74	Securitate instalații-continuare din 2007
2.9.	Achiziție întrerupătoare 110 kV (T101, 102, 103, CT1, CT2)	N	D	96	Securitate instalații-continuare din 2007
2.10.	Izolatie fonica stali reducere-tracire (FROU 5, BROU 1-140/16 ata)	N	D	150	Securitate instalații ,personal
2.11.	Izolatie fonica turbină nr.6	N	D	40	Securitate instalații ,personal
2.12.	Achiziție echipamente masura (vibrații , dilatare, încoviere s.a.) turbină nr.6	D	D	480	Securitate instalații
2.13.	Modernizare sistem injectii condens C 5	D	D	120	Securitate instalații
2.14.	Achiziție reglatoare pentru turbină nr.5,6	N	D	280	Securitate instalații-continuare din 2007
2.15.	Modernizare cape TA 7	N	D	500	Securitate instalații-continuare din 2007
2.16.	Reabilitare cos de fum nr.2	N	D	3.300	Securitate instalații
2.17.	Consolidare cladire principala ax 17-25	N	D	2.200	Securitate instalații
2.18.	Consolidare acoperis sala cazane	N	D	1.000	Securitate instalații
2.19.	Achiziție echipament on line filtrare ulei turbină	N	D	120	Securitate instalații
2.20.	Achiziție și montaj rezervor hidrogen	N	D	400	Securitate instalații
2.21.	Rețea primară (PT 5 Vest- Dn 200, 70 ml; PT 8, Dn150,50 ml; PT 14D , Dn250, 100 ml; PT 1Vest, Dn 200, 150 ml;PT 15 Crang, Dn80, 100 ml; PT SC PAS Dn 50, 50 ml; sistemizare conducte F25-F33)	D	D	2.250	Securitate instalații, reducere pierderi
2.22.	Achiziție și montaj ventile reglaj apa C 5, 6	N	D	140	Siguranța
2.23.	Protecție anticorozivă canale gaze arse C 7	N	D	280	Siguranța, mediu



2.24.	Modernizare baterii acumulatori nr.1-220 Vcc, 2x105	N	D	120	Securitate
2.25.	Amplasare instalatie de prelevare apa-abur cazan nr.5	N	D	28	Securitate instalatii-continuare din 2007
3.1.	Achizitie PLC pentru apa adaos degazori	N	D	200	Securitate instalatii-continuare din 2007
3.2.	Achizitie si montaj solstare EP Drenaje	N	D	10	Securitate instalatii-continuare din 2007
Total capitol 2				14.713	
3	Investitii pentru ameliorarea performantelor tehnice				
3.1.	Modernizare EPA 260-300 v/h	D	D	2.800	Eficienta
3.2.	Achizitie si montare cuple hidraulice EP R tr. II-2 buc.	N	D	1.356	Eficienta-continuare din 2007
3.3.	Modernizare sistem de reglaj pentru ventilatoare cazan nr.5,6	N	D	30	Eficienta-amanat din 2007
3.4.	Modernizare sistem vid TA 5	D	D	150	Eficienta
3.6.	Realizare punct termic incinta Bazi	D	D	60	Eficienta
3.7.	Achizitie stand verificare debitmetre sub Dn 50	N	D	170	Eficienta
3.8.	Achizitie convertitoare frecventa pompe PT, 4 buc	N	D	20	Eficienta
3.9.	Achizitie si montaj EP clinic, 2 buc.	N	D	32	Eficienta-continuare din 2007
Total capitol 3				4.618	
4	Proiecte Distribuite favorizare clienti si oras				
4.1.	Extindere bucle recirculate	D	D	170	Crestere calitate serviciu clienti-amanat din 2007
4.2.	Autorizare CT Bucov, reamplasare/schimbare solutie / sursa CT 23 August	D	D	30	Securitate tehnica, legalitate
4.3.	Pompe recirculate si adaos puncte termice	N	D	375	Crestere calitate serviciu clienti-continuare din 2007
Total capitol 4				575	
5	Proiecte vizibile si remarcabile pentru clienti si oras				
5.1.	Teletransmisie relevee contori energie termica	N	D	500	Eficienta
5.2.	Racordari clienti	D	D	1000	
5.3.	Harta digitala	D	O	100	Exploatare-amanat din 2007
5.4.	GIS	N	D	400	Monitorizare exploatare
Total capitol 5				2.000	
Total General, KRON				27.910	
Total General, keuro				8066,47	

1 euro=3,46 RON

DIRECTOR GENERAL,
ANTOINETE LESAGE



Str. Valeni nr. 1-3, bl. 33 IK,
Ploiesti, Prahova
Nr. RC J29/888/28.04.2004
Cod Unic de Inregistrare: 16372612
Atribut fiscal R
Tel/Fax : 0244-594578 ; 594579 ; 594580
Dispecerat Central : 0244 - 594576 ; 594577
E-mail : ploiesti@dalkia.ro



28.01.08.
R.A. SERVICII PUBLICE R.A.
PLOIESTI
NR. INREGISTRARE 340

Ref:

Dalkia Termo Prahova
Directia Producere
Nr. intr/iesire

Ploiesti, date 25 JAN 2008

CATRE, RASP Ploiesti

Referitor : programe anuale de investitii SC Dalkia Termo Prahova SRL

In conformitate cu prevederile contractului de concesiune , va supunem atentiei, spre analiza si promovare in vederea aprobarii in Consiliul Local , situatia investitiilor programate si realizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL in perioada 01.05.2004- 31.12.2007 (revenire la adresa noastra nr. PA080105/08.01.2008 cu actualizarea realizarilor anului 2007 la data de 31.12.2007) :

Anul concesiunii	Valoare contract concesiune, Meuro	Realizat , Meuro
1	4,580	0,816
2	3,535	1,221
3	1,978	2,456
4	0,722	7,672
Total	10,815	12,165

Comparativ cu valorile prevazute in contractul de concesiune pentru perioada primilor patru ani, se constata in valori cumulate o realizare suplimentara de 1,35 Meuro.

Cu deosebita stima,

Director General,
Antoine Lesage



Handwritten signature and date: 25.01.2008



Str. Valeni nr. 1-3, bl. 33 IK,
Ploiesti, Prahova
Nr. RC J29/888/28.04.2004
Cod Unic de Inregistrare: 16372612
Atribut fiscal R
Tel/Fax : 0244 - 594578 ; 594579 ; 594580
Dispecerat Central : 0244 - 594576 ; 594577
E-mail : ploiesti@dalkia.ro



REF :

Dalkia Termo Prahova
Directia Producere
Nr. intr/iesire *Ploiesti*

Ploiesti, date

28 JAN 2008

CATRE,
RASP Ploiesti

Referitor : programe anuale de investitii SC Dalkia Termo Prahova SRL

In conformitate cu prevederile contractului de concesiune , va supunem atentiei, spre analiza si promovare in vederea aprobarii in Consiliul Local , situatia investitiilor programate si realizate de catre SC Dalkia Termo Prahova SRL in cursul anului 2007 (revenire la adresele noastre nr. PA080105/08.01.2008 si PA 080780/25.01.08 cu prezentarea detaliata a realizarilor la data de 31.12.2007) , in valoare totala de 7,672 Meuro - document prezentat in Anexa nr. 4.

Cu deosebita stima,

Director General,
Antoine Lesage

[Signature]
28.01.2008

SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL
Program Investitii 2007

Anexa 1

RON

Nr. crt.	Capitol	Valoare propusa si aprobata in AGA	din care :		Valoare realizata la 31.12.2007	Observatii
			Proiecte aprobate prin HCL 180/2004	Proiecte noi		
1	Investitii pentru conformitate (obligatorii)	133000				
	Informatica: soft, licente, echipamente					
1.1		52500			40018	Realizat
1.2	Achizitie aparat portabil pentru masurare noxe	52500	52500		63246	Achizitie soft integrat, realizare Data center, IPSIS, modernizare retea comunicatii, achizitie echipamente si licente-finalizare 2008
1.3	Masurare si monitorizare cantitativa si calitativa ape uzate					Realizat
		238.000	52.500	185.500	1.475.003	Realizata inchiderea canalului Brazi-Piscuesti. Monitorizarea prevazuta in program 2008, poz. 1.1.
	Total capitol 1					
2	Investitii pentru securitatea personalului si a instalatiilor					
2.1	Inlocuire tronsoane retele secundare	1235500			2197003	Suplimentare necesar cantitativ lucrari de executie-realizat
2.2	Reconfigurare servicii electrice interne	1750000	1750000		1329144	Continuare executie poz.3.4 din program aprobat 2006-finalizare 2008-2009
2.3	Inlocuire electropompe turbina nr.5	805000			805000	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.4	Inlocuire sistem reglat turbina nr.5	770000			770000	Realizat
2.5	Inlocuire supraincalzitoare cazan nr.5	980000			979631	Realizat
2.6	Conservare agregate	350000			0	Utilizare cazan 7, imposibilitate conservare-amanat 2008
2.7	Sistemalizare circuite drenaj grup nr.6	175000			309226	Suplimentare necesar cantitativ
2.8	Achizitie instalatie de prelevare apa-abur cazan nr.5	315000			313889	Finalizare trim. I 2008
2.9	Inlocuire intrucupatoare 6KV cazane	315000	315000		328210	Program 2006, poz. 2.1-realizat
2.10	Sistem suprapaveghere fiecare CAF 1	35000			156755	Suplimentare valoare datorita imposibilitatii utilizarii sistemului de suprapaveghere de la CAF2-realizat
2.11	Achizitie intrucupatoare (pentru generator, cupla)	280000			243658	Finalizare trim. II 2008
2.12	Achizitie vane pentru retelele primare	157500			25735	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.13	Inlocuire sistem excitatie generator nr.5 (excitatie statica)	122500			228950	Realizat
2.14	Achizitie echipamente pentru detectia scaparilor de gaz la cazane	105000	105000		56200	Economii din proceduri de achizitie-program 2006, poz. 6.3.1.-realizat
2.15	Achizitie PLC pentru apa calda degazoni	105000			513417	Suplimentate cerintele pentru functionarea in perioada de vara (schema rezervat)-finalizare 2008
2.16	Achizitie analizoare O2 pentru degazoni	105000	105000		49183	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.17	Izolatie fonica statii reducere-raciri	87500			38094	Economii din proceduri de achizitie-realizat
2.18	Izolatie fonica turbina nr.5	52500			52500	





2.23	Montajul registrator pentru turbina nr.5	73500		73500	472945	Suplimentare necesar cartier, finalizare lucrar din program
2.24	Aschzite PLC regaj nivel tambur cazan nr.5	70000		70000	258405	Finalizare montaj in 2008
2.25	Aschzite PLC regaj nivel tambur cazan nr.5	105000		105000	0	Amanat-depasire buget alocat, imposibilitate asigurare conditi de lucru
2.21	Imlocuire redresor	14000		14000	13803	Realizat
2.22	Imlocuire registrator pentru turbina nr.5	140000		140000	237636	Suplimentare necesar cantitativ-realizat
2.23	Aschzite si montaj aparate electrice, AMC, PHAM	105000		105000	164979	Cresterea gradului de dcara tehnica-realizat
2.24	Utilitatile, aparatura diversa	497000		497000	0	2008-program 2005, poz 6.2.3.
2.25	Clasific turbine si degazon	8,750,000	2,772,000	5,978,000	9,212,962	
	Total capitol 2					
4	Investitii pentru asigurarea functionarii in perioada de vara					
4.1	Aschzite si montare cazan de abur	700000		700000	501412	Economii din proceduri de achizitie-realizat
	Total capitol 4	700,000	0	700,000	501,412	
5	Investitii pentru ameliorarea performantelor tehnice					
5.1	Conducta de gaz	10500000	10500000		7616342	Economii din proceduri de achizitie-realizat
5.2	Reota primara, conducte izolatii termice	1750000	1750000		1834643	Realizat
5.3	Aschzite si montare cuple hidraulice pentru pompe de retea	1400000		1400000	1931690	Finalizare in 2008
5.4	Automatizari instalatii pentru tratarea apei	175000	175000		321976	Finalizare trim. I 2008
5.5	Aschzite si montaj sistem electromagnetice antideratragi a.c.m	105000		105000	0	Amanat, necesitate reanlizare solutiei tehnice
5.6	Teletransmisiile puncte termice, centrale	175000		175000	119880	Economii din proceduri de achizitie-realizat
5.7	Modernizare sistem de regaj pentru ventilatoare cazan nr.5	52500		52500	0	Amanat 2008-poz 5.3
5.8	Modernizare sistem de regaj pentru ventilatoare cazan nr.5	105000	105000		401889	Finalizare in 2008
5.9	Harta informatica retea termocare	140000	140000			
	Total capitol 5	14,402,500	12,670,000	1,732,500	12,326,430	
6	Proiecte Distributie favorizate clienti si oras					
6.1	Extindere bucle recirculatie zone modernizate	1050000		1050000	4702	Amanat 2008-poz 4.1-elecuare sondaje pentru determinare dimensiuni conducte
6.2	Modernizare instalatii automatizare PT	525000	525000		127585	Realizare necesar (reducere cantitativ)-realizat
	Total capitol 6	1,575,000	525,000	1,050,000	132,287	
7	Proiecte vizibile si remarcabile pentru clienti si oras	350000		350000	555528	Realizare noi (Sc.5.20, CMZ, Spital Urgenta-UPU, Maternitate), devieri circuite (Sala sport, Sc 8)-realizat
	Total capitol 7	350,000	0	350,000	652,528	
	TOTAL GENERAL PROGRAM APROBAT AGA, RON	26015500	16019500	9996000	24200622	
	echivalenti EURO	7433000				



Suplimentar					
Indicure instalatie Nox redus CAF nr:2	0	0	354021	354021	Fonduri cî OUG 48/2004 - montajul în responsabilitatea de plată a Dakia - achiziție aprobată în HCL-finalizare 2008
Montare perii pentru separare instalatii de instalati Parc Industrial	0		634478	634478	Separare cu instalatie Brazzi Industrial Parc; poluare cu praf datorita demolarii-realizat
Brazi-aacoparis sala CAF	0	700.000		253628	Program aprobat 2005-poz 6 1.2-finalizare 2008
Indicure instalatie magnetica rotor generator turbina 7	0		93975	93975	Adaptare la cerintele pietei energetice-realizat
Servicii sistem - turbine	0		87756	87756	Crestere calitatea serviciu-realizat
Achizitie stati spalare chimica schimbatoare de caldura cu placi	0				
Total suplimentar, RON	0	700.000	1.170.230	1.423.858	
TOTAL GENERAL, RON	26015500	16719500	11166230	25624490	
TOTAL GENERAL, euro (curs BNR mediu anual 3,34 lei/euro)				7672000	

Director general,
Antonia I. Ionescu
28.01.2008

[Signature]

REUNIUNE COMITET DE COORDONARE,

marti, 11.12.2007, orele 15:00



Incheiat astazi, 11.12.2007, cu ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare, desfasurata la sediul S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.

La reuniune au participat : Pavel Mihail ; Gheorghe Curelea ; Andrei Banu ; Lavinia Saniuta ; Antoine Lesage (membri ai Comitetului de Coordonare); Mihail Faca ; Sorin Ionescu (invitati); Cozeta Simion ; Ana Icătoiu (secretari ai Comitetului de Coordonare).

Subiectul abordat pe Ordinea de zi a fost urmatorul :

- Analiza, punct de vedere si avizarea programelor de investitii aprobate si realizate in perioada 2004 – 2006, precum si aprobarea programului de investitii 2007 – 2008.

Fiecare participant la sedinta a primit un exemplar al programelor de investitii pe anii 2004 – 2008.

Doamna Lavinia Saniuta informeaza membrii Comitetului de Coordonare ca investitiile realizate in perioada 2004 -2006 si programul de investitii 2007 a fost aprobat de A.G.A. in sedinta din data de 20.09.2007.

Urmare analizei efectuate asupra programelor de investitii, membrii Comitetului de Coordonare au constatat ca pentru a compensa nerealizarile pe perioada 2004-2006 si incadrarea in prevederile contractuale , operatorul a propus pentru anul 2007, *un program de investitii in volum de 7,433 mil EURO, program care acopera integral sumele previzionate in contractul de delegatre prin concesiune.*

Pentru anul 2008, operatorul propune un program de investitii cu 48 proiecte, in valoare de 8,066 mil.EURO, care include, pe langa cele 29 de proiecte noi si 19 proiecte incepute, amanate sau nefinalizate in anii anteriori.

71



Dalkia Termo Prahova tine la dispozitia reprezentantilor celor doi concedenti documentatia referitoare la investitiile efectuate, astfel :

- documentatia detaliata (dosarele, procesele-verbale, etc.) pot fi consultate in urma unei solicitari la punctul nostru de lucru de la Brazi ;
- se poate face o vizita in instalatiile ce fac obiectul acestor lucrari dupa o cerere prealabila, pentru a respecta regulile de securitate din instalatii ;
- situatia investitiilor va fi prezentata trimestrial membrilor Comitetului de Coordonare.

Membrii Comitetului de Coordonare au avizat favorabil programul de investitii pe anii 2007-2008 si realizarile pe perioada 2004 -2006.

Regia Autonoma de Servicii Publice va redacta un proiect de Hotarare a Consiliului Local prin care concedentul ia act de gradul de realizare a investitiilor prevazute pe anii 2004 – 2006, si aprobarea programului de investitii pentru perioada 2007 – 2008.

Membrii Comitetului de Coordonare :

1. Pavel Mihail

2. Gheorghe Curelea

3. Andrei Banu

4. Lavinia Saniuta

5. Antoine Lesage

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
PLOIESTI**

Piata Victoriei 17 – PLOIESTI – 2000 – PRAHOVA
Telefon: +40244/541 071 / Fax: +40244/513 670
E-mail : termo@rdslink.ro



Nr. inregistrare: 81

Data: 14.01.2008

Către: Primăria Municipiului Ploiești

În atentie: - Biroul Comunicare, Promovare

- Direcția Administrație Publică Juridic Contencios

Vă transmitem alăturat proiectul de Hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții”, al S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe perioada 2007 -2008, spre analiză și aprobare în ședința din luna ianuarie a Consiliului Local.

Acesta a fost transmis Biroului Comunicare, Promovare din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești pe adresa de e-mail alinafm@ploiesti.ro.

**DIRECTOR,
Ing. Mihail FĂCĂ**





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMINIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind APROBAREA PROGR. DE
INVESTIȚII AL SE DACIA TERMO PRAHOVA - 2007 - 2008

și a constatat:

- NU AU FOST OBS.

PREȘEDINTE,
Mitu Augustin

SECRETAR,
Rusu Ioan

Data: 29.01.2008.