

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 321
din 20.07.2020

Privind: Aprobarea "Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.06.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G. nr.257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului nr.598/2018, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019 precum și Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă *"Raportul privind stadiul realizării până la data de 30.06.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila"*, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TABARAC


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
ION DRĂGAN


RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 30.06.2020, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 30.06.2020	Costuri / Surse finanțare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR SA	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate; Norma de poluare EURO 6 - 5 autobuze de medie capacitate; Norma de poluare EURO 6	9.675.000 lei – surse proprii La data de 30.06.2020 au fost realizate plăți în suma de 6.242.541 lei	Programul de achiziții este în derulare	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservescă linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	În implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); - 3 stații de încărcare rapidă; - 11 stații de încărcare lentă.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	In implementare Contract de finantare semnat. Achiziție publicitate in derulare.	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finantare. Cererea de finantare a fost depusa in anul 2019.	-
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Proces – verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA		
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dezabilități la serviciile de transport public de călători	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	In procedura de achiziție Proiect tehnic + Detalii de executie	BL 735.198,29 lei cu TVA		
	Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/ debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	In executie lucrari + montare panouri afisaj (pentru definitivarea statiilor)	BL 3.793.694 lei fara TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a parcurgerii procedurii de achiziție publica pentru PT+executie, verficator proiecte, dirigentie de santier	Modificare proiect: numar statii:18 (initial 25)
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Mun. Brăila, Sos. Buzăului c/c Sos. Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	In data de 05.02.2020 a fost inclus acest obiectiv de investiti in „Programul obiectivelor de investiti pe anul 2020”	100.000 mii lei cu TVA BL	Obiectivul de investiti a fost cuprins in „Programul obiectivelor de investiti” pentru anul 2020	

1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați. - se vor moderniza 0,73 km. - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier - modernizare bandă unică pentru transport în comun - modernizarea stației de așteptare pentru transport public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Se afla în etapa de precontractare (Evaluare A.D.R.)	17.262.611,16 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în cadrul acestui proiect.
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: - 2 km din arterele de circulație modernizați - 6 autobuze electrice - modernizarea stației de călători - modernizarea sistemului rutier - desființarea liniei de tramvai - înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat.	65.809.242,49 lei 25,49% FEDR 3,90% Buget de Stat 70,61% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare în perioada estimată.	
	Modernizare transport electric pe Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății – Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totală de 4 km - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost inițiată procedura de achiziție ctr. lucrări (se afla în verificare ANAP)	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare în anul 2019 ci la data de 31.03.2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare transport electric Cartier Brălița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	-	-		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbană a Municipiului Brăila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier 2 km - modernizare cale rulare tramvai 2 km - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; - creare infrastructură velo	2019-2023 (2019-2022 inicial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Achiziția contractului de lucrări în derulare.	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare în perioada estimată.	In urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în cadrul acestui proiect.
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2020 (2019 inital)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	In procedura de achiziție: PT+execuție lucrări	BL 15.362.827 lei cu TVA	Din cauza rezilierii contractului de execuție lucrări, s-a reluat procedura de implementare, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv de promovare servicii de proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)	
	Modernizare Calea Galați între pod Brălița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 inital)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Din cauza rezilierii contractului de execuție lucrări, s-a reluat procedura de implementare, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv de promovare servicii de proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In procedura de receptie la terminarea lucrarilor	BL 15.470.056 lei fara TVA	Din cauza sistarii lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In executie lucrari	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Din cauza sistarii lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In procedura de achizitie PT + executie	BL+BS 18.434.675 lei fara TVA	Contractul initial a fost reziliat	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Proiectul a fost initiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In executie lucrari – pe diferite strazi/tronsoane din Municipiul Braila	BL 16.617.772 lei cu TVA		
	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente). -Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finantare, deoarece s-a depasit alocarea financiara pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinitiat

1	2	3	4	5	6	7	8
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale municipiului Brăila în lungime de 3km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seroplant	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udat, cosit, mobilizare sol. An 2020 (30.06) Plantat arbori in aliniament stradal: 2.248 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.631 buc. Intretinere zone verzi de pe alinimanetele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 687.559,40 lei BL 3.711.148,72 lei		
M.3.1.	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilitatii si eligibilitatii si a fost declarat admis.	3.181.792,70 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul se afla pe lista de rezervă. A fost depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. In cazul în care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	Proiectul se afla pe lista de rezerva.
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. A fost semnat contractul pentru executie lucrari si proiectare faza II (în prezent se elaboreaza doc. tehnică faza II). Contract publicitate	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		

1	2	3	4	5	6	7	8
				semnat. Contract dirigenție de sanțier semnat.			
	Efficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatur de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Achiziția contractului de lucrări va fi reluat.	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”	2019 – 2020 (2019-2021 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatur de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Contractul de lucrări semnat se afla în procedura de reziliere.	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Furnicuța”	2019 – 2020 (2019-2021 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatur de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Au fost planificate 6 proceduri de achiziții, din care 5 s-au finalizat. Contractul de lucrări semnat se afla în procedura de reziliere.	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila, Str. Oituz nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatur de specialitate	In procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA		Propus pentru cofinantare BS

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian



F-PO-09-02.01.03/rev.0