

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 20

din 29.01.2021

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G. nr.257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.220/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019 precum și Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă „*Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila*”, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN – EUGEN BOSNEAG



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 31.12.2020	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Obs.
----------	--------	----------------------	-------------	--	----------------------------	---	------

1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR SA	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate; Norma de poluare EURO 6 - 5 autobuze de medie capacitate; Norma de poluare EURO 6	9.675.000 lei – surse proprii La data de 31.12.2020 au fost realizate plăți în suma de 7.868.750 lei	Programul de achiziții este în derulare	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	În implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze	2019-2022 (2019-2020	Primarul Municipiului	În implementare Contract de finanțare	29.863.198,75 lei 85% FEDR	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); -3 stații de încărcare rapidă; -11 stații de încărcare lentă.	initial)	Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General SC BRAICAR SA	semnat. Contract de publicitate semnat.	13% Buget de Stat 2% Buget Local	momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fără TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	în procedura de reluare achiziție publică pentru PT+DE+execuție lucrări	BL 735.198,29 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a anulării achiziției publice inițiale	
	Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/ debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	obiectiv de investiții aflat în procedura de recepție la terminarea lucrărilor	BL 3.793.694 lei fără TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a sistării temporare a lucrărilor, în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor pentru bransarea la energie electrică	Modificare proiect: număr stații:18 (initial 25)
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Mun. Brăila, Sos. Buzăului c/c Sos. Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții în implementare, faza de promovare	BL 100.000 lei cu TVA	Ca urmare a prioritizării obiectivelor cuprinse pe lista de investiții, proiectul a fost reprogramat pentru anul 2021	
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați. - se vor moderniza 0,73 km. - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier - modernizare bandă unică pentru	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	În implementare. Contract de finanțare semnat. A fost anulată procedura de achiziție a contractului de proiectare și execuție	17.262.611,16 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată.	În urma modificării Fișei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate în

1	2	3	4	5	6	7	8
	transport în comun - modernizarea stației de așteptare pentru transport public			lucrări, aceasta urmand a fi reluata.			cadrul acestui proiect.
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: - 2 km din arterele de circulație modernizați - 6 autobuze electrice - modernizarea stației de călători - modernizarea sistemului rutier - desființarea liniei de tramvai - înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. A fost inițiată procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție (verificare ANAP). Contract de publicitate reziliat.	65.809.242,49 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat în perioada estimată.	
	Modernizare transport electric pe Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății – Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totală de 4 km - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată, aceasta urmand a fi reluata. Contract publicitate semnat.	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finantare a fost semnat la data de 31.03.2020.	
	Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul specialitate	-	-		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma prioritizării de către Autoritatea Urbana a Municipiului Braila

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie - modernizare sistem rutier 2 km - modernizare cale rulare tramvai 2 km - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; - creare infrastructură velo	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Contract de lucrari-proiectare si executie semnat. Contract publicitate semnat.	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece Contractul de finantare nu a fost semnat in perioada estimata.	In urma modificarii Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achizitionate in cadrul acestui proiect.
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Proiectul se afla în stadiul de executie lucrari.	BL 15.362.827 lei cu TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a rezilierii contractului initial de proiectare si executie lucrari si a reluarii procedurii	
	Modernizare Calea Galați între pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a rezilierii contractului initial de proiectare si executie lucrari si a reluarii procedurii Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a sistarii lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii aflat in procedura de receptie la terminarea lucrarilor.	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a sistarii lucrarilor, pana la realizarea retelelor de apa-canalizare	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Proiectul se afla în stadiul de executie lucrari.	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a rezilierii Contractului de executie lucrari initial	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	*Proiectul a fost initiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	A fost incheiat acordul-cadru de executie lucrari din data de 22.09.2020, pentru perioada 2020-2023, in valoare totala de 79.360.284,85 lei cu TVA	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente). -Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finantare, deoarece s-a depasit alocarea financiara pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinitiat
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale municipiului Brăila în lungime de 3km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seroplant	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin activitati de udut, cosit, mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori in aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.767 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale	BL 654.166,50 lei BL 2.922.113,10 lei BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei		

1	2	3	4	5	6	7	8
M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilitatii si eligibilitatii si a fost declarat admis in cadrul POR 2014-2020/SUERD	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/SUERD. A fost depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. In cazul în care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	Proiectul a fost redepus spre finanțare în cadrul unui nou apel POR/2020/3/3. 1/B/2/NE,SE, SM .
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. A fost semnat contractul pentru executie lucrari si proiectare faza II (in prezent se elaboreaza doc. tehnică faza II). Contract publicitate semnat. Contract dirigentie de santier semnat.	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de lucrări semnat. Contract dirigentie de șantier semnat. Contract publicitate semnat.	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”	2019 – 2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin de aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contractul de lucrări semnat. Contract dirigentie de santier semnat. Contract publicitate semnat.	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Perioada de implementare a proiectului a fost prelungita prin act aditional la contractul de finantare deoarece primul contract de lucrari incheiat in decembrie 2019 a fost reziliat si a necesitat reluarea procedurii achizitiei pentru executie lucrari.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Furnicuța”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract publicitate semnat. Contract dirigenție de șantier semnat. Contract lucrări semnat.	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local		
	Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila, Str. Oituz nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv aflat in procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a propunerii de finanțare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian


