

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 22

din 28.01.2022

Privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2021 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa la H.G.R. nr. 257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2202/2020, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 141/21.03.2019, precum și ale Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 852/22.02.2018;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă „Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.12.2021 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALEXANDRU JANTEA – CRICAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

RAPORT
privind stadiul realizării până la data de 31.12.2021, a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Braila

Nr. Crt.	Măsura	Calendarul aplicării	Responsabil	Stadiul realizării măsurii la data de 31.12.2021	Costuri / Surse financiare	Cauzele neîndeplinirii măsurii/Modalitatea revizuirii măsurii	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.1.	S.C. BRAICAR S.A. va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.	Program multianual	Director General S.C. BRAICAR S.A.	Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, în anul 2019: - 10 autobuze de mare capacitate (Norma de poluare EURO 6); - 5 autobuze de medie capacitate (Norma de poluare EURO 6)	9.675.000 lei – surse proprii Până la data de 31.12.2021 au fost realizate plăți în suma de 7.868.750 lei fără TVA		Pentru cele 15 autobuze achiziționate în anul 2019, a ramas de achitat ultima rata, cu termen final data de 20.03.2022.
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	In implementare. Contract de finanțare semnat. Contract de publicitate semnat.	95.221.003,50 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării, datele furnizate au avut la baza estimări preliminare facute de MDRAP înainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusă în anul 2019.	Procedura pentru achiziție mijloace de transport public - tramvaie este în desfășurare.
	Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de: - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ 10m, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW); - 3 stații de încărcare rapidă; - 11 stații de încărcare lentă.	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate/ Director General S.C. BRAICAR S.A.	Procedura de achiziție finalizată. Semnarea Contractului se va efectua în perioada imediat următoare. Autobuzele și stațiile de încărcare se vor livra conform graficului de livrare.	29.863.198,75 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Procedura pentru achiziție mijloace de transport public - autobuze finalizată.	

1	2	3	4	5	6	7	8
M.1.2.	Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.	2019	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019	BL+BS 1.200.000 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	
M.1.3.	Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători. Amenajare și modernizare stații de îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători.	2019-2021 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrări finalizate Obiectivul de investiții se afla în procedura de recepție la terminarea lucrărilor	BL 735.198,29 lei cu TVA	Obiectivul de investiții se afla în procedura de recepție la terminarea lucrărilor	
		2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7857/16.03.2021; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7858/16.03.2021.	BL 3.793.694 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	Au fost finalizate 18 stații
M.1.4.	Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, Sos.Buzăului c/c Sos.Națională Veche (zona Spitalul Județean)	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investiții în implementare, faza de promovare	BL 100.000 lei cu TVA	Obiectiv propus pentru includere în „Programul obiectivelor de investiții pe anul 2022”, cu finanțare de la bugetul local	
M.1.5.	Modernizare transport electric pe Calea Galați: - se vor moderniza 0,73 km; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier; - modernizare bandă unică pentru transport în comun; - modernizare stație de așteptare pentru transport public.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finanțare semnat. A fost anulată procedura de achiziție a contractului de proiectare și executie lucrări, aceasta urmand a fi reluata. Motivul anularii: nu a fost depusa nicio oferta. (In cadrul proiectului s-au derulat 5 proceduri de achiziție a contractului de proiectare și executie lucrări, din care prima a fost anulata pe motiv ca nu a fost depusa nicio oferta conforma, iar la celelalte nu s-a primit nicio oferta). A fost semnat contractul pentru servicii de proiectare faza II, se	17.262.611,16 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicării a fost modificat deoarece contractul de finanțare nu a fost semnat în perioada estimată. Cerere de finanțare depusa în martie 2019, contract de finanțare semnat în august 2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești: -2 km din arterele de circulație modernizati; -6 autobuze electrice; -modernizare stație de călători; -modernizare sistem rutier; -desființare linie de tramvai; -înființare pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public	2019-2023 (2019-2022 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	realizeaza documentatia tehnica. In implementare. Contract de finantare semnat. Procedura pentru achizitia contractului de lucrări – proiectare și execuție semnat (se realizeaza documentatia tehnica). Pentru servicii de supervizare lucrari au fost demarate doua proceduri de achizitie, prima a fost anulata deoarece oferta depusa nu a fost conforma, a doua procedura a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta. S-a demarat si a treia procedura finalizata cu incheierea contractului, care ulterior a fost reziliat deoarece nu s-a facut dovada constituirii garantiei de buna executie conform contractului. Contract publicitate semnat.	65.809.242,49 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finantare nu a fost semnat in perioada estimata. Cerere de finantare depusa in martie 2019, contract de finantare semnat in mai 2020.	
	Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str.Pietății – Șoseaua de Centura, cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă; - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totala de 4 km; - pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal	2019-2023 (2019-2022 ințial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	In implementare. Contract de finantare semnat. Prima procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta conforma. A doua procedura de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulata deoarece nu a fost depusa nicio oferta.	62.090.430,13 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Calendarul aplicarii a fost modificat deoarece contractul de finantare a fost semnat la data de 31.03.2020. Cerere de finantare depusa in martie 2019, contract de finantare semnat in martie 2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.			A treia procedură de achiziție a contractului de lucrări – proiectare și execuție a fost anulată deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. A fost semnat contractul pentru servicii de proiectare faza II – se elaborează documentația tehnică. Contract publicitate semnat.			
	Modernizare transport electric Cartier Brălița în lungime de aproximativ 3 km.	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	-	-		Proiect aflat pe lista de rezerva în urma priorizării de către Autoritatea Urbana a Municipiului Brăila
	Modernizare transport electric Bd-ul Independenței: - modernizare stații de așteptare pentru transport public; - se achiziționează 2 tramvaie; - modernizare sistem rutier 2 km; - modernizare cale rulare tramvai 2 km; - creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători; - creare infrastructură velo.	2019-2023 (2019-2022 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	Proiect aflat în stadiul de execuție lucrări. Procent de realizare a lucrarilor 3%.	75.011.412,18 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectivul de investiții se afla în stadiul de execuție lucrări.	
M.1.6.	Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.	2019-2022 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	Proiect aflat în stadiul de execuție lucrări.	BL 15.362.827 lei cu TVA	Obiectivul de investiții se afla în stadiul de execuție lucrări.	
	Modernizare Calea Galați între Pod Brălița și DJ221B în lungime de 3,2 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	Obiectiv de investiții finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr. 6583/04.03.2020	BL+BS 22.900.000 lei fara TVA	Obiectiv de investiții finalizat	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.	2019-2020 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 33534/17.12.2020	BL 15.470.056 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv de investitii finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 18092/22.06.2021	BL+BS 12.438.478 lei fara TVA	Obiectiv de investitii finalizat	
	Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.	2019-2021 (2019 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Lucrari finalizate Obiectivul se afla in procedura de receptie la terminarea lucrarilor	BL+BS 19.667.558,45 lei cu TVA	Obiectivul de investitii se afla in procedura de receptie la terminarea lucrarilor	
	Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.	2019-2020	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	*Proiectul a fost initiat cu fonduri europene (vezi Masura M1.5)	
	Întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi), trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila în lungime de 476 km.	2019-2020 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv finalizat Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.26133/06.10.2020	BL 16.617.772 lei cu TVA	Obiectiv finalizat A fost incheiat un nou Acord-cadru de executie lucrari, in data de 22.09.2020, pentru perioada 2020-2023, in valoare de 79.360.284,85 lei cu TVA	
M.2.1.	Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente): -amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului, aproximativ 4500 mp; -modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.	2019-2022	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	-	-	Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finantare, deoarece s-a depasit alocarea financiara pentru axa 4.3 din POR 2014 – 2020.	Proiect neinitiat
M.2.2.	Crearea de perdele verzi aferente arterelor principale ale Municipiului Brăila în lungime de 3 km. Întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.	2019-2023	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate și Director General Serviciul de	An 2019: Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.; Plantat arbusti gard viu: 41.415 buc.; Plantat gard viu: 3.738,5 ml Intretinere zone verzi prin	BL 654.166,50 lei BL		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Utilitate Publică Seroplant	activitati de udat, cosit, mobilizare sol. An 2020 Plantat arbori in aliniament stradal: 2.368 buc. Plantat arbusti gard viu: 41.767 buc. Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale An 2021 Plantat arbori in aliniament stradal: 1.864 buc.; Plantat arbusti gard viu: 53.850 buc.; Intretinere zone verzi de pe aliniamentele stradale.	2.922.113,10 lei BL 711.804,68 lei BL 5.673.960,69 lei BL 666.536,05 lei BL 3.913.689,10 lei		
M.3.1.	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 „Lizuca”	2019-2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilității și eligibilității și a fost declarat admis în cadrul POR 2014-2020/SUERD. Se afla pe lista de rezerva.	3.563.627,12 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Proiectul se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020/ SUERD. A fost depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. In cazul în care se vor aloca resurse financiare suplimentare, procesul de evaluare tehnico - economica va fi reluat.	Proiectul a fost redepus spre finanțare în cadruul unui nou apel POR/2020/3/3. 1/B/2/NE,SE, SM – apel 2. A fost trecut pe lista de rezerva deoarece a fost depasită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte.
	Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.48 „Luceafărul”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	Proiectul se afla in stadiul de executie lucrari Procent de realizare a lucrurilor: 60%	3.212.535,87 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectivul de investitii se afla in stadiul de executie lucrari.	
	Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv	2019 – 2021	Primarul Municipiului Brăila prin aparatură de specialitate	Lucruri finalizate.	2.655.856,53 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectiv de investitii finalizat	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.47 „Pinochio”	2019 – 2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul se afla in stadiul de executie lucrari Procent de realizare a lucrarilor: 99,94%.	2.294.021,69 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectivul de investitii se afla in stadiul de executie lucrari.	
	Efficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.36 „Furnicuța”	2019-2022 (2019-2021 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Proiectul se afla in stadiul de executie lucrari Procent de realizare a lucrarilor: 70%.	1.704.448,19 lei 85% FEDR 13% Buget de Stat 2% Buget Local	Obiectivul de investitii se afla in stadiul de executie lucrari.	
	Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila, Str. Oituz, nr.2 (nr.5) – Centru cultural Brăila	2019-2022 (2019-2020 initial)	Primarul Municipiului Brăila prin aparatul de specialitate	Obiectiv aflat in procedura de promovare	BL 150.000 lei cu TVA	Calendarul aplicarii a fost modificat ca urmare a propunerii de finantare a proiectului din alte surse (fonduri europene sau bugetul de stat)	

Comisia Tehnica
Coordonator
Olguta Damian

