

**SITUAȚIA REALIZĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII DIN FONDUL DE LUCRĂRI ÎN
ANUL 2006**

Nr.crt.	Obiective investiții		UM	PROGRAM aprobat HCL 27/2006		REALIZĂRI 2006	
				Cantit.	Valoare estimată lei	Cantit.	Valoare lei
1	Bransamente apă sociale+ bransamente modernizate+report bransamente de apă (înlocuiri rețea de apă ADPP)		buc	222	355,200	161	363,716
2	Extindere rețele apă		ml	1550	419,900	1,897	617,023
3	Reabilitări conducte apă		ml	7813	2,000,000	6,131	1,356,251
4	Puneri în conformitate a protecției contra incendiilor (hidranți)		buc	25	96,500	27	109,972
5	Deplasare conducte de apă din proprietăți private		buc	1000	260,080		
6	Guri de scurgere		buc	81	117,000	113	272,895
7	Punere în conformitate rețea canalizare pârâul Dâmbu		ml	489	465,054	616	468,868
8	Racorduri de canalizare		buc		150,000	356	630,505
9	Extindere rețele canalizare		ml	530	282,490	1115	860,904
10	Reabilitare rețea canalizare		buc	1080	588,600	749	246,957
11	Bransamente reportate		buc				
12	Diverse	Inlocuit racord de canalizare	buc		935,176		
		Montat contor/camin apometru	buc			2	1,574
		montat vana	buc			4	4,690
		Diferenta preț stabilizator de presiune	buc				-11,470
		separatii tehnice	buc			7	1,516
		legaturi camin / bransamente modernizate+cismea publica	buc			9	1,609
13	TOTAL				5,670,000.00		4,925,011

Notă:

Din suma de 1.551.529 lei neutilizată în anul 2006 care se reportează în anul 2007 conform prevederilor Contractului de Concesiune, suma de 1.111.130 lei se va utiliza pentru finalizarea lucrărilor din programul pe anul 2006, contractate și nefinalizate