

Anexa la HCL

Raportul pentru trim. I anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara pentru perioada 2021-2025

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.1	Reabilitare Podul Eroilor. Se vor reabilita 52,70 m de pod	0,00341 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 30.06.2021	6167753,67 – Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 52,70 m	Realizat 100%	
A1.2	Reabilitare Podul Ștefan cel Mare. Se vor reabilita 51,00 m de pod	0,00330 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2020	7267693,35 – Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 51 m	Realizat 100%	
A1.3	Construire Pod peste Bega - str. Jiul. Se vor reabilita 20,00 m de pod	0,00129 t/an	nr metri pod construit	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	22734280,00- buget local	S-a elaborat Studiul de fezabilitate,	Realizat 5%	
A1.4	Reabilitare Podul Iuliu Maniu pe o lungime de 70 m	0,00454 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.09.2019 - 31.12.2025	49.325.947,10 – buget local	S-a elaborat DALI, PT și este depus pentru obtinere AC	Realizat 35%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementar e (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.5	Realizarea drumurilor de legătură și a utilităților afereente, între str Popa Șapca, Calea Aradului și str. Oituz. Lungime traseu amenajat – 445ml	0,02883 t/an	nr ml de traseu amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01. 2019 - 31.12.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	4413083,00- buget local	Realizat 10%	Lucrarea nu a fost finalizată la termen, deoarece în zona obiectivului au fost demarate mai multe proiecte de construire de noi imobile, ceea ce a condus la sistarea lucrărilor de drumuri, până la finalizarea imobilelor. Totodată, în zonă, CFR- ul are în derulare proiectul "Modernizarea liniei CF Caransebeș - Timișoara – Arad".	
A1.6	Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului. Lungime traseu amenajat – 800ml.	0,05184 t/an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021	Clarificare 8.462.534,99 – cost actualizat	Realizat 800 ml drum	Realizat 100%	
A1.7	Amenajare drum de legatura între Ci. Moșniței și DC 149 Lungime traseu amenajat – 1964ml	0,12726 t/an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	18714492,00- buget local	Realizat 1780 ml	Realizat 90%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.8	Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) – Venus Lungime traseu amenajat – 1817ml	0,11773 t/an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2022	Clarificare 47.437.246,87 – cost actualizat	Lungime traseu amenajat – 1817ml	Realizat 100%	
A1.10	PT+ Execuție Blv. Sudului. Lungime traseu amenajat – 740ml	0,04795 t/an	nr ml de drum amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021	Clarificare: 11511819,65 – cost actualizat	Lungime traseu amenajat – 740ml	Realizat 100%	
A1.11	Inelul II: închidere estica cu intersecții la nivel (Str. A. Demetriade - Splaiul Nistrului-Str.J. H. Pestalozzi) Lungime traseu amenajat – 2223 ml - construire pod rutier nou cu o lungime de – 40,85m - construire pod pietonal nou cu o lungime de 42,50m	0,14720 t/an	nr ml de drum amenajat nr metri de pod rutier reabilitat nr metri de pod pietonal construit	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	49025704,00- budget local		Realizat - 5% Până la 31.12.2022 s-a elaborat Studiul de fezabilitate. Prin HCL nr. 564/2018 s-a aprobat acceptarea donației reprezentând SF + PT pentru obiectivul de investiții. La Proiectul tehnic, predat în cursul anului 2023, au fost făcute observații care să răspundă la cerințele orașului, astfel că acesta urmează să fie livrat cu modificările solicitate. Având în vedere cele menționate nu s-a putut trece la execuția lucrărilor aferente.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.12	Inel IV – Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vor realiza în Etapa I 2,23 km drum suprafață carosabil = 17.750mp	0,14449 t/an	nr km de drum realizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2021	9.156.037,62 – cost actualizat	1,742 km drum –	Realizat 100%	
A2.1	Îmbunătățirea traficului rutier în Municipiul Timișoara prin dezvoltarea sistemului de management al traficului și supraveghere video. Se vor semaforiza un număr de 157 intersecții.	1,2037 t/an	nr intersecții semaforizate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2015 – 31.12.2020	Etapa I: 31.455.209,89 Etapa II: 17.350.000		Realizat 100%	
A2.2	Reabilitare liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin (1,82 km linie cale tramvai reabilitată)	0,07695 t/an	nr km de linie de tramvai modernizată nr km de pasaj realizați nr km de autostradă pentru biciclete realizați nr km de piste pentru biciclete realizați	Primarul Municipiului Timișoara Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2020 – 31.12.2024	86952470,20- FEDR, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale - Lucrări de utilități publice Lucrări de iluminat public	Realizat 75%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 3, Calea Buziașului (0,87 km linie cale tramvai reabilitată)	0,03678 t/an			01.01.2023 – 31.12.2024	38000000,00- FEDR, buget national, buget local		Realizat 0%	
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetății (1,67 km linie cale tramvai reabilitată)	0,07061 t/an			01.01.2020 – 28.12.2024	84168012,44 – FERDR/FES+FC/FTJ, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Linie cale dublă tramvai:1,57 km Carosabil reabilitat: 25.800,94 mp Trotuare reabilitate: 12.291,45 mp Pistă pentru biciclete: 3.590,62 mp Spațiu verde: 20.530,79 mp Stații tramvai: 10 buc	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdăneștilor (2,21 km linie cale tramvai reabilitată)	0,09344 t/an			01.03.2019 – 01.10.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	132415072,12 lei- FEDR, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale - Lucrări rutiere - Lucrări de utilități publice Lucrări de iluminat public	Realizat – 90%	
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 8, Str.Ardealul (1,96 km linie cale tramvai reabilitată)	0,08287 t/an			01.01.2024 – 31.12.2025 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	57600000,00 lei - FEDR, buget national, buget local		Realizat 0%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 9, Str. Ioan Slavici, Str. Polonă (2,62 km linie cale tramvai reabilitată)	0,11077 t/an			01.01.2024 – 31.12.2025	44237702,67		Realizat 0%	
	Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord (reabilitare stradă și extindere linie cale tramvai – 1,4 km)	0,05919 t/an			01.01.2020 – 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2026	44237702,67 lei (Conform PCA - 48008677,87)		Realizat 10%	
	Pasajul Solventul (lungime pasaj 87,09 m, lungime rampe -259 m)	0,43251 t/an			2019 – 2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	132231344,00 lei - FEDR, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări infrastructură pasaj - Lucrări de utilități publice	Realizat – 44,85%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Retea urbana de piste pentru biciclete - etapa II (aprox. 68 km piste pentru biciclete) Se propune modificarea denumirii și a nr. de km pista în „Amenajare piste pentru biciclete “ se propune nr. de km 21,2	7,47722 t/an			01.06.2020 – 31.12.2024	27370000,00 lei FEDR, buget national, buget local	13,15 km	Realizat 62%	
A2.3	Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 40 tramvaie	12,0116 t/an	nr tramvaie achiziționate	Primarul Municipiului Timișoara Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A	01.01.2019 – 31.12.2023 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	463475250,00 lei- FEDR, buget national, buget local	Achiziționate 23 tramvaie	Realizat: 58%	
	Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 44 autobuze electrice		nr autobuze electrice		01.01.2021 – 31.12.2024	178417186,62 lei- FEDR, buget national, buget local	Achiziționate 44 autobuze	Realizat – 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Înnoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 50 troleibuze		nr troleibuze achiziționate		01.01.2021 – 31.12.2024	109480000,00 lei- FEDR, buget national, buget local	0	Realizat 5% in raport, Au fost accesate fonduri nerambursabile prin Programul PNRR pentru un numar de 33 troleibuze. Astfel .se modifica nr. de troleibuze achiziționate de la 50 buc la 33 buc.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A2.4	Extindere transport electric pe Calea Șagului (troleibuz+tramvai). Construcția unei noi linii de tramvai pe Bd. General Ion Dragalina și pe Calea Șagului (2 km) cu cale dedicată și reducerea numărului de benzi destinate traficului general de la 2 pe sens la 1 pe sens și reabilitarea tramei stradale aferente. - Construcția unei rețele de troleibuz (cale bidirecțională) de 2 km, între Piața Iuliu Maniu și pasajul CF de pe Calea Șagului. Lucrarea se va redenumii: Coridor de mobilitate "Magistrala verde" în Timișoara – B-	2,37732 t/an	nr km de linie de tramvai realizați nr km benzi destinate pentru troleibuzu realizate	Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2020 – 31.12.2024	36000000,00 lei- buget local 986.990 lei fără TVA – buget local		Realizat 0% Draft faza Concept integrat	s-au introdus autobuze electrice

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A2.5	Extindere linie troleibuz str. Lt. Ovidiu Balea. Se vor realiza 3, 2 km linie troleibuz.	1,90185 t/an	Km de linie troleibuz	Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2021 – 31.12.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	397000,00 lei – surse proprii STPT Timișoara		Realizat 0%	s-au introdus autobuze electrice
A3.1	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Stiintei nr. 3-5. Se vor reabilita termic 84 apartamente care fac parte din cele 2 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00367 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	1.905.444,04 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizare 40 % Lucrările sunt în execuție fiind atribuite contractele de execuție lucrări pentru cele două componente.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.2	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Soarelui - Odobescu – Complex. Se vor reabilita 134 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00586 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	3528803,04 lei- FEDR, buget national, buget local	5 imobile sunt finalizate și 1 imobil în execuție	Realizat 98% Pentru 5 imobile a fost organizata receptia la terminarea lucrarilor, 2023, iar pentru 1 imobil stadiul lucrarilor este de 90%.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementar e (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.3	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Stelelor nr.6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D și B-dul Take Ionescu, nr.11- 13. Se vor reabilita 162 apartamente care fac parte din cele 3 cladiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00709 t/an	-nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	4.283.975,35 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 2,20% Au fost obtinute AC pentru toate cele trei imobile. Se vor demara procedurile pentru achizitia de lucrari pentru toate cele 3 imobile.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.4	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20. Se vor reabilita 120 apartamente, care fac parte din clădirea rezidențiala supusa reabilitării.	0,00525 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3250448,98 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 95 %	
A3.5	"Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Averescu". Se vor reabilita termic pentru un numar de 80 apartamente din 4 cladiri rezidentiale supuse reabilitării.	0,00350 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 30.06.2024	753.592,09 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 99,66%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare e (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.6	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuințe: Zona Take Ionescu-Torontal. Se vor reabilita termic 264 de apartamente din cele 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,01155 t/an	Nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2017 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	4.626.787,25 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 10 % Pentru 2 componente au fost atribuite contractele de execuție și pentru celelalte 2 loturi a fost reluată licitația, aceasta fiind in curs de derulare.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.7	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaci nr. 18. Se vor moderniza 97 apartamente care fac parte din cele 4 clădiri rezidențiale	0,00424 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	2.386.676,41 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 10 % Au fost atribuite contractile de execuție pentru toate cele 4 componente ale proiectului.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.8	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7. Se vor reabilita 173 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00757 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	5.477.296,87 lei-buget national, buget local		S-a reziliat contractual de finantare	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementar e (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.9	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh. Lazăr nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12 bl. 8C. Se vor reabilita un număr de 159 apartamente, care fac parte din cele două clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00695 t/an	- nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	2.945.454,32 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 80 % Proiectul are 2 componente: 1. Pentru componenta tr.I.Simu.nr.12, bl 8C – lucrările sunt finalizate; 2. Pentru componenta Ghe Lazăr nr. 36 – lucrările sunt în execuție.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.10	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str.Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernaui nr.10-12-14, str.Topologului nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1,sc.A, str.Arges nr.4, B-dul Cetatii nr.30, str.Rasaritului nr.5. Se vor reabilita 173 apartamente din 7 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00757 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	6.120.041,67 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 40 % Lucrările de execuție sunt în desfășurare, au fost atribuite contractele de execuție lucrări pentru 6 componente.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.11	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42. Se vor reabilita termic 588 apartamentele care fac parte din cele 3 clădiri supuse reabilitării	0,02572 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	10.857.214,22 lei		Realizat 40 % Au fost atribuite contractele de lucrări și au fost începută lucrările pentru imobilele de pe str. Al. FC Ripensia 16-22 și str. Gh. Lazar 42. Pentru imobilul de pe Calea Circumvalatiunii 67 a fost atribuit contractul și apoi a fost reziliat din cauza că nu a fost constituita GBE. A fost reluată achiziția de lucrări .	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.12	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19- 21-23-25-31. Se vor reabilita termic 170 apartamente care fac parte din clădirea rezidențială supusă reabilitării.	0,00744 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	6.284.359,67 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 60 % Lucrările de execuție sunt în desfășurare.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.13	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiun ii. Se vor reabilita termic 446 apartamente, care fac parte din clădirile rezidențiale supuse reabilitării.	0,01951 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.03.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	9102613,49 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 20 % Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 5 componente.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. ciădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.14	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Nicolae Titulescu nr. 10A. Se vor reabilita termic un număr de 72 apartamente, din clădirea rezidențială supusă reabilitării.	0,00315 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.09.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 30.06.2024	1.680.924,55- FEDR, buget national, buget local		Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementar e (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.15	Imbunatătirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuințe Zona Aradului – Torontalului. Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00639 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2017 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	3.778.590,27lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 65 % Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 6 componente	Imbunatătirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuințe Zona Aradului – Torontalului. Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.
A4.1	Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulație, scuaruri, parcuri și cvarțale de locuințe. Se vor planta 3000 de arbori.	0,08640 t/an	nr arbori plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	2000000.00 lei- buget local	3000 arbori plantați, valoare lucrări de plantare 1.469.764,40 lei	Realizat 100 %	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii – data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A4.2	Plantarea de material dendrologic și asistență tehnică persoanelor fizice și juridice pentru amenajarea spațiilor verzi pe domeniul public. Se vor planta 1000 arbori și 2000 arbuști.	0,08640 t/an	nr arbori și arbuști plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	650.000 lei; 85.000 lei Buget local	Plantați 1.000 arbori, 10.491 arbuști = 827.655,73 lei lucrări de plantare arbori și arbuști	Realizat 100 %	
A4.3	Delimitarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea suprafeței de spațiu verde/cap de locuitor. Plantări pe 3 terenuri (S= 10.600 mp; S= 4.400 mp; S= 7000 mp)	0,06337 t/an	nr terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	3.500.000 lei- Buget local	Realizat: Piața Petru Maior-3.648 mp – sponsorizare; Scurt Thomas Edison - 19.010 mp – 248.906,77 lei strada Dumitru Jugănuș-7.800 mp – 178.540,88 lei	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A4.4	Amenajarea și însămânțarea cu iarbă a unei suprafețe de aproximativ 4 ha pe raza municipiului Timișoara, de-a lungul arterelor principale, între blocurile de locuințe	0,14400 t/an	suprafață teren însămânțată cu iarbă	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 – 31.12.2024	2.000.000 lei- Buget local	Realizat 175.826 mp (17,58 ha) = 572.130,30 lei	Realizat 100%	
A4.5	Introducerea în Cadastrul Verde a suprafețelor care se compensează, prin afectarea de spații verzi în cadrul proiectelor de utilitate publică, prin amenajarea unui parc (terenul de pe str. Câmpului, în suprafață de 12.901 mp)	0,04644 t/an	nr terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2021 - 31.12.2024	2.300.000 lei- Buget local		Realizat 80%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începerii – data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A5.1	Reabilitarea rețelor termice primare și secundare, prin proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a. Se vor reabilita 29.162 m rețea termică.	necuatificat ă	nr metri rețea termică reabilitată	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	160.280.811,28 Lei FEDR, buget national, buget local	Retele primare: 7.587 m Retele secundare: 29.162 m	Realizat 100%	
A6.1	Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara	0,29714 t/an	Nr străzi spălate-stropite	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	19354.828 lei Conf. contractelor-buget local	96 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A6.2	Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor mătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara	1,03660 t/an	Nr străzi spălate-stropite Nr străzi și trotuare măturate manual	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	16.001.322 lei Conf. contractelor- buget local	366 străzi și trotuare măturate manual	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.3	Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara	2,07720 t/an	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	15.329.925 lei Conf. contractelor- buget local	733 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.4	Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.	1,18633 t/an	Nr străzi, poduri și pasarele măturate mecanic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	28.078.870 lei Conf. contractelor- buget local	406 străzi, poduri și pasarele	Realizat 100 % .Se aplica anual	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A6.5	Întreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe volante, mal canal Bega. Se vor întreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega	0,58251 t/an	Nr stații, piețe volante, piste MAL întreținute	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	555.913 lei Conf. contractelor- buget local	350 de stații mijloace de transport; 4 piețe volante, piste mal canal Bega.	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.6	Măturat mecanic și spălat mecanic Calea Șagului, Calea Aradului, Traseu 3 SV din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic și spăla mecanic 72 de străzi (83,671 km)	5,75346 t/an	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 – 31.12.2024	159079,35 lei pentru măturat mecanic; 377101,15 lei pentru spălat mecanic buget local		Realizat 100 % .Se aplica anual	

DIRECȚIA GENERALĂ DE INVESTIȚII ȘI MENTENANȚĂ
DIRECTOR GENERAL
Mihai FLORESCU

SERVICIUL
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ȘI SALUBRIZARE
ȘEF SERVICIU
Camelia BOBEI

CONSILIER
Monica MICULESCU

