



Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Managementul Deseuri si Salubritate

Semnăt Director general DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA	Semnăt Sef serviciu Serviciul Managementul Deseuri si Salubritate	Intocmit Consilier Serviciul Managementul Deseuri si Salubritate

Anexa la HCL

Raportul pentru trim. IV anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10
în aglomerareaTimișoara pentru perioada 2021-2025

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.1	Reabilitare PodulEroilor. Se vorreabilita 52,70 m de pod	0,00341 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 30.06.2021	6167753,67 – Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 52,70 m	Realizat 100%	
A1.2	Reabilitare Podul Ștefan cel Mare. Se vorreabilita 51,00 m de pod	0,00330 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2020	7267693,35 – Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 51 m	Realizat 100%	
A1.3	Construire Pod peste Bega - str. Jiul. Se vorreabilita 20,00 m de pod	0,00129 t/an	nr metri pod construit	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2024 Termen de finalizareact ualizat 31.12.2025	22734280,00- budget local	S-a elaborat Studiul de fezabilitate,	Realizat 5%	
A1.4	ReabilitarePod ul Iuliu Maniu pe o lungime de 70 m	0,00454 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.09. 2019 - 31.12.2025	49.325.947,10 – buget local	S-a elaborat DALI, PT și s-a obținut AC	Realizat 40%	



Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Managementul Deseuri si Salubritate

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.5	Realizarea drumurilor de legăturăși a utilităților aferente, între str Popa Șapca, Calea Araduluiși str. Oituz. Lungimetraseu amenajat – 445ml	0,02883 t/an	nr ml de traseu amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01. 2019 - 31.12.2022 Termen de finaliza reactualizat 31.12.2025	4413083,00- budget local		Realizat 10% Lucrarea nu a fost finalizată la termen, deoarece în zona obiectivului au fost demarcate mai multe proiecte de construire de noi imobile, ceea ce a condus la sistarea lucrărilor de drumuri, până la finalizarea imobilelor. Totodată, în zonă, CFR-ul are în derulare proiectul"Modernizarea liniei CF Caransebeș - Timișoara – Arad".	
A1.6	Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului. Lungimetraseu amenajat – 800ml.	0,05184 t/an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021	Clarificare 8.462.534,99 – cost actualizat	Realizat 800 ml drum	Realizat 100%	
A1.7	Amenajare drum de legaturăîntre Cl. Moșnițeși DC 149 Lungimetraseu amenajat – 1964ml	0,12726 t/an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizareact ualizat 31.12.2025	18714492,00- buget local	Realizat 1780 ml	Realizat 90%	
A1.8	Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) – Venus Lungimetraseu amenajat – 1817ml	0,11773 t/an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2022	Clarificare 47.437.246,87 - cost actualizat	Lungime traseu amenajat – 1817ml	Realizat 100 %	
A1.10	PT+ Execuție Blv. Sudului. Lungimetraseu amenajat – 740ml	0,04795 t/an	nr ml de drum amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021	Clarificare: 11511819,65 – cost actualizat	Lungimetraseuamenajat – 740ml	Realizat 100%	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.11	Inelul II: închidereestica cu intersectii la nivel (Str. A. Demetriade - SplaiulNistrului-Str.J. H. Pestalozzi) Lungimetraseu amenajat – 2223 ml - construire pod rutiernou cu o lungime de – 40,85m - construire pod pietonalnou cu o lungime de 42,50m	0,14720 t/an	nr ml de drum amenajat nr metri de pod rutier reabilitat nr metri de pod pietonal construit	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	49025704,00- budget local		Realizat - 5% Până la 31.12.2022 s-a elaborat Studiul de fezabilitate. Prin HCL nr. 564/2018 s-a aprobat acceptarea donației reprezentând SF + PT pentru obiectivul de investiții.La Proiectul tehnic, predat în cursul anului 2023, au fost făcute obsevații care să răspundă la cerințele orașului, astfel că acesta urmează să fie livrat cu modificările solicitate. Având în vedere cele menționate nu s-a putut trece la execuția lucrărilor aferente.	
A1.12	Inel IV – Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vorrealiza în Etapa I 2,23 km drum suprafațăcarosabil = 17.750mp	0,14449 t/an	nr km de drum realizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2021	9.156.037,62 – cost actualizat	1,742 km drum –	Realizat 100%	
A2.1	Îmbunătățirea traficului rutier în Municipiul Timișoara prin dezvoltarea sistemului de management al traficului și supraveghere video. Se vor semaforiza un număr de 157 intersecții.	1,2037t/an	nr intersecții semaforizate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2015 – 31.12.2020	Etapa I: 31.455.209,89 Etapa II: 17.350.000		Realizat 100%	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A2.2	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin (1,82 km linie cale tramvai reabilitată)	0,07695 t/an	nr km de linie de tramvai modernizată nr km de pasaj realizați nr km de autostradă pentru biciclete realizați nr km de piste pentru biciclete realizați	Primarul Municipiului Timișoara Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2020 – 31.12.2024	84.182.289,79 lei- FEDR, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale tramvai – reabilitat 3,64 km linie simpla - Lucrari rutiere - Lucrări de utilități publice	Realizat 100%	
	Reabilitarealinii lor de tramvaișimoder nizareatramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 3, Calea Buziașului (0,87 km liniecaletramvai reabilitată)	0,03678 t/an			01.01.2023 – 31.12.2024	38000000,00- FEDR, buget national, buget local		Realizat 0%	
	Reabilitarealinii lor de tramvaișimoder nizareatramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dulCetății (1,67 km liniecaletramvai reabilitată)	0,07061 t/an			01.01.2020 – 28.12.2024	84168012,44 – FERDR/FES+FC/FTJ, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Linie cale dublă tramvai:1,57 km Carosabil reabilitat: 25.800,94 mp Trotuare reabilite: 12.291,45 mp Pistă pentru biciclete: 3.590,62 mp Spațiu verde: 20.530,79 mp Stații tramvai: 10 buc	Realizat 100%	
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdăneștilor (2,21 km linie cale tramvai reabilitată)	0,09344 t/an			01.03.2019 – 01.10.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	150.507.140,53 lei- FEDR, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale tramvai – reabilitat 4,57km linie simpla - Lucrari rutiere - Lucrări de utilități publice	Realizat – 100%	



Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Managementul Deseuri si Salubritate

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarealiniilor de tramvaișimodernizareatramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 8, Str.Ardealul (1,96 km liniecaletramvaireabilitată)	0,08287 t/an			01.01.2024 – 31.12.2025 Termen de finalizareactualizat 31.12.2025	57600000,00 lei - FEDR, buget national, buget local		Realizat 0%	
	Reabilitarealiniilor de tramvaișimodernizareatramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 9, Str.IoanSlavici, Str.Polonă (2,62 km liniecaletramvaireabilitată)	0,11077 t/an			01.01.2024 – 31.12.2025	44237702,67		Realizat 0%	
	Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord (reabilitarestradășiextindereliniecaletramvai – 1,4 km)	0,05919 t/an			01.01.2020 – 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2026	44237702,67 lei (Conform PCA - 48008677,87)		Realizat 10%	
	Pasajul Solventul (lungimepasaj 87,09 m, lungimerampe - 259 m)	0,43251 t/an			2019 – 2022 Termen de finalizare actualizat 07.01.2025	132231344,00 lei - FEDR, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrari infrastructură pasaj - Lucrări de utilități publice	Realizat–77,40%	
	Retea urbana de piste pentru biciclete - etapa II (aprox. 68 km piste pentru biciclete) Se propune modificarea denumiriși a nr. de km pista in „Amenajare piste pentru biciclete “ se propune nr. de km 21,2	7,47722 t/an			01.06.2020 – 31.12.2024	27370000,00 lei FEDR, buget national, buget local	13,15 km	Realizat 62%	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A2.3	Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 40 tramvaie	12,0116 t/an	nr tramvaie achiziționate	Primarul Municipiului Timișoara Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A	01.01.2019 – 31.12.2023 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	463475250,00 lei- FEDR, buget national, buget local	Achiziționate 36 tramvaie	Realizat: 90%	
	Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 44 autobuze electrice		nr autobuze electrice		01.01.2021 – 31.12.2024	178417186,62 lei- FEDR, buget national, buget local	Achiziționate 44 autobuze	Realizat – 100%	
	Înoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 50 troleibuze		nr troleibuze achiziționate		01.01.2021 – 31.12.2024	109480000,00 lei- FEDR, buget national, buget local	0	Realizat 5% in raport, Au fost accesate fonduri nerambursabile prin Programul PNRR pentru un numar de 33 troleibuze . Astfel .se modifica nr. de troleibuze achiziționate de la 50 buc la 33 buc. A fost emis ordinul de începere în data de 21.10.2024.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A2.4	Extindere transport electric pe Calea Șagului (troleibuz+tramvai). Construcția unei linii de tramvai pe Bd. General Ion Dragalina și pe Calea Șagului (2 km) cu cale dedicată și reducerea numărului de benzi destinate traficului general de la 2 pe sens la 1 pe sens și reabilitarea tramei stradale aferente. - Construcția unei tețe de troleibuz (cale bidirecțională) de 2 km, între Piața Iuliu Maniu și pasajul CF de pe Calea Șagului. Lucrarea se va redenumi: Coridor de mobilitate "Magistral verde" în Timișoara – Bdul 16 Decembrie 1989 – Cal. Șagului – Servicii de proiectare – DALI+PT	2,37732 t/an	nr km de linie de tramvai realizați nr km benzi destinate pentru troleibuz realizate	Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2020 – 31.12.2024	36000000,00 lei- buget local 986.990 lei fără TVA – buget local		Realizat 0% Draft faza Concept integrat	s-au introdus autobuze electrice
A2.5	Extinderea liniilor de troleibuz str. Lt. Ovidiu Balea. Se vor realiza 3, 2 km linii de troleibuz.	1,90185 t/an	Km de linie troleibuz	Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2021 – 31.12.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	397000,00 lei – surse proprii STPT Timișoara		Realizat 0%	s-au introdus autobuze electrice



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.1	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Stiinței nr. 3-5. Se vor reabilita termic 84 apartamente care fac parte din cele 2 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00367 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	1.905.444,04 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizare 80 % Lucrările sunt în execuție fiind atribuite contractele de execuție lucrări pentru cele două componente.	
A3.2	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: zona Soarelui - Odobescu – Complex. Se vor reabilita 134 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00586 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	3528803,04 lei- FEDR, buget national, buget local	5 imobile sunt finalizate și 1 imobil în execuție	Realizat 100% A fost realizată recepția pentru toate cele 6 componente.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.3	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Stelelor nr.6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D și B-dul Take Ionescu, nr.11-13. Se vor reabilita 162 apartamente care fac parte din cele 3 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00709 t/an	-nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	4.283.975,35 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 2,43% Lucrările de execuție sunt în derulare pentru toate cele 3 componente.	
A3.4	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20. Se vor reabilita 120 apartamente, care fac parte din clădire rezidențială supusă reabilitării.	0,00525 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3250448,98 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 98 %	
A3.5	”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: Zona Averescu”. Se vor reabilita termic pentru un număr de 80 apartamente din 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00350 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 30.06.2024	753.592,09 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 100%	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.6	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Take Ionescu-Torontal. Se vor reabilita termic 264 de apartamente din cele 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,01155 t/an	Nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2017 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	4.626.787,25 lei- FEDR, buget național, buget local		Realizat 60 % Lucrările sunt în execuție pentru toate cele 4 componente	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Take Ionescu –Torontal. Se vor reabilita termic un număr de 264 apartamente, din clădirile rezidențiale supuse reabilitării
A3.7	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc Nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18. Se vor moderniza 97 apartamente care fac parte din cele 4 clădiri rezidențiale	0,00424 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	2.386.676,41 lei- FEDR, buget național, buget local		Realizat 75 % Au fost atribuite contracte de execuție pentru toate cele 4 componente ale proiectului. Sunt în execuție 3 din cele 4 imobile.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.8	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7. Se vor reabilita 173 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00757 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	5.477.296,87 lei-buget national, buget local		S-a reziliat contractual de finantare	
A3.9	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh. Lazăr nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12 bl. 8C. Se vor reabilita un număr de 159 apartamente, care fac parte din cele două clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00695 t/an	- nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	2.945.454,32 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 85 % Proiectul are 2 componente: 1. Pentru componenta tr.I.Simu.nr.12, bl 8C – lucrările sunt finalizate; 2. Pentru componenta Gh.Lazar nr. 36 – lucrările sunt în execuție spre finalizare.	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Gh.Lazar nr.36. Se vor reabilita termic un număr de 159 (19+140) apartamente, din clădirea rezidențială supusă reabilitării.



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.10	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1, sc.A, str. Arges nr.4, B-dul Cetatii nr.30, str. Rasaritului nr.5. Se vor reabilita 173 apartamente din 7 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00757 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	6.120.041,67 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 90 % Lucrările de execuție sunt în desfășurare, au fost atribuite contractele de execuție lucrări pentru 4 componente, pentru 2 componente a fost realizată recepția.	
A3.11	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42. Se vor reabilita termic 588 apartamentele care fac parte din cele 3 clădiri supuse reabilitării	0,02572 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	10.857.214,22 lei		Realizat 60 % Au fost atribuite contractele de lucrări și au fost începute lucrările pentru toate cele 3 imobilele.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.12	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19- 21-23-25-31. Se vor reabilita termic 170 apartamente care fac parte din clădirea rezidențială suspensionată a bilitării.	0,00744 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	6.284.359,67 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 95 % Lucrările de execuție sunt în derulare.	
A3.13	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii. Se vor reabilita termic 446 apartamente, care fac parte din clădirile rezidențiale suspensionate a bilitării.	0,01951 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.03.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	9102613,49 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 90 % Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 5 componente.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.14	Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte, str. Nicolae Titulescu nr. 10A. Se vor reabilita termic un număr de 72 apartamente, din clădirea rezidențială supusă reabilitării.	0,00315 t/an	72 ap - nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.09.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 30.06.2024	1.680.924,55- FEDR, buget national, buget local		Realizat 100% A fost realizată recepția la terminarea lucrărilor.	.
A3.15	Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Zona Aradului – Torontalului. Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00639 t/an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2017 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	3.778.590,27 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 98 % Lucrările de execuție sunt finalizate pentru toate cele 6 componente.Recepție in curs de realizare.	Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul residential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Zona Aradului – Torontalului. Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.
A4.1	Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulație, scuaruri, parcuri și cartiere de locuințe. Se vor planta 3000 de arbori.	0,08640 t/an	nr arbori plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	2000000.00 lei- buget local	3000 arbori plantați, valoarea lucrărilor de plantare 1.469.764,40 lei	Realizat 100 %	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A4.2	Plantarea de material dendrologic și asistență tehnică persoanelor fizice și juridice pentru amenajarea spațiilor verzi pe domeniul public. Se vor planta 1000 arboriși 2000 arbuști.	0,08640 t/an	nr arbori și arbuști plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	650.000 lei; 85.000 lei Buget local	Plantați 1.000 arbori, 10.491 arbuști = 827.655,73 lei lucrări de plantarearborișiarduști	Realizat 100 %	
A4.3	Delimitarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea suprafeței de spațiu verde/cap de locuitor. Plantări pe 3 terenuri (S= 10.600 mp; S= 4.400 mp; S = 7000 mp)	0,06337t/an	nr . terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	3.500.000 lei-Buget local	Realizat: Piața Petru Maior-3.648 mp – sponsorizare; Suar Thomas Edison - 19.010 mp – 248.906,77 lei strada Dumitru Jugănanu-7.800 mp – 178.540,88 lei	Realizat 100%	
A4.4	Amenajarea și însămânțarea cu iarbă a unei suprafețe de aproximativ 4 ha pe raza municipiului Timișoara, dea lungul arterelor principale, între blocurile de locuințe	0,14400 t/an	Suprafață teren însămânțată cu iarbă	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 – 31.12.2024	2.000.000 lei-Buget local	Realizat 175.826 mp(17,58 ha) = 572.130,30 lei	Realizat 100%	



Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Managementul Deseuri si Salubritate

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A4.5	Introducerea în Cadastrul Verde a suprafețelor care se compensează, prinafectarea de spații verzi în cadrul proiectelor de utilitate publică, prin amenajare a unui parc (terenul de pe str. Câmpului, în suprafață de 12.901 mp)	0,04644 t/an	nr terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2021 - 31.12.2024	2.300.000 lei-Buget local		Realizat 80%	Pe alte terenuri str Clabucet, str Lunei, str. Semicerc, mal Bega
A5.1	Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare, prin proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a. Se vor reabilita 29.162 m rețea termică.	necuatificată	nr metri rețea termică reabilitată	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	160.280.811,28 Lei FEDR, buget național, buget local	Retele primare: 7.587 m Retele secundare: 29.162 m	Realizat 100%	
A6.1	Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara	0,29714 t/an	Nr străzi spălate-stropite	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	19354.828 lei Conf. contractelor-buget local	96 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	



Primăria Municipiului Timișoara

Serviciul Managementul Deseuri si Salubritate

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM ₁₀	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A6.2	Măturat manual străzișitrotuare din Municipiul Timișoara. Se vormătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara	1,03660t/an	Nr străzi spălate-stropite Nr străzi și trotuare măturate manual	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	16.001.322 lei Conf. contractelor- buget local	366 străzi și trotuare măturate manual	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.3	Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vorcurăța 916 străzi din municipiul Timișoara	2,07720 t/an	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	15.329.925 lei Conf. contractelor -buget local	733 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.4	Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vormăturamecanic 509 străziși 14 podurișipasarele.	1,18633 t/an	Nr străzi, poduri și pasarele măturate mecanic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	28.078.870 lei Conf. contractelor- buget local	406 străzi, poduri și pasarele	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.5	Întreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe volante, mal canal Bega. Se vorîntreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega	0,58251 t/an	Nr stații, piețe volante, piste MAL întreținute	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	555.913 lei Conf. contractelor- buget local	350 de stațiimijloace de transport; 4 piețe volante, piste mal canal Bega.	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.6	Măturat mecanic și spălat mecanic Calea Șagului, Calea Aradului, Traseu 3 SV din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic și spăla mecanic 72 de străzi (83,671 km)	5,75346 t/an	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 – 31.12.2024	159079,35 lei pentru măturat mecanic; 377101,15 lei pentru spălat mecanic buget local		Realizat 100 % .Se aplica anual	