

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT
SECRETAR
GENERAL,

CAIUS SULI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre SC2022-18050/19.07.2022, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022-18051/19.07.2022 al Direcției Incubator Proiecte;

Având în vedere avizul Direcției Economice anexa la Raportul de specialitate nr.

SC2022-_____/_____;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic anexa la Raportul de specialitate nr.

SC2022-_____/_____;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere proiectul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021, contract de finanțare nr. RO-CULTURA – A3-7/2020 din 30.09.2020, finanțat în cadrul programului RO-CULTURA, program finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021, cu finanțare nerambursabilă (SEE + buget național) și bugetul local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021;

Având în vedere adresa Executantului cu nr. CCD2022-231/30.05.2022 și conform documentelor justificative depuse prin adresa nr. CDD2022-295/11.07.2022;

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. 4 lit. d) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1: Se aprobă rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări **82/27.09.2021**, în cuantum de **1.307.791,70 lei fără TVA respectiv 1.556.272,13 lei cu TVA**, reprezentând un procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

Art. 2: Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului Contractului de execuție lucrări nr. **82/27.09.2021**.

Art. 3: Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu un procent de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte. Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.4: U.A.T. Municipiul Timișoara, în calitate de beneficiar al finanțării externe nerambursabile, constituie, utilizează și efectuează plăți din rezerva de implementare aferentă contractului de achiziție până la încheierea actului adițional la contractul de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanțare, în condițiile stipulate de OUG 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiilor și instrucțiunilor emise pe parcurs de către finanțator.

Art.5: Dacă pe parcursul utilizării rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț în baza OUG 64/2022, valoarea costului investiției și indicatorii tehnico-economici aferenți se majorează, aceștia vor fi reglementați prin aprobarea valorii finale a contractului de achiziție și prin actualizarea, la finalizarea lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 397/21.09.2020, în baza H.G nr. 907/2016.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Echipa de Implementare a Proiectului și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale

Președinte de ședință,

Consilier

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
SERVICIUL JURIDIC
20.07.2022

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2022-18051/19.07.2022

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. SC2022-18051/19.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021;
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2022-18050/19.07.2022 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021;

În temeiul:

Art. 129 (1),(2), lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

Art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale:

art. 14 Reguli bugetare

“(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.”

art. 45 Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului:

(1) Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

BUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile:

Art.3 (1) Prețul contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a prețului au fost cuprinse în documentațiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creșteri sau diminuări de costuri.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru după cum urmează:

a) contractele de achiziție publică de lucrări, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și m) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) lit. b) și l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Art.9(1) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care aplică prevederile art. 3 constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau altor categorii de contracte prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile încheie acte adiționale la contractele de achiziție după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10.

(3) Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18.

(4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18.

(5) Suplimentarea rezervei de implementare în condițiile alin. (4) poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18.

(6) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au obligația de a ține o evidență distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituirii acesteia, cât și ulterior, prin suplimentare și operarea plăților necesare finanțării ajustărilor de preț.

(7) Rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și se include în mod corespunzător în devizul general de investiții reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6).

(9) Evidențierea plăților în cadrul rezervei de implementare se determină ca diferență între valoarea fiecărei plăți actualizată cu ajustările de preț și valoarea neactualizată cu ajustarea de preț.

Art.17(1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat și prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, respectiv până la furnizarea integrală și recepționarea produselor/echipamentelor/bunurilor achiziționate, conform prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ studiul geotehnic, și/sau hidrogeologice pentru infrastructura publică, potrivit prevederilor contractuale.

(2) Prin valoarea restului rămas de executat se înțelege și valoarea echipamentelor/bunurilor și a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanțare, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepție și dare în funcțiune a acestora.

Adresa nr.SC2022-18050/20.07.2022 a Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Timișoara;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se **avizează favorabil** raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2022-18051/19.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Mentionăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021 și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, reglementat de art. 243 (1), lit. a din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC
DANIELA ȘTEFAN



Cod FO53-13,Ver.1

ROMÂNIA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIREȚIA ECONOMICĂ
Nr. SC2022 – 18050/20.07.2022

Către,
DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE

Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2022 – 18050/19.07.2022 privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezinta aprobarea Consiliului Local a rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021.

Urmare a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, pe anul 2022, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art.45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.


DIRECTOR ECONOMIC
Steliana STANCIU

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării
contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului
„Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin
Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021

1. Descrierea situației actuale

Pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”, s-a depus cererea de finanțare în cadrul în cadrul programului RO-CULTURA, program finanțat prin Mecanismul Finaciar SEE 2014-2021, în baza căruia a fost semnat Contractul de finanțare nr. RO-CULTURA – A3-7/2020 DIN 30.09.2020.

Cererea de finanțare și cheltuielile aferente proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”, au fost aprobate de Consiliul Local prin **Hotărârea nr. 303/31.07.2020 care a fost apoi modificată prin Hotărârea nr. 397/21.09.2020.**

Între Municipiul Timișoara în calitate de Achizitor și Asocieră S.C. ALCA EUROPEAN FOUNDSS S.R.L. (lider) și RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETATE CONSORTILE A.R.L (asociat) în calitate de Executant, a fost încheiat și este în derulare Contractul de execuție lucrări 82/27.09.2021, pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, în valoare inițială de 6.382.384,89 lei fără TVA.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț a fost reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte, și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Creșterea de preț nu a putut fi avută în vedere de către ofertanți la data depunerii ofertelor.

Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la energie a fost luată la nivel european și național.

Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naționale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin Ordonanța de Urgență nr. 64/2022, se reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurat sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

În conformitate cu prevederile art. 9 din OUG nr. 64/2022:

- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile încheie acte adiționale la contractele de achiziție după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10.
- rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite de lege (50% din valoarea contractului).
- pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile stabilite de lege (50% din valoarea contractului).

3. Alte informații - Nu este cazul.

4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021, aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

**PRIMAR,
DOMINIC FRITZ**

**VICEPRIMAR,
RUBEN LATCAU**

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

ROMÂNIA
JUDETUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMISOARA
DIRECȚIA INCUBATOR DE PROIECTE
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Dispoziția Primarului nr. 2026/08.12.2021
Nr. SC2022-18051/19.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării
contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului
„Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin
Mecanismul Financiar SEE 2014-2021**

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. SC2022-18050/19.07.2022 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării **contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021**, facem următoarele precizări:

Proiectul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”, cod CALL3-28, s-a -depus spre finanțare în cadrul programului RO-CULTURA, program finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în baza căruia a fost semnat Contractul de finanțare nr. RO-CULTURA – A3-7/2020 din 30.09.2020.

Cererea de finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin”, au fost aprobate de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 303/31.07.2020 care a fost apoi modificată prin Hotărârea nr. 397/21.09.2020.

În cadrul acestui proiect, conform contractului de finanțare, cheltuielile aferente realizării lucrărilor sunt eligibile.

Între Municipiul Timișoara în calitate de Achizitor și Asocierea S.C. ALCA EUROPEAN FOUNDSS S.R.L. (lider) și RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETATE CONSORTILE A.R.L. (asociat) în calitate de Executant, a fost încheiat și este în derulare Contractul de execuție lucrări 82/27.09.2021, pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, în valoare inițială de 6.382.384,89 lei fără TVA.

În baza contractului nr. 82/27.09.2021, s-a transmis executantului ordinul de începere pentru execuția de lucrări începând cu data de 18.10.2021.

Prin adresa cu nr. CDD2022-231/30.05.2022 și conform documentelor justificative depuse prin adresa nr. CDD2022-295/11.07.2022, Asocierea ALCA EUROPEAN FOUNDSS S.R.L. (lider) și RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETATE CONSORTILE A.R.L. (asociat) solicită ajustarea prețului contractului nr. 82/27.09.2021 în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț a fost reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru contractele de lucrări, inclusiv pentru contractul de execuție nr.82/27.09.2021, creșterea de preț care nu a putut fi avută în vedere de către Asocieria Alca European Foundss SRL – Research Consorzio Stabile SCARL la data depunerii ofertelor.

Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la energie a fost luată la nivel european și național.

Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naționale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 64/2022, se reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din OUG nr. 64/2022, prețul contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se ajustează în condițiile acesteia, pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețurile contractelor sunt ferme sau formulele de ajustare a prețului au fost cuprinse în documentațiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creșteri sau diminuări de costuri.

Potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 64/2022, prevederile se aplică contractelor de achiziție publică de lucrări, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și m) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ajustarea stabilită conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 se va aplica la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului pentru următoarele categorii de contracte:

a) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor;.

În conformitate cu prevederile art. 9 din OUG nr. 64/2022:

- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile încheie acte adiționale la contractele de achiziție după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10.
- rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței

de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite de lege (50% din valoarea contractului).

- pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile stabilite de lege (50% din valoarea contractului).
- suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor stabilite de lege (**50% din valoarea contractului**).
- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au obligația de a ține o evidență distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituirii acesteia, cât și ulterior, prin suplimentare și operarea plăților necesare finanțării ajustărilor de preț.
- rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și se include în mod corespunzător în devizul general de investiții reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6).
- evidențierea plăților în cadrul rezervei de implementare se determină ca diferență între valoarea fiecărei plăți actualizată cu ajustările de preț și valoarea neactualizată cu ajustarea de preț.

Până la data intrării în vigoare a OUG 64/2022 au fost decontate lucrări în suma de 696,334.01 lei fara TVA, astfel:

Situatie de lucrari	Valoare lucrări executate conform contract (fără TVA)
Situatie de lucrari nr.1 (07.12.2021)	172,495.67
Situatie de lucrari nr.2 (12.04.2022)	523,838.34
Total decontat	696,334.01

Astfel, restul rămas de executat este de 5.686.050,88 lei fără TVA, din care valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele este de 3.099.218,02 lei fără TVA.

Potrivit art. 17, alin. 8, lit. a.2) din OUG nr. 64/2022, determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. a), denumită în continuare S_R , se face după formula de calcul:

$$S_R = V_{apl} - V_{pl}$$

unde:

V_{apl} - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;

V_{pl} - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.

Aplicarea formulei de ajustare utilizand coeficientii publicati de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri pentru luna aprilie 2022:

$V_{apl} =$	$V_{apl} = V_m \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICC_{mr}/ICC_{mlr}] + (V_{pl} - V_m) + (1 - \%cpm) \times \{ (V_{pl} - V_m) \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICC_r/ICC_{plr}] - (V_{pl} - V_m) \}$	
$V_{apl} -$	valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;	6.612.482,44
$V_{pl} -$	valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;	5.686.050,88

V_m -	valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;	3.099.218,02
ICC_mr -	indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;	180
ICC_mlr -	indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;	143,7
ICC_r -	indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”;	179,90
ICC_plr -	indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii „n”, potrivit anexei nr. 4;	159,33
%_av -	procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;	0
%_p -	procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;	0,05
%_cpm -	coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție	0,4242
luna „n” -	luna depunerii solicitării de plată	iunie 2022

V_{apl} - la data întocmirii prezentului document (utilizând în cadrul formulei coeficienții publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri pentru luna **aprilie 2022**) de este de 6.612.482,44 lei fara TVA, determinată pe baza valorilor provizorii ale indicilor publicați la momentul redactării prezentei.

V_{pl} -este de 5.686.050,88 lei fara TVA, conform Centralizator rest de decontat - Anexa 1

S_R = 6.612.482,44 – 5.686.050,88 = 926.431,56 lei fără TVA respectiv 1.102.453,56 lei cu TVA

Conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 64/2022 rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, **în procent de până la 23% din valoarea restului de executat** a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Rezerva de implementare determinată conform prevederilor legale în vigoare (procentul maxim stabilit prin OUG 64/2022) este de **1.307.791,70 lei fără TVA respectiv 1.556.272,13 lei cu TVA** și reprezintă 23 % din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție.

Astfel, pentru contractul de execuție nr. **82/27.09.2021** aferent proiectului **aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 valoarea rezervei de implementare constituită inițial este de 1.307.791,70 lei fără TVA respectiv 1.556.272,13 lei cu TVA conform Anexei 2.**

Având în vedere, cele mai sus prezentate,

PROPUNEM:

- Aprobarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări **82/27.09.2021**, în cuantum de **1.307.791,70 lei fără TVA respectiv 1.556.272,13 lei cu TVA**, reprezentând un procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.
- Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului Contractului de execuție lucrări nr. **82/27.09.2021**.

- Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu un procent de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte. Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute de legislația în vigoare.
- U.A.T. Municipiul Timișoara, în calitate de beneficiar al finanțării externe nerambursabile, constituie, utilizează și efectuează plăți din rezerva de implementare aferentă contractului de achiziție până la încheierea actului adițional la contractul de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanțare, în condițiile stipulate de OUG 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiilor și instrucțiunilor emise pe parcurs de către finanțator.
- Dacă pe parcursul utilizării rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț în baza OUG 64/2022, valoarea costului investiției și indicatorii tehnico-economici aferenți se majorează, aceștia vor fi reglementați prin aprobarea valorii finale a contractului de achiziție și prin actualizarea, la finalizarea lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 397/21.09.2020, în baza H.G nr. 907/2016.

Având în vedere cele menționate anterior apreciem că Proiectul de hotărâre **privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 82/27.09.2021 aferent proiectului „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin” cod CALL3-28, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021**, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTIA INCUBATOR PROIECTE

**Director executiv,
Adriana Deaconu**

**Manager proiect,
Daniela Ghinea**

**Responsabil tehnic,
Roxana Canceal**

Amexa 1.

SUMARUL SITUATIEI LUCRARILOR EXECUTATE APRILIE 2022

Nr.	Descriere	Valoarea contractului (LEI)	Lucrari executate (LEI)				
			SII 1	SII 2	La data curenta	Rest de executat	Valoare materiale din rest de executat
1	I. Lucrari de constructii si instalatii	3					
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului	32,313.11	0.00	0.00	0.00	32,313.11	22,297.74
1.3.1	[0001.2] Amenajari exterioare si grupul sanitar	32,313.11	0.00	0.00	0.00	32,313.11	22,297.74
1.3.1.1	[0001.2.13] Deviz Amenajari si protectia mediului	32,313.11			0	32,313.11	22,297.74
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	41,537.50	0.00	0.00	0.00	41,537.50	33,368.86
2.1	[0001.2] Amenajari exterioare si grupul sanitar	41,537.50	0.00	0.00	0.00	41,537.50	33,368.86
2.1.1	[0001.2.14] Deviz Bransament apa	8,434.11			0	8,434.11	6,222.21
2.1.2	[0001.2.15] Deviz Racord Canal	9,759.05			0	9,759.05	7,202.92
2.1.3	[0001.2.16] Deviz Racord electric	23,344.34			0	23,344.34	19,943.73
4.1	Constructii si instalatii	5,967,508.31	140,859.16	516,986.71	657,845.87	5,309,662.44	3,022,996.54
4.1.1	[0001.1] Turnul de apa	5,156,781.12	133,916.06	369,872.17	503,788.23	4,652,992.89	2,671,504.22
4.1.1.1	[0001.1.1] Deviz consolidare baza structura castel	407,097.91	132,679.56	233,401.94	366,081.50	41,016.41	21,621.42
4.1.1.2	[0001.1.2] Deviz consolidare/refacere placa la cota	41,374.05	1,059.99		1,059.99	40,314.06	14,839.22
4.1.1.3	[0001.1.3] Deviz reparatii/consolidare plastru, grinzii inelare, dereiti de zidarie si scara. cota 0.00/+24.75m	1,290,306.85		30,167.79	30,167.79	1,260,139.06	985,662.62
4.1.1.4	[0001.1.4] Deviz reparatii/consolidare structura beton armat. si structura metalica la scara. cota	942,567.24		24,784.03	24,784.03	917,783.21	383,549.41
4.1.1.5	[0001.1.5] Deviz contravantuiri la cota +40.81m,	217,147.98			0.00	217,147.98	67,383.51
4.1.1.6	[0001.1.6] Deviz platforma propusa la cota	342,585.59			0.00	342,585.59	241,514.74
4.1.1.7	[0001.1.7] Deviz platforma propusa la cota	217,219.01			11,516.12	205,702.89	135,335.38
4.1.1.8	[0001.1.8] Deviz inchidere gol si creare gol pentru	100,994.03		6,739.21	6,739.21	94,254.82	44,998.10
4.1.1.9	[0001.1.9] Deviz extindere podeste la scara beton armat si acoperire peste ciuva existenta	40,706.08			0.00	40,706.08	13,521.06
4.1.1.10	[0001.1.10] Deviz ascensor pentru persoane propus la interior	166,639.42	176.51	63,263.08	63,439.59	103,199.83	56,127.37

4.1.1.11	[0001.1.11] Deviz finisaje interioare turn	840,274.85				0.00	840,274.85		330,845.06
4.1.1.12	[0001.1.12] Deviz finisaje exterioare fatada	104,768.09				0.00	104,768.09		12,916.43
4.1.1.13	[0001.1.13] Deviz tamplarie	160,342.52				0.00	160,342.52		149,442.16
4.1.1.14	[0001.1.14] Deviz instalatii electrice	236,787.60				0.00	236,787.60		168,679.41
4.1.1.15	[0001.1.15] Deviz instalatii defecte, semnalizare,	47,969.90				0.00	47,969.90		45,068.33
4.1.2	[0001.2] Amenajari exterioare si grupul sanitar	810,727.19	6,943.10	147,114.54	154,057.64	656,669.55	351,492.32		
4.1.2.1	[0001.2.1] Deviz corp birouri si grup sanitar - Infrastructura	160,230.36	5,206.63		5,206.63	155,023.73	39,892.84		
4.1.2.2	[0001.2.2] Deviz corp birouri si grup sanitar - Suprastructura	79,269.16			0.00	79,269.16	46,276.60		
4.1.2.3	[0001.2.3] Deviz amenajari exterioara propusa	282,064.10	1,736.47	147,114.54	148,851.01	133,213.09	85,380.14		
4.1.2.4	[0001.2.4] Deviz finisaje Anexa	110,969.89			0.00	110,969.89	80,778.77		
4.1.2.5	[0001.2.5] Deviz Amenajari exterioare	140,633.40			0.00	140,633.40	75,216.42		
4.1.2.6	[0001.2.6] Deviz instalatie alimentare cu apa calda	2,160.33			0.00	2,160.33	1,456.04		
4.1.2.7	[0001.2.7] Deviz instalatie canalizare menajera	2,135.91			0.00	2,135.91	1,439.39		
4.1.2.8	[0001.2.8] Deviz obiecte sanitare	8,184.94			0.00	8,184.94	7,544.66		
4.1.2.9	[0001.2.9] Deviz instalatie de incalzire	324.64			0.00	324.64	201.40		
4.1.2.10	[0001.2.10] Montaj utilaje si echipamente	5,294.69			0.00	5,294.69	154.77		
4.1.2.11	[0001.2.11] Deviz instalatii edilitare - alimentare cu	5,093.42			0.00	5,093.42	2,849.70		
4.1.2.12	[0001.2.12] Deviz instalatii edilitare - canalizare	14,366.35			0.00	14,366.35	10,301.59		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santer	45,146.49	17,212.03	6,851.63	24,063.66	21,082.83	20,554.88		
5.1.1.1	[0001.1] Turnul de apa	45,146.49	17,212.03	6,851.63	24,063.66	21,082.83	20,554.88		
5.1.1.1.1	[0001.1.16] Deviz Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santer	45,146.49	17,212.03	6,851.63	24,063.66	21,082.83	20,554.88		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santerului	14,424.48	14,424.48	0.00	14,424.48	0.00	0.00		
5.1.2.1	Turnul de apa	14,424.48							
	TOTAL I	6,100,929.89	172,495.67	523,838.34	696,334.01	5,404,595.88	3,099,218.02		
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice								
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00				0.00			
	TOTAL II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	III. Procurare								
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care	194,455.00	0.00	0.00	0.00	194,455.00	0.00		
4.3.1	[0001.1] Turnul de apa	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00		
4.3.1.1	[0001.1] LISTA DE UTILAJE - cu montaj	145,000.00				145,000.00			
4.3.2	[0001.2] Amenajari exterioare si grupul sanitar	49,455.00	0.00	0.00	0.00	49,455.00	0.00		
4.3.2.1	[0001.2] Lista echipamente	49,455.00				49,455.00			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00							
4.5	Dotari	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00		

4.5.1	[0001.1] Turnul de apa	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
4.5.1.1	[0001.1] Lista DOTARI	87,000.00				87,000.00	
4.6	Active necorporale	0.00				0.00	
	TOTAL III	281,455.00	0.00	0.00	0.00	281,455.00	0.00
	IV. Probe tehnologice si teste						
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00				0.00	
	TOTAL IV	0.00				0.00	
	Sub Total	6,382,384.89	172,495.67	523,838.34	696,334.01	5,686,050.88	3,099,218.02
	Modificari -					0.00	
	Zile-munca					0.00	
	Revendicari					0.00	
	Sub Total	0	0	0	0	0.00	
	Neprevazute	0	0	0	0	0.00	
	Sub Total	0	0	0	0	0.00	
	Total	6,382,384.89	172,495.67	523,838.34	696,334.01	5,686,050.88	3,099,218.02

Diriginte de santier:

Nume: Alupoae Sebastian
Nume: Moldi Stefan

Semnături

Beneficiar: Municipiul Timisoara,

manager proiect Chinea Daniela
asistent proiect Stefan Floriana
responsabil tehnic Canaceal Roxana
responsabil tehnic Dominicani Ioan

Antreprenor,

reprezentant antreprenor



Centralizator privind constituirea rezervei de implementare la contractul de achizitie nr. 82/27.09.2021 , conform Ordonata de Urgenta nr. 64/2022

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totala rest de executat	Valoare eligibila rest de executat	Valoare ne-eligibila rest de executat	Valoare rezerva de implementare	Valoare eligibila rezerva de implementare (aferinta cheltuielilor eligibile)	Valoare ne-eligibila rezerva de implementare (aferinta cheltuielilor ne-eligibile)
1	2 3	4 = (5) + (6)	5	6	7= max 23% * (4)	8= max 23% * (5)	9= max 23% * (6)
	[1]-Turnul de apa	4.906.075,72	4.906.075,72	0,00	1.128.397,42	1.128.397,42	0,00
	[1.1]-Deviz consolidare baza structura castel	41.016,41	41.016,41	0,00	9.433,77	9.433,77	0,00
	[1.2]-Deviz consolidare/refacere placa la cota 0.00	40.314,06	40.314,06	0,00	9.272,23	9.272,23	0,00
	[1.3]-Deviz reparatii/consolidare pilastri, grinzi inelare, pereti de zidarie si scara, cota 0.00/+24.75m	1.260.139,06	1.260.139,06	0,00	289.831,98	289.831,98	0,00
	[1.4]-Deviz reparatii/consolidare structura beton armat, si structura metalica la scara, cota +24.75/+51.56m	917.783,21	917.783,21	0,00	211.090,14	211.090,14	0,00
	[1.5]-Deviz contravanturi la cota +40.81m, reparatii la rezervoare existente	217.147,98	217.147,98	0,00	49.944,04	49.944,04	0,00
	[1.6]-Deviz platforma propusa la cota +34.50m	342.585,59	342.585,59	0,00	78.794,69	78.794,69	0,00
	[1.7]-Deviz platforma propusa la cota +28.50m	205.702,89	205.702,89	0,00	47.311,66	47.311,66	0,00
	[1.8]-Deviz inchidere gol si creare gol pentru ascensor la cota +24.75m	94.254,82	94.254,82	0,00	21.678,61	21.678,61	0,00
	[1.9]-Deviz extindere podeste la scara beton armat si acoperire peste cuva existenta	40.706,08	40.706,08	0,00	9.362,40	9.362,40	0,00
	[1.10]-Deviz ascensor pentru persoane propus la interior	103.199,83	103.199,83	0,00	23.735,96	23.735,96	0,00
	[1.11]-Deviz finisaje interioare turn	840.274,85	840.274,85	0,00	193.263,22	193.263,22	0,00
	[1.12]-Deviz finisaje exterioare fatada	104.768,09	104.768,09	0,00	24.096,66	24.096,66	0,00
	[1.13]-Deviz tamplarie	160.342,52	160.342,52	0,00	36.878,78	36.878,78	0,00
	[1.14]-Deviz instalatii electrice	236.787,60	236.787,60	0,00	54.461,15	54.461,15	0,00
	[1.15]-Deviz instalatii detectie, semnalizare, alarmare incendiu	47.969,90	47.969,90	0,00	11.033,08	11.033,08	0,00
	[1.16]-Deviz Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	21.082,83	21.082,83	0,00	4.849,05	4.849,05	0,00
	[1.17]-Deviz Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LISTA DE UTILAJE CU MONTAJ	145.000,00	145.000,00	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00
	LISTA DOTARI	87.000,00	87.000,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00
	[2]-Amenajari exterioare si grupul sanitar	779.975,16	779.975,16	0,00	179.394,29	179.394,29	0,00
	[2.1]-Deviz corp birouri si grup sanitar - Infrastructura	155.023,73	155.023,73	0,00	35.655,46	35.655,46	0,00
	[2.2]-Deviz corp birouri si grup sanitar - Suprastructura	79.269,16	79.269,16	0,00	18.231,91	18.231,91	0,00
	[2.3]-Deviz amenajare exterioara propusa	133.213,09	133.213,09	0,00	30.639,01	30.639,01	0,00
	[2.4]-Deviz finisaje Anexa	110.969,89	110.969,89	0,00	25.523,07	25.523,07	0,00
	[2.5]-Deviz Amenajari exterioare	140.633,40	140.633,40	0,00	32.345,68	32.345,68	0,00
	[2.6]-Deviz instalatie alimentare cu apa calda	2.160,33	2.160,33	0,00	496,88	496,88	0,00
	[2.7]-Deviz instalatie canalizare menajera	2.135,91	2.135,91	0,00	491,26	491,26	0,00
	[2.8]-Deviz obiecte sanitare	8.184,94	8.184,94	0,00	1.882,54	1.882,54	0,00
	[2.9]-Deviz instalatie de incalzire	324,64	324,64	0,00	74,67	74,67	0,00
	[2.10]-Montaj utilaje si echipamente	5.294,69	5.294,69	0,00	1.217,78	1.217,78	0,00
	[2.11]-Deviz instalatii edilitare - alimentare cu apa	5.093,42	5.093,42	0,00	1.171,49	1.171,49	0,00
	[2.12]-Deviz instalatii edilitare - canalizare	14.366,35	14.366,35	0,00	3.304,26	3.304,26	0,00
	[2.13]-Deviz Amenajari si protectia mediului	32.313,11	32.313,11	0,00	7.432,02	7.432,02	0,00
	[2.14]-Deviz Bransament apa	8.434,11	8.434,11	0,00	1.939,85	1.939,85	0,00
	[2.15]-Deviz Racord Canal	9.759,05	9.759,05	0,00	2.244,58	2.244,58	0,00
	[2.16]-Deviz Racord electric	23.344,34	23.344,34	0,00	5.369,20	5.369,20	0,00
	LISTA ECHIPAMENTE	49.455,00	49.455,00	0,00	11.374,65	11.374,65	0,00
	Total fără TVA	5.686.050,88	5.686.050,88	0,00	1.307.791,70	1.307.791,70	0,00
	TVA	1.080.349,67	1.080.349,67	0,00	248.480,42	248.480,42	0,00
	Total cu TVA	6.766.400,55	6.766.400,55	0,00	1.556.272,13	1.556.272,13	0,00

Buget proiect - Incadrarea valorii rezervei de implementare, in functie de tipul contractului de achizitiei

1	Categoria/Subcategorie de cheltuieli : 15/310 cheltuieli de natura ajustrilor de pret la constructii si instalatii				1.556.272,13	1.556.272,13	0,00
2	Categoria/Subcategorie de cheltuieli : 15/309 cheltuieli de natura ajustrilor de pret la contractele de furnizare						
3	Categoria/Subcategorie de cheltuieli : 15/309 cheltuieli de natura ajustrilor de pret la contractele de servicii						
	TOTAL				1.556.272,13	1.556.272,13	0,00

Manager proiect
Daniela Ghinea



Responsabil tehnic
Roxana Canceal



