



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE

EIP- Nr.1790/04.07.2022

TMI 2023 – 001962/20.06.2023

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 2278/20.06.2023

Aprobat,
Primar
Dominic Fritz

Referat de necesitate și oportunitate

Privind contractarea unui împrumut pentru realizarea și finalizarea obiectivului

„Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119

A. Introducere:

a. Aprobarea și Finanțarea proiectului:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara a semnat contractul de finanțare nr. 4621 din data de 23.07.2019 pentru proiectul „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 129119. Proiectul a fost depus cu documentatia tehnica la faza SF.

Valoarea contractului de finanțare **7.724.298,52 lei inclusiv TVA.**

Valoarea eligibilă **1.313.595,36 lei.**

Valoarea neeligibilă **6.410.703,16 lei.**

Proiectul la faza PT a fost verificat și a primit aprobarea prin scrisoarea de finalizare a verificării conformității proiectului tehnic - Adresa ADR Vest nr.19929/18.06.2021. Durata de execuție a lucrărilor conform PT este de 20 luni față de 12 luni la faza SF.

În data de 17.12.2021 a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr.106/17.12.2021 cu EXTRA PROMPT SRL la valoarea de 5.361.774,05 lei fără TVA. Durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului este de 20 luni, începând de la data menționată în ordinul de începere a execuției lucrărilor.

În data de 12.01.2022 a fost predat amplasamentul, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu data de 19.01.2022 pe o perioadă de 20 luni până la 19.09.2023.

Având în vedere că în urma lucrărilor de săpătură au fost identificate niște blocuri de beton, în luna Mai 2022 a fost emisă Dispoziția de șantier nr.1/17.05.2022.

În data de 07.09.2022 a fost încheiat actul adițional nr.1/07.09.2022 la contractul de execuție lucrări nr.106/17.12.2021, obiectul actului fiind ajustarea prețului contractului cu contravaloarea rezervei de implementare.

Totodată a fost încheiat Actul adițional nr.2/10.02.2023 la contractul de execuție lucrări prin care s-au accesat lucrări diverse și neprevăzute în valoare de 298.343,66 lei + TVA în baza DS1/17.05.2022.

Stadiul lucrărilor:

- Lucrările de amenajare teren au fost realizate în proporție de 59,14%;
- Lucrările de structură (fundații, elevații, stâlpi parter) au fost realizate în proporție de 100%;
- Lucrările de structură placă peste parter, stalpi etaj și placă peste etaj au fost realizate în proporție de 100%;
- Lucrări arhitectură (zidărie parter) realizate în proporție de 80%;
- Lucrări de organizare șantier realizate în proporție de 54,51%;

B. Necesitatea.

Conform contractului de finanțare nr. 4621 din data de 23.07.2019, perioada de implementare a proiectului este de 39 luni, respectiv 30.11.2021 prelungita prin act adițional și Note de prelungire până la data de 31.12.2023.

Având în vedere că Municipiul Timișoara are o contribuție proprie de **6.410.703,16 lei inclusiv TVA** reprezentând cheltuieli neeligibile, este necesară identificarea unei surse noi de finanțare pentru asigurarea contribuției Municipiului Timișoara pentru finalizarea obiectivului de investiții.

C. Oportunitate.

Municipiul Timișoara are posibilitatea de a solicita contractarea unui împrumut din contul Trezoreriei Statului de **7.500.000,00 lei**, în conformitate cu articolul 1, aliniatul e, punctual (IV) din normele Metodologice din 25 Aprilie 2023 privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrative-teritoriale conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale.

D. Propunem

Demararea de către Direcția Economică a procedurilor necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru contractarea unui împrumut de către Municipiul Timișoara **în valoare de 1.500.000,00 lei**, pentru cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului care nu pot fi susținute din surse proprii ale bugetului local.

Direcția Incubator de Proiecte

**Director Executiv,
Adriana Deaconu**



Echipa de implementare,

**Manager proiect ,
Cosmin Capriș**



**Responsabil financiar,
Loredana Sirian**

