



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

Semnat Director executiv DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE Adriana Deaconu	Semnat Sef serviciu Serviciul Finantari Nerambursabile Daniela Ghinea	Semnat Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile Gabriela Voloșciuc – Manager proiect
Intocmit Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile Maria Telbis – Asistent proiect		

Proiect HCL: PHCL2024-000698

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 523/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara, cu nr. TMI2024-037829/28.11.2024 și Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 523/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale,

Facem următoarele precizări:

În data de 21.07.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 5777 pentru proiectul „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.

Conform Contractului de finanțare nr.5777/21.07.2023, valoarea totală a proiectului „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504, este de 9.050.302,93 lei TVA inclus, din care:

- 7.692.757,48 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 1.176.539,38 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

- 181.006,07lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 2%.

Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 5777/21.07.2023, proiectul „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

În data de 20.12.2023 a fost emisă de către ADR Vest NOTA OI nr. 42620/28.12.2023 privind modificarea contractului nr. 5777/21.07.2020 pentru „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504, prin care s-a aprobat termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului: 31.12.2024.

Pentru realizarea execuției s-au semnat Contractul de lucrări nr.25/31.03.2021 cu Asocieria S.C. EXTRA-PROMPT S.R.L – SC CONSTRUCTIM SA, Actul adițional nr.1/04.10.2021, Actul adițional nr.2/26.11.2021, AA nr.3/29.04.2022, AA nr.4/01.09.2022, AA nr.5/17.01.2023, AA nr.6/05.04.2023, AA nr.7/04.08.2023 și AA nr.8/03.04.2024 și Contractul de execuție lucrări complementare nr. 59/08.06.2022 cu EXTRA PROMPT SRL.

Execuția lucrărilor pentru investiția de bază – construirea unei săli de sport – a fost realizată în proporție de 100% și s-a semnat Procesul verbal de recepție nr. TMI2024-016761/31.05.2024.

În ceea ce privește procedura de achiziție a dotărilor și echipamentelor și livrarea dotărilor și echipamentelor, acestea au fost realizate în proporție de 50%.

Dotările propuse prin proiect sunt: mobilier de specialitate specific sălii de sport, mașina tuns iarba, dotări sportive de specialitate specifice sălii de sport și extintoare portabile pentru sala de sport.

Având în vedere că pentru achizițiile mobilier de specialitate specific sălii de sport și dotări sportive de specialitate specifice sălii de sport, nu au fost înregistrate oferte, s-a procedat la împărțirea dotărilor în: mobilier grădenă, mobilier medical, mobilier de joacă copii clasele I-IV și mobilier școlar.

În urma acestor reîmpărțiri s-a procedat din nou la achiziția dotărilor de mai sus, în urma căreia s-a încheiat cu SC PLATEROM SRL, Contractul nr. 105/26.09.2024 de furnizare mobilier de joacă copii clasele I-IV, mobilierul fiind livrat și recepționat la data de 04.11.2024.

Pentru finalizarea procedurilor de achiziție a dotărilor și, apoi, pentru încheierea și derularea contractelor de furnizare, montare și punere în funcțiune a dotărilor și echipamentelor, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025.

Astfel, având în vedere stadiul de implementare a proiectului „Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod SMIS 122504, precum și faptul că acesta a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere HCLMT nr.523/28.11.2023 prin care s-a aprobat finalizarea implementării proiectului „ „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.

Conform Instrucțiunii MIPE AMPOR nr. 216/18.09.2024 care prevede că ”Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.”

În scopul asigurării finalizării integrale a proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, precum și în vederea asigurării funcționalității acestuia, este necesară prelungirea



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Finantari Nerambursabile

duratei de implementare a proiectului cod SMIS 122504, aflat în categoria proiectelor nefinalizate, până la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

În concluzie, având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

- prevederile Instrucțiunii MIPE AMPOR nr. 216/18.09.2024;
- prevederile art. 7 A „ Drepturile și obligațiile beneficiarului”, pct. (29) din Contractul de finanțare nr.5777/21.07.2020 – Condiții Generale „ Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, propunem:
 - aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 523/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, care va avea următorul cuprins:
” Art. 1. Se aprobă finalizarea implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504– POR 2014-2020 până la data de 31.12.2025, conform Instrucțiunii AMPOR nr.216/18.09.2024.”
 - restul prevederilor cuprinse în HCL nr. 523/28.11.2023 rămân nemodificate.

Având în vedere prevederile legale expuse și ținând cont de datele tehnice descrise de către echipa de proiect în prezentul raport, în baza art. 136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, apreciem că Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCLMT nr. 523/28.11.2023 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 25”, cod SMIS 122504, din Timișoara str.Cosminului nr.42 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Notă: În cazul în care se consideră că proiectul de hotărâre nu îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, se vor preciza prevederile legale nerespectate, argumentând modul în care se consideră a fi încălcate.